

PROYECTO:	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE.		FECHA INICIO:	7 de septiembre de 2024	DÍAS DE SUSPENSIÓN:	138 días	
			PLAZO CONTRACTUAL:	210 días calendario	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20-ago-25	
CONTRATISTA:	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA		FECHA DE FIN CONTRACTUAL:	4 de abril de 2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	24-mar-25	
CONTRATO No.:	No. 074-GADMT- DPS-2024	% DE ANTICIPO:	0.00%	FECHA DE SUSPENSIÓN:	7 de octubre de 2024	PERIODO:	01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR CONTRATO:	\$ 130,896.58	MONTO DE ANTICIPO:	0.00	FECHA DE REINICIO:	21 de febrero de 2025	21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	U	MONTO A FISCALIZAR (OBRA)	MONTO DE FISCALIZACIÓN	FACTOR	TOTAL PLANILLA No. 02 DE CONTRATISTA	TOTAL A PLANILLAR
1	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE.	GLB	3,412,459.96	130,896.58	0.03835842	439,946.73	16,875.66

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA		RESUMEN DE DEDUCCIONES			
MONTO DE PLANILLA:	16,875.66	ESTA PLANILLA	AMORT. ANTICIPO		TOTAL DESC.
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: 0%	0.00				1,687.57
RETENCION IMP. RENTA 10%	1,687.57		TOTAL ANTERIOR		1,159.10
			TOTAL A LA FECHA		2,846.67
TOTAL DESCUENTOS:	1,687.57		VALOR ANTICIPO		0.00
TOTAL A PAGAR:	15,188.09	SALDO POR AMORTIZAR	0.00		

AVANCE ECONÓMICO	
ESTA PLANILLA	\$ 16,875.66
TOTAL ANTERIOR	\$ 11,590.97
TOTAL ACUMULADO	\$ 28,466.63
% EN ESTA PLANILLA	12.89%
% ANTERIOR	8.86%
% ACUMULADO	21.75%

PLANILLA	MES DE AVANCE	% AVANCE	AVANCE
001	sept-24	8.86%	\$ 11,590.97
002	oct 2024 - feb 2025	12.89%	\$ 16,875.66
TOTALES DE AVANCE		21.75%	\$ 28,466.63

Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACION  
GADM. DE TENA

Ing. Marco Vinicio Molina Sierra  
FISCALIZADOR EXTERNO