

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACION DE OBRAS
INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-015-BV

ANTECEDENTES:

Que, con Resolución Administrativa de Adjudicación Nro. GADMT-A-2024-0048-R de fecha 31 de enero de 2024 el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño ALCALDE DEL CANTÓN TENA; resuelve: *“...Adjudicar a la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA EP con RUC: 1560513060001, la contratación del proceso Régimen Especial CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS N.º RE-CEP-GADMTENA-2023-0109, que tiene por objeto la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO” por haber cumplido con los requisitos técnicos y legales solicitados en el pliego. En tal virtud, el precio que la entidad contratante pagará al oferente adjudicado será el valor de USD. 418,872.22, (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES, 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, no incluye IVA...”*

Que, con fecha 05 de marzo de 2024, se suscribe el Contrato No. 032-GADMT- 2024, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, representado por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño, en calidad de Alcalde del cantón Tena; y, por otra parte, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA, en calidad de CONTRATISTA.

Que, con fecha 01 de abril de 2024, se suscribe la ORDEN DE INICIO DE OBRA, entre la ING. ROBERTO ERAZO en calidad de ADMINISTRADOR DE CONTRATO; y, por otra parte, el EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA-EP, en calidad de CONTRATISTA.

Que, con fecha 02 de octubre de 2024, se suscribe el Contrato Complementario No. 032-GADMT- 2024, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, representado por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño, en calidad de Alcalde del cantón Tena; y, por otra parte, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA, en calidad de CONTRATISTA.

Que, con fecha 08 de octubre de 2024, se suscribe la ORDEN DE INICIO DE OBRA, del contrato complementario entre la ING. ROBERTO ERAZO en calidad de ADMINISTRADOR DE CONTRATO; y, por otra parte, el EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA-EP, en calidad de CONTRATISTA.

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0877-M, el Sr. Edgar Moises Cuvi Yauripoma CONCEJAL, solicita *“...de manera especial autorice a quién corresponda remita un informe técnico sobre el avance de obra del “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI*

ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" y remita el proceso mediante un link de la etapa precontractual y contractual..."

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0900-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita "...atender solicitud de informe sobre avance de proyecto de agua..."

DATOS DEL PROYECTO:

Una vez revisado la base de datos del proyecto; para conocimiento se adjunta el reporte del estado actual del proceso de contratación.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIABOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHIALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO				
Datos del Proyecto		Administrador / Fiscalizador	Monto Contratr.	Avance Físico
Tipo de Contrat:	Régimen Especial	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 418,872.22	100%
Código:	RE-CEP-GADMTENA-2023-0109			
Contrato No.:	Contrato No. 032-GADMT- 2024			
F. Suscripción:	05-mar-2024			
F. Inicio:	02-abr-2024			
Plazo (días):	120			
F. Fin:	30-jul-2024			
F. Suspensión:	12-jun-2024			
Días Suspensión:	120			
F. Reinicio	09-oct-2024			
Nueva F. Fin:	26-11-2024			
Link del Portal:	RE-CEP-GADMTENA-2023-0109			
CONTRATO MODIFICATORIO				
F. Suscripción:	23-ago-2024	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 407,396.54	100%
Observación: Ing. Civil Gabriela Moya-Diseñadora del Contrato indica que, por un error de tipeo de buena fe, se ha duplicado en el rubro 9 lo referente a equipo (estacional total) y Mano de obra (Topógrafo), elementos que ya están considerados dentro del rubro “1.- REPLANTEO DE TIBERIA,” y recomienda aplicar el art. 72.- Contratos Modificatorios para enmendar casos de errores de la LOSNCP.				
CONTRATO COMPLEMENTARIO				
F. Suscripción:	02-oct-2024	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 21,995.86	100%
F. Inicio:	09-oct-2024			
Plazo (días):	30			
F. Fin:	07-nov-2024			



- El proyecto se encuentra en recepción de provisional de obra, suscrita con fecha 04 de junio de 2025. La recepción definitiva se realizará una vez transcurrido los seis meses mínimos establecidos por ley, tentativamente el 01 de diciembre de 2025.

CRONOGRAMA DE PROYECTO:

CONTRATO PRINCIPAL		
# Planilla		Período
Planilla 01:	Avance de Obra	02/04/2024 al 01/05/2024
Planilla 02:	Avance de Obra	02/05/2024 al 31/05/2024
Planilla 03:	Avance de Obra	01/06/2024 al 11/06/2024
Suspensión:		12/06/2024 al 08/10/2024
Planilla 03:	Avance de Obra	09/10/2024 al 27/10/2024
Planilla 04:	Liquidación	11/07/2025 al 09/08/2025
CONTRATO COMPLEMENTARIO		
Planilla 06:	Liquidación	09/10/2024 al 07/11/2024

DATOS DEL ECONÓMICOS:

CONTRATO PRINCIPAL		
PLANILLA 01 - AVANCE		
MONTOS	USD	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	84,558.48	Tramitada
EJECUTADO:	25,873.71	
PLANILLA 02 - AVANCE		
MONTOS	USD	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	113,088.47	Tramitada
EJECUTADO:	145,349.76	
PLANILLA 03 - AVANCE		
MONTOS	USD	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	118,534.60	Tramitada
EJECUTADO:	81,236.00	

PLANILLA 04 - LIQUIDACIÓN		
MONTOS	USD	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	102,690.66	En trámite de pago (Financiero)
EJECUTADO:	81,827.22	

CONTRATO COMPLEMENTARIO		
PLANILLA ÚNICA		
MONTOS	USD	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	21,995.86	En trámite de pago (Financiero)
EJECUTADO:	15,244.93	

RESUMEN			
PLANILLAS	MONTOS EJECUTADOS	DESCUENTOS	REAJUSTES PROVISIONALES
Anticipo:	209,436.11		3,560.41
Planilla 1:	25,873.71	-1,691.17 (mora)	228.60
Planilla 2:	145,349.76		1,441.87
Planilla 3:	81,236.00	-7,446.00 (c-modif.)	331.7
Planilla 4:	81,827.22	-1,063.75 (mora)	16.41
Panilla única C-Complementario:	15,244.93		-15.24
Total:	349,531.63	-10200.92	5,563.7

CONCLUSIONES:

- Durante el año 2024 la administración adjudicó el proyecto Contrato No. 032-GADMT- 2024, bajo la modalidad de Régimen Especial.
- El proyecto se encuentra en recepción provisional, la liquidación final del proyecto se realizará una vez transcurrido los seis meses mínimos establecidos por ley.

Se adjunta;

- Documentación contractual del proceso.
- Link del proceso de la fase preparatoria y precontractual.

Tena, 18 julio de 2025

ING. BRYAN VALIENTE C.

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN