

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS**UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS**
INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-008-BV**ANTECEDENTES:**

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0781-M, el Sr. Edgar Moises Cuví Yauripoma CONCEJAL, solicita información sobre complejo de vista hermosa.

Que, en Memorando Nro. GADMT-A-2025-1534-MEMO, el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño ALCALDE, solicita se atienda el señalado requerimiento.

DESARROLLO:

Una vez revisado la base de datos del proyecto que se viene ejecutando; para conocimiento se adjunta el reporte del estado actual de la obra.

OBRA EN EJECUCIÓN - COTO - 2024

OBJETO		FASE CONTRACTUAL		
OBRAS COTO EN EJECUCION		ADMINISTRADOR / FISCALIZADOR	CONTRAT. \$	% AVANCE FÍSICO
*READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING HOLGUER CHAGCHA / ING. RICARDO MANZANO / ING. YESSENIA RAMOS / ING. FABRICIO BASTIDAS/ ING. LIGIA RUEDA	679,862.94	56.00%
Contrato:	NO.015-GADMT-DPS-2025			
Código:	COTO-GADMTENA-2024-005			
F. Suscripción:	28-feb-25			
F. Anticipo	19-mar-25			
INICIO	20-mar-25			
PLAZO (DIAS)	180			
FIN	15-sep-25			



- El proyecto se encuentra en ejecución de contrato. Intervención en estructura de cancha de voley, batería sanitaria, muros para graderíos y mantenimiento de cancha cubierta, en el barrio Vista Hermosa del cantón Tena.

Link portal; [COTO-GADMTENA-2024-005](https://portal.gadmtena.gov.ec/obras/COTO-GADMTENA-2024-005)

Se adjunta el cronograma de avance de obra del proyecto.

# Planilla	Período	Estado
Planilla 01 Avance:	20/03/2025 al 18/04/2025	Tramitada
Planilla 02 Avance:	19/04/2025 al 18/05/2025	Tramitada
Planilla 03 Avance:	19/05/2025 al 17/06/2025	En revisión por Fiscalización
Planilla 04 Avance:	18/06/2025 al 17/07/2025	En ejecución
Planilla 05 Avance:	18/07/2025 al 16/08/2025	
Planilla 06 Liquidación:	17/08/2025 al 15/09/2025	

CONCLUSIONES:

- Durante el año 2024 la administración municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, adjudicó el proceso de obra por modalidad de cotización.
- El proyecto se encuentra en ejecución de contrato, con plazo establecido que se extienden hasta el 15 de septiembre de 2025. El proyecto ha sido financiado mediante (arcas municipales) recursos propios de la institución.
- La oportuna intervención para resolver inconvenientes durante la etapa contractual ha permitido minimizar el impacto en la planificación y garantizar que el proyecto avance conforme lo estipulado en las cláusulas contractuales, respetando los plazos, costos y estándares de calidad.

Se adjunta;

- Documentación contractual del proceso COTO-GADMTENA-2024-005.

Tena, 04 julio de 2025

ING. BRYAN VALIENTE C.

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN