



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA"

UBICACIÓN: CAMPANACOCOA-AHUANO, BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RÍOS, BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.

1. COMPARECIENTES.

En la ciudad de Tena a los 26 días del mes de noviembre del 2024, la Comisión de Recepción provisional conformada por, Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato y el Ing. Jaime Roberto Patricio Robalino Barrionuevo Técnico no interviniente; como representantes del "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA" y por otra parte el CONSORCIO OGMA representada legalmente por su Procurador Común Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001, en calidad de contratista; se constituye en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a la RECEPCIÓN PROVISIONAL de los mismos, para el efecto se hace constar lo siguiente.

2. DATOS GENERALES.

PROCESO:	MENOR CUANTIA
CODIFICACION:	MCO-GADMTENA-2023-058
No.	001-GADMT-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AALL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA
UBICACION:	CAMPANACOCOA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO "OGMARUC: 1591728513001
REPRESENTANTE:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ANTERIOR:	ING. GABRIEL ZAMBRANO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ACTUAL:	ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
FISCALIZACIÓN DE OBRA:	ING. RICARDO GEOVANY MANZANO VERDESOTO
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:	ING. ANDREINA ESTEFANIA ESPIN ESPINOSA (LICENCIA POR MATERNIDAD) ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLUCION Nro. GADMT-A-2024-0465-R) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:	04 DE ENERO DE 2024
MONTO DEL CONTRATO:	149,969.36
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	9 DE FEBRERO DE 2024
MONTO DEL ANTICIPO:	74,984.68
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50.00%
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizaran con el 50.0% en calidad de anticipo y el 50.0% de diferencia mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y los fiscalizadores interno y ambiental.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	14 de febrero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	90 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	13 de mayo de 2024
FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	
SUSENSIONES O PRORROGAS:	
FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	2 de agosto de 2024



1. ANTECEDENTES.

Con fecha 04 de enero del 2024 se suscribe el contrato para realizar, RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

De acuerdo con a MEMORANDO No. GADMT-UPT-2024-0134-M de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por Lcda. Silvia Maritza Vargas Andy – Tesorera Municipal, asunto: Informando que con fecha 09 de febrero del 2024, el CONSORCIO "OGMA: RUC 1591728513001 representado por el Ing. Omar Henry Guamán Iler recibió el anticipo por el valor de USD. 74,984.68 que corresponde al 50.0% del valor del contrato.

Con Memorando No. GADMT-UOIVOP-2024-0020-M, de fecha 15 de febrero del 2024, remitida por el Señor Ingeniero Mgs. José Gabriel Zambrano Vacacela Administrador de Contrato indica que: De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del Contrato No. 001-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, comunico a usted que, se le designa como FISCALIZADOR INTERNO DE LA OBRA antes indicada.....

Con fecha 14 de febrero de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0068-M de fecha 14 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la obra dirigido para Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato se informa que: Adjunto encontrara la reprogramación del proyecto para los fines legales pertinentes legalizado por el contratista y la fiscalización.

Con oficio sin número, de fecha 22 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. José Gabriel Zambrano Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente le adjunto la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0084-M de fecha 1 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 1 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por múltiples razones.



Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0120-R de fecha 02 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: Art. 1. Dar por terminadas las funciones del Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela, con cédula de ciudadanía 1600409401 como COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PÚBLICAS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, por lo tanto, se suspende todo trámite hasta que sea nombrado el nuevo administrador del contrato.

Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0125-R de fecha 08 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: designar Administrador del contrato Ing. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS – Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" en reemplazo del Ing. Gabriel Zambrano Vacacela.

Con oficio sin número, de fecha 15 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En respuesta al oficio 016 DDVOP_GADMT con fecha 01 de abril 2024 suscrito por el Administrador del Contrato, pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo trámite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No.GADMT-UOFO-2024-0099-M de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0050-M de fecha 17 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador de contrato y dirigida para el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0084-M, adjunto sírvase encontrar el Oficio S/N de fecha 15 de abril de 2024, y recibido en la Dirección de Obras Públicas el 17 de abril de 2024 suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto quien manifiesta qué; pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la Planilla 1 para su respectivo trámite y aprobación de la misma por lo tanto se presenta la planilla No. 1 de liquidación del contrato.

Mediante Memo No.GADMT-UOFO-2024-0117-M de fecha 29 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. que hasta la presente fecha el contratista del proyecto, no presenta la planilla No. 2 de Avance de Obra que debió ser el 13 de abril del 2024, por lo que solicito se oficie al contratista Ing. Omar Henry Guamán ILER para que presente dicho documento, indicándole que ya registra la mora por la no presentación de la planilla No. 2. El monto que asciende la mora por la no presentación de la planilla No. 2 hasta la presente fecha es de USD. 722.52 particular que comunico para los fines legales pertinentes. Adjunto informe del cálculo de mora realizado en anexo adjunto.

Con oficio sin número, de fecha 07 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente adjunto la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE



TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo trámite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0061-M de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio S/N de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta qué para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0151-M de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por múltiples razones.

Mediante Oficio 026 DDVOP-GADMT, de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador del contrato dirigido para el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, menciona: Para su conocimiento y cumplimiento oportuno, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0151-M suscrito por el ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 7 de mayo de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCOGADMTENA- 2023-058, quien manifiesta qué, para los fines pertinentes comunico a usted que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 con las siguientes observaciones conforme el documento adjunto.

Con oficio sin número, de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo trámite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0151-M, adjunto sírvase encontrar el oficio S/N de fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA



PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta...." qué en atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2....".

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M de fecha 17 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...." Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación:

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0191-M de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora del contrato por incumplimiento contractual y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación:.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.

Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informe que todos los trabajos relacionados al proyecto que RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-



PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta que se ha ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.." Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Mediante ACCIÓN DE PERSONAL No. UOTH-ADM-2024-210, de fecha 05 de junio del 2024, emitida por la MGS. Yashira Nelly Chávez Vaca a favor del Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, se le concede licencia por Vacaciones anuales con un total de 24 días calendario a partir del 12 de Agosto del 2024 al 04 de septiembre del 2024 debiéndose integrar el día jueves 05 de septiembre del 2024 firman conjuntamente la Dra. María del Carmen Zurita Analista de Talento Humano y Psic. Ind. Johnny Ayrton Andrade Monteros Coordinador de la Unidad Operativa de Talento Humano.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024 suscrito por el Ing. Ricardo Manzano dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato donde se indica: se presenta la diligencia para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT-2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M de fecha 10 de octubre del 2024 suscrito por el Ing. Ricardo Manzano dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato donde se indica: Para el trámite solicitado de corrección del cambio y designación del nuevo Fiscalizador Ambiental de obra se adjunta la siguiente documentación corregida previa a la recepción provisional.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0128-M de fecha 29 de octubre de 2024, se emite para el trámite de pago de la PLANILLA 3 del Contrato No. 001GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, cuyo objeto es la "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN



CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA".

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0138-M de fecha 14 de noviembre de 2024 en cuya parte pertinente se menciona:se requiere designar un profesional afín, que no haya intervenido en el proceso, según Oficio Nro. OGMA-003-2024, donde solicita la Recepción Provisional de la Obra.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DA-2024-2137-M de fecha 14 de noviembre de 2024, se designa al Ing. Jaime Roberto Patricio Robalino Barrionuevo como técnico no interviniente en la recepción provisional, conforme la normativa legal vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que actúe conforme las funciones inherentes a su cargo.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

De la inspección realizada por la Comisión que suscribe, salvo vicio oculto de construcción que a momento no puede ser notado, evaluado, se desprende que los trabajos analizados han sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas, diseño y normas con la que fueron contratados.

El Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas – Administrador de Contrato y el Ing. Ricardo Manzano – Fiscalizador de obra, informan que su control pormenorizado en la etapa de construcción, le permite concluir que el avance físico se ha realizado de acuerdo a lo programado, al igual que en las cantidades y calidades necesarias para la culminación del proyecto.

La comisión observa que las partes visibles de la obra presentan las siguientes observaciones:

En la cancha de Campanacocha – Ahuano se observa que no consta la tubería PVC 110MM para un bajante de aguas lluvias, y existe filtraciones en las uniones entre los canales de aguas lluvias y los bajantes de agua lluvia.

En las canchas de Bellavista Alta y Cruz Chicta-Chontapunta no se observa ninguna novedad.

En la cancha cubierta del barrio 3 de Mayo se observa fisuras en el piso.

En la cancha del barrio Dos Ríos de Tena se observa fisuras en el piso y fallas de funcionamiento de los canales de aguas lluvias.

En la cancha de Pumayacu-Pano se encuentra desprendimiento de pintura en un sector entre la cancha y el escenario.

Con estos antecedentes en la ejecución del contrato este puede ser recibido y las observaciones anotadas serán corregidas o subsanadas en el periodo entre la recepción provisional y la recepción definitiva.

4. CONSTANCIA FÍSICA: TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos cuyos rubros, cantidades de obras contratadas y ejecutada, precios unitarios y costos totales, realizado en el sitio de la obra se detallan a continuación:



ÍTEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			% DE AVANCE
						TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	
	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE											
	CANCHA CAMPANACOCOA- AHUANO											
1	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	587.82	1.54	905.24	545.95	0.00	545.95	840.76	0.00	840.76	92.88%
2	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	587.82	18.16	10,674.81	651.10	0.00	651.10	11,823.91	0.00	11,823.91	110.76%
3	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	587.82	0.94	552.55	537.02	0.00	537.02	504.80	0.00	504.80	91.36%
4	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	259.82	0.76	197.46		294.90	294.90	0.00	224.12	224.12	113.50%
5	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	230.48	7.94	1,830.01		43.14	43.14	0.00	342.56	342.56	18.72%
6	CANAL COLECTOR DE AALL	ML	65.00	8.83	573.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	BAJANTES DE AALL	ML	40.00	8.12	324.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	5.51	551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	5,161.06	0.68	3,509.52	6,131.71	2,153.72	8,285.43	4,169.56	1,464.53	5,634.09	160.54%
10	CAJAS DE REVISION	U	6.00	54.34	326.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	SUM.6 INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W(110v-220v)	PTO	6.00	391.82	2,350.92		6.00	6.00	0.00	2,350.92	2,350.92	100.00%
12	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	1.00	84.22	84.22		1.00	1.00	0.00	84.22	84.22	100.00%
13	PUESTA TIERRA	GL	1.00	86.89	86.89		1.00	1.00	0.00	86.89	86.89	100.00%
14	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	2.00	207.24	414.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15	VEREDA PERIMETRAL	M2	45.00	15.40	693.00	32.19	8.77	40.96	495.73	135.12	630.85	91.03%
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	50.00	16.30	815.00		36.58	36.58	0.00	596.25	596.25	73.16%
17	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	100.00	11.05	1,105.00		79.66	79.66	0.00	880.28	880.28	79.66%
	CANCHAS EN: BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTAPUNTA											
18	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	1,175.64	1.54	1,810.49	1,088.20	0.00	1,088.20	1,675.82	0.00	1,675.82	92.56%
19	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1,175.64	18.16	21,349.62		1,088.20	1,088.20	0.00	19,761.64	19,761.64	92.56%
20	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	1,175.64	0.94	1,105.10		1,088.20	1,088.20	0.00	1,022.90	1,022.90	92.56%
21	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	519.64	0.76	394.93		599.00	599.00	0.00	455.24	455.24	115.27%
22	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	460.96	7.94	3,660.02		545.66	545.66	0.00	4,332.53	4,332.53	118.37%
23	CANAL COLECTOR DE AALL	ML	130.00	8.83	1,147.90		125.48	125.48	0.00	1,107.99	1,107.99	96.52%
24	BAJANTES DE AALL	ML	80.00	8.12	649.60		72.00	72.00	0.00	584.64	584.64	90.00%
25	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	200.00	5.51	1,102.00		161.15	161.15	0.00	887.94	887.94	80.58%
26	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	10,322.12	0.68	7,019.04	13,150.40	0.00	13,150.40	8,942.27	0.00	8,942.27	127.40%
27	CAJAS DE REVISION	U	12.00	54.34	652.08		12.00	12.00	0.00	652.08	652.08	100.00%
28	SUM.6 INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W(110v-220v)	PTO	12.00	391.82	4,701.84		12.00	12.00	0.00	4,701.84	4,701.84	100.00%
29	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	2.00	84.22	168.44		2.00	2.00	0.00	168.44	168.44	100.00%
30	PUESTA TIERRA	GL	2.00	86.89	173.78		2.00	2.00	0.00	173.78	173.78	100.00%
31	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	4.00	207.24	828.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32	VEREDA PERIMETRAL	M2	90.00	15.40	1,386.00		135.58	135.58	0.00	2,087.87	2,087.87	150.64%
33	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	100.00	16.30	1,630.00		7.92	7.92	0.00	129.10	129.10	7.92%
34	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	200.00	11.05	2,210.00		23.00	23.00	0.00	254.15	254.15	11.50%

[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO :

VALOR RECIBIDO:	74,984.68
TOTAL A LA FECHA DESCANTADO:	74,984.68
SALDO POR DESCANTAR:	0.00

USD.	94,766.61	5
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		

RESUMEN DE LIQUIDACION			
ANTICIPO	47,383.31	27,601.38	74,984.68
AVANCE %	37.78%	96.71%	96.71%
			0.00
MENOS MORA	1,844.19	4,471.42	6,315.62
LÍQUIDO AL CONTRATISTA	45,539.11	18,129.28	63,736.39
AL CONTRATISTA	94,766.61	50,270.08	145,036.69



ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD CONTRATADA	P. UNIT.	P. TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADAS	P. TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES		IMPORTE DÓLARES	
								+	-	+	-
	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE										
	CANCHA CAMPANACOCOA- AHUANO										
1	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	587.82	1.54	905.24	545.95	840.76		41.87		64.48
2	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	587.82	18.16	10,674.81	651.10	11,823.91	63.28		1,149.10	
3	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	587.82	0.94	552.55	537.02	504.80		50.80		47.75
4	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	259.82	0.76	197.46	294.90	224.12	35.08		26.66	
5	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	230.48	7.94	1,830.01	43.14	342.56		187.34		1,487.45
6	CANAL COLECTOR DE AA.LL	ML	65.00	8.83	573.95	0.00	0.00		65.00		573.95
7	BAJANTES DE AA.LL	ML	40.00	8.12	324.80	0.00	0.00		40.00		324.80
8	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	5.51	551.00	0.00	0.00		100.00		551.00
9	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	5,161.06	0.68	3,509.52	8,285.43	5,634.09	3,124.37		2,124.57	
10	CAJAS DE REVISION	U	6.00	54.34	326.04	0.00	0.00		6.00		326.04
11	SUM.6 INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)	PTO	6.00	391.82	2,350.92	6.00	2,350.92				
12	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	1.00	84.22	84.22	1.00	84.22				
13	PUESTA TIERRA	GL	1.00	86.89	86.89	1.00	86.89				
14	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	2.00	207.24	414.48	0.00	0.00		2.00		414.48
15	VEREDA PERIMETRAL	M2	45.00	15.40	693.00	40.96	630.85		4.04		62.15
16	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	50.00	16.30	815.00	36.58	596.25		13.42		218.75
17	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	100.00	11.05	1,105.00	79.66	880.28		20.34		224.72
	CANCHAS EN: BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTAPUNTA										
18	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	1,175.64	1.54	1,810.49	1,088.20	1,675.82		87.44		134.66
19	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1,175.64	18.16	21,349.62	1,088.20	19,761.64		87.44		1,587.98
20	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	1,175.64	0.94	1,105.10	1,088.20	1,022.90		87.44		82.20
21	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	519.64	0.76	394.93	599.00	455.24	79.36		60.31	
22	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	460.96	7.94	3,660.02	545.66	4,332.53	84.70		672.51	
23	CANAL COLECTOR DE AA.LL	ML	130.00	8.83	1,147.90	125.48	1,107.99		4.52		39.91
24	BAJANTES DE AA.LL	ML	80.00	8.12	649.60	72.00	584.64		8.00		64.96
25	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	200.00	5.51	1,102.00	161.15	887.94		38.85		214.06
26	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	10,322.12	0.68	7,019.04	13,150.40	8,942.27	2,828.28		1,923.23	
27	CAJAS DE REVISION	U	12.00	54.34	652.08	12.00	652.08				
28	SUM.6 INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)	PTO	12.00	391.82	4,701.84	12.00	4,701.84				
29	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	2.00	84.22	168.44	2.00	168.44				
30	PUESTA TIERRA	GL	2.00	86.89	173.78	2.00	173.78				
31	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	4.00	207.24	828.96	0.00	0.00		4.00		828.96
32	VEREDA PERIMETRAL	M2	90.00	15.40	1,386.00	135.58	2,087.87	45.58		701.87	
33	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	100.00	16.30	1,630.00	7.92	129.10		92.08		1,500.90
34	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	200.00	11.05	2,210.00	23.00	254.15		177.00		1,955.85
	CANCHA EN PUMAYACU-PANO										
35	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	587.82	1.54	905.24	569.32	876.75		18.50		28.50
36	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	587.82	18.16	10,674.81	569.32	10,338.77		18.50		336.04
37	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	587.82	0.94	552.55	569.32	535.16		18.50		17.39
38	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	259.82	0.76	197.46	257.66	195.82		2.16		1.64
39	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	230.48	7.94	1,830.01	283.37	2,249.97	52.89		419.96	
40	CANAL COLECTOR DE AA.LL	ML	65.00	8.83	573.95	61.88	546.40		3.12		27.55
41	BAJANTES DE AA.LL	ML	40.00	8.12	324.80	36.00	292.32		4.00		32.48
42	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	5.51	551.00	0.00	0.00		100.00		551.00
43	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	5,161.06	0.68	3,509.52	6,023.55	4,096.01	862.49		586.49	
44	CAJAS DE REVISION	U	6.00	54.34	326.04	0.00	0.00		6.00		326.04
45	SUM.6 INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)	PTO	6.00	391.82	2,350.92	6.00	2,350.92				
46	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	1.00	84.22	84.22	1.00	84.22				
47	PUESTA TIERRA	GL	1.00	86.89	86.89	1.00	86.89				
48	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	2.00	207.24	414.48	0.00	0.00		2.00		414.48
49	VEREDA PERIMETRAL	M2	45.00	15.40	693.00	45.63	702.70	0.63		9.70	
50	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	50.00	16.30	815.00	0.00	0.00		50.00		815.00
51	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	100.00	11.05	1,105.00	0.00	0.00		100.00		1,105.00





	CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA									
52	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	587.82	1.54	905.24	688.66	1,060.53	100.84	155.29	
53	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	587.82	18.16	10,674.81	688.66	12,506.01	100.84	1,831.20	
54	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	587.82	0.94	552.55	688.66	647.34	100.84	94.79	
55	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	259.82	0.76	197.46	270.14	205.30	10.32	7.84	
56	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	230.48	7.94	1,830.01	348.83	2,769.75	118.35	939.73	
57	CANAL COLECTOR DE AALL	ML	65.00	8.83	573.95	67.15	592.93	2.15	18.98	
58	BAJANTES DE AALL	ML	40.00	8.12	324.80	62.04	503.76	22.04	178.96	
59	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	5.51	551.00	0.00	0.00		100.00	551.00
60	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	5,161.06	0.68	3,509.52	7,580.25	5,154.57	2,419.19	1,645.05	
61	CAJAS DE REVISION	U	6.00	54.34	326.04	0.00	0.00	6.00	326.04	
62	SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)	PTO	6.00	391.82	2,350.92	7.00	2,742.74	1.00	391.82	
63	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	1.00	84.22	84.22	1.00	84.22			
64	PUESTA TIERRA	GL	1.00	86.89	86.89	1.00	86.89			
65	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	2.00	207.24	414.48	0.00	0.00	2.00	414.48	
66	VEREDA PERIMETRAL	M2	45.00	15.40	693.00	45.15	695.31	0.15	2.31	
67	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	50.00	16.30	815.00	0.00	0.00	50.00	815.00	
68	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	100.00	11.05	1,105.00	0.00	0.00	100.00	1,105.00	
	CANCHA EN EL BARRIO TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA									
69	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	587.82	1.54	905.24	638.18	982.79	50.36	77.55	
70	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	587.82	18.16	10,674.81	638.18	11,589.27	50.36	914.46	
71	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	587.82	0.94	552.55	638.18	599.89	50.36	47.33	
72	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	259.82	0.76	197.46	251.06	190.81	8.76	6.66	
73	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	230.48	7.94	1,830.01	150.24	1,192.90	80.24	637.11	
74	CANAL COLECTOR DE AALL	ML	65.00	8.83	573.95	64.30	567.77	0.70	6.18	
75	BAJANTES DE AALL	ML	40.00	8.12	324.80	36.00	292.32	4.00	32.48	
76	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	5.51	551.00	85.63	471.82	14.37	79.18	
77	MANTENIMIENTO Y PINTURA PORTICOS DE PERFILERIA	KG	5,161.06	0.68	3,509.52	6,043.92	4,109.87	882.86	600.34	
78	CAJAS DE REVISION	U	6.00	54.34	326.04	6.00	326.04			
79	SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v)	PTO	6.00	391.82	2,350.92	6.00	2,350.92			
80	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ	U	1.00	84.22	84.22	1.00	84.22			
81	PUESTA TIERRA	GL	1.00	86.89	86.89	1.00	86.89			
82	REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES	U	2.00	207.24	414.48	0.00	0.00	2.00	414.48	
83	VEREDA PERIMETRAL	M2	45.00	15.40	693.00	43.25	666.11	1.75	26.89	
84	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	50.00	16.30	815.00	0.00	0.00	50.00	815.00	
85	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	100.00	11.05	1,105.00	106.96	1,181.90	6.96	76.90	
			TOTAL USD.		149,969.40		145,036.69		14,656.97	19,589.68
MONTO INICIAL DEL CONTRATO			USD		149,969.40					
MONTO PLANILLA			USD		145,036.69					
DIFERENCIA EN MENOS			USD		4,932.71					
PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE					96.71 %					
TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL			USD		145,036.69					
PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL					3.29 %					
AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA					9.77 %					
DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA					13.06 %					



5. CONDICIONES OPERATIVAS.

Cada uno de los rubros contratados se encuentra terminado y cuantificados en obra a satisfacción de las partes las seis canchas en donde se realizaron el mantenimiento se encuentran operativas y al servicio de sus habitantes en los diferentes sectores de la ciudad de Tena, comunidades y Parroquias que son: CAMPANACOCKA-AHUANO, BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RÍOS, BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.

1. - DE LA CONSTRUCCIÓN

Se produjeron un sin número de incumplimientos que generaron el cobro de multas por mora en cada una de la planilla tanto de avance como de liquidación cobradas de acuerdo a lo que estipula la LOSNCP y el contrato.

2. - INCREMENTOS O DISMINUCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA.

Se ha concluido la obra con una disminución de cantidades de obra del 3.29% equivalente a USD. 4,932.71.

3. - OTROS.

Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCKA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.

6. LIQUIDACIÓN DE PLAZO

FECHA DEL CONTRATO	4 de enero de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	9 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO)	14 de febrero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL	13 de mayo de 2024
AMPLIACION DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1	14 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1	22 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1	17 de abril de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1	38 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1	-8 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1	52 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2	13 de abril de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2	7 de mayo de 2024



FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2	17 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 2	10 de junio de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION	14 de junio de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	84 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2	24 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	6 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3	13 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3	28 de junio de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3	1 de julio de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 3	2 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
PRORROGA DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	2 de agosto de 2024
PLAZO CONTRATADO	90 DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	171 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3	81 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	0 DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA	81 DIAS

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: PAGOS Y DESCUENTOS REALIZADOS

MONTO DEL CONTRATO:	USD.	149,969.36
MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	USD.	74,984.68
MONTO EJECUTADO:	USD.	145,036.69
DIFERENCIA:	USD.	4,932.67

MONTO DE PLANILLA 1:	USD.	56,651.55
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	28,325.78
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	729.41
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	27,596.37

MONTO DE PLANILLA 2:	USD.	38,115.06
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	19,057.53
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	1,114.79
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	17,942.74

MONTO DE PLANILLA 3:	USD.	50,270.08
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	27,601.38
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	4,471.42
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	18,197.28



MONTO INICIAL DEL CONTRATO	USD.	149,969.36
MONTO PLANILLAS	USD.	145,036.69
DIFERENCIA EN MENOS	USD.	4,932.67
PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE		96.71 %
TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL	USD.	145,036.69
PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL		3.29 %
AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA		9.77 %
DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA		13.06 %
POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 2	USD.	226.68

RESUMEN DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

DESCRIPCION	FECHA PLANILLA.	VALOR PLANILL.	VALOR ANTIC DESCONTADO	VALOR PO	FACTOR REAJUSTE	VALOR Pr	VALOR Pr-PO	OBSERVAC. INEC
ANTICIPO	09-feb-24	74,984.68	0.00	74,984.68	1.012	75,884.50	899.82	febrero-24
PLANILLA1 (14 FEB- AL 15 MAR 2024)	05-abr-24	56,651.55	28,325.78	28,325.78	1.012	28,665.68	339.90	febrero-24
PLANILLA2 (15 MAR- AL 07 MAY 2024)	14-jun-24	38,115.06	19,057.53	19,057.53	1.011	19,267.16	209.63	abril-24
PLANILLA3 (07 MAY- AL 02 AGO 2024)	02-ago-24	50,270.08	27,601.38	22,668.71	1.010	22,895.39	226.68	mayo-24
	TOTAL	145,036.69	74,984.68		TOTAL DE REAJUSTE	USD.	226.68	

8. PLANILLAS PENDIENTE DE PAGO

Hasta la presente fecha se encuentra pendiente de pago la Planillas No. 3 de liquidación de obra con su respectiva planilla de Reajuste de precios de acuerdo a lo que especifica el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Artículo 271.- Aplicación de la fórmula de reajuste de precios. -

La liquidación de los reajustes de precios definitivos se cancelará una vez cancelada las planillas correspondientes en el transcurso entre la Recepción Provisional y la Definitiva cuando ya se obtengan los Índices de Precios que publica el INEC definitivos, y las correspondientes certificaciones de pago mencionada situación aceptada por el contratista.

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De la información histórica del desarrollo de la obra, se concluye que tanto el contratista como la contratante han cumplido de manera cabal sus obligaciones contractuales y de ello se deriva la no existencia de objeciones de tipo legal o contractual de ninguna de las partes, haciendo que el proyecto haya sido ejecutado de una manera eficiente, efectiva y sostenible que nos conlleva a la realización de la entrega recepción provisional que concluye con la suscripción del presente documento.

10. INSPECCIÓN DE OBRA

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la Comisión se traslada a los diferentes sitios donde se ubican estas canchas para constatar los trabajos dentro del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" suscrito con el Empresa



CONSORCIO OGMA, representada legalmente por su Procurador Común Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001, contratista han sido ejecutados respetando las especificaciones Técnicas, ordenes de la fiscalización y demás Documentos contractuales.

11. RESPONSABILIDAD

Según lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP) y en concordancia con el Art. 1937 y el Art. 1940 del Código Civil, el contratista, no obstante, de haber suscrito la presente Acta de entrega Recepción Provisional **será responsable por los vicios ocultos** en la construcción que pueda tener la obra a su cargo, hasta la suscripción del Acta de entrega Recepción Definitiva.

12. RECEPCIÓN PROVISIONAL

En cumplimiento de lo que dispone en el Art. 81 de la LOSNCPP y observando el Artículo 316 y 317 de su Reglamento General, se procede con la elaboración del Acta de entrega Recepción Provisional de la obra: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" suscrito con el Empresa CONSORCIO OGMA, representada legalmente por su Procurador Común Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001, contratista, la firma de la presente, son de responsabilidad del contratista por los vicios ocultos que por su naturaleza son imperceptibles.

13. MULTAS

De acuerdo a los informes de fiscalización presentadas en las diferentes planillas tanto de avance de obra y liquidación, se ha procedió a cobrar sendas multas de acuerdo al siguiente detalle:

MULTA POR MORA PLANILLA No. 1	USD.	729.41
MULTA POR MORA PLANILLA No. 2	USD.	1,114.79
MULTA POR MORA PLANILLA No. 3	USD.	4,471.42
TOTAL MULTA	USD.	6,315.62

14. MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra entre la recepción Provisional y la Definitiva estará a cargo de la Empresa CONSORCIO OGMA representada por su Procurador Común Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001 contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y material adecuado para de mantenimiento de la obra.

En el caso de existir objeciones por parte de fiscalización, la CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son causas imputables a la CONTRATISTA previo la recepción definitiva de la obra.

15. CONCLUSIONES

Se deja constancia que la presente acta de Entrega-Recepción Provisional del contrato: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" suscrito con el Empresa CONSORCIO OGMA, representada legalmente por su Procurador Común Ing. Omar Henry



Guamán Iler con RUC No. 1591728513001, contratista, no releva, al contratista, de la responsabilidad técnica y jurídica, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Codificación y su Reglamento. las observaciones anotadas serán corregidas en un plazo improrrogable de 180 días calendario según la LOSNCP, No habiéndose producido reclamo de parte de terceros, ni del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, esta Institución por medio de sus delegados proceden a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción Provisional del Contrato.

16. SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia, se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, la misma que fue leída y al no haber objeciones, los asistentes proceden en unidad de acto a suscribir la presente (firma electrónica).

ING. JAIME ROBALINO
**TÉCNICO COMISIÓN
RECEPCIÓN PROVISIONAL**

ING. EDWIN MANTILLA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
**PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO OGMA
CONTRATISTA**