



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE ADMINISTRADOR No 003-ADM-GADMT-2024
TENE, 23 DE OCTUBRE DE 2024

1. DATOS GENERALES.

PROCESO:	MENOR CUANTIA
CODIFICACION:	MCO-GADMTENA-2023-058
No.	001-GADMT-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.
UBICACION:	CAMPANACOCOA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO "OGMA RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ANTERIOR:	ING. GABRIEL ZAMBRANO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ACTUAL:	ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
FISCALIZACIÓN DE OBRA:	ING. RICARDO GEOVANY MANZANO VERDESOTO
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:	ING. ANDREINA ESTEFANIA ESPIN ESPINOSA (LICENCIA POR MATERNIDAD) ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLUCION Nro. GADMT-A-2024-0465-R) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:	04 DE ENERO DE 2024
MONTO DEL CONTRATO:	149,969.36
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	9 DE FEBRERO DE 2024
MONTO DEL ANTICIPO:	74,984.68
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50.00%
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizaran con el 50.0% en calidad de anticipo y el 50.0% de diferencia mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y los fiscalizadores interno y ambiental.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	14 de febrero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	90 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	13 de mayo de 2024
FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	
SUSPENSIIONES O PRORROGAS:	
FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	2 de agosto de 2024

2. ANTECEDENTES.

Con fecha 04 de enero del 2024 se suscribe el contrato para realizar, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

De acuerdo con el MEMORANDO No. GADMT-UPT-2024-0134-M de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por Lcda. Silvia Vargas – Tesorera Municipal, asunto: "Informando que con fecha 9 DE FEBRERO DE 2024, el CONSORCIO "OGMA RUC: 1591728513001 representado por el Ing. Omar Guamán Iler recibió el anticipo por el valor de USD. 74,984.68 que corresponde al 50.0% del valor del contrato."

Con Memorando No. GADMT-UOIVOP-2024-0020-M, de fecha 15 de febrero del 2024, remitido por el Señor Ingeniero Mgs. Jose Gabriel Zambrano Vacacela Administrador de Contrato indica que: De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del Contrato No. 001-GADMT- 2024, códigoMCO-GADMTENA-2023-058, para la ejecución del proyecto



"RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA, adjudicado a favor de CONSORCIO "OGMA" representado por el Ing. Omar Henry Guamán Iler –Procurador Común/Contratista, RUC: 1591728513001; comunico a usted que, se le designa como FISCALIZADOR INTERNO DE LA OBRA antes indicada.....

Con fecha 14 de febrero de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0068-M de fecha 14 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la obra dirigido para Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato se informa que: Adjunto encontrara la reprogramación del proyecto para los fines legales pertinentes legalizado por el contratista y la fiscalización.

Con oficio sin número , de fecha 22 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. José Gabriel Zambrano Administrador del Contrato menciona: *Por medio de la presente le adjunto la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.*

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0084-M de fecha 1 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato menciona que: *Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 1 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por múltiples razones.*

Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0120-R de fecha 02 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: Art. 1. Dar por terminadas las funciones del Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela, con cédula de ciudadanía 1600409401 como COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PÚBLICAS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. por lo tanto, se suspende todo tramite hasta que sea nombrado el nuevo administrador del contrato.

Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0125-R de fecha 08 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: designar Administrador del contrato Ing. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS – Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas del proyecto "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS



CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" en reemplazo del Ing. Gabriel Zambrano Vacacela.

Con oficio sin número, de fecha 15 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En respuesta al oficio 016 DDVOP_GADMT con fecha 01 de abril 2024 suscrito por el Administrador del Contrato, pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo trámite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0099-M de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0050-M de fecha 17 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador de contrato y dirigida para el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0084-M, adjunto sírvase encontrar el Oficio S/N de fecha 15 de abril de 2024, y recibido en la Dirección de Obras Públicas el 17 de abril de 2024 suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto quien manifiesta qué; pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la Planilla 1 para su respectivo trámite y aprobación de la misma por lo tanto se presenta la planilla No. 1 de liquidación del contrato.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0117-M de fecha 29 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. que hasta la presente fecha el contratista de la del proyecto, no presenta la planilla No. 2 de Avance de Obra que debió ser el 13 de abril del 2024, por lo que solicito se oficie al contratista Ing. Omar Henry Guamán ILER para que presente dicho documento, indicándole que ya registra la mora por la no presentación de la planilla No. 2. El monto que asciende la mora por la no presentación de la planilla No. 2 hasta la presente fecha es de USD. 722.52 particular que comunico para los fines legales pertinentes. Adjunto informe del cálculo de mora realizado en anexo adjunto.

Con oficio sin número , de fecha 07 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente adjunto la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo trámite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0061-M de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio S/N de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E



ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta qué para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2.

Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0151-M de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTACHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por múltiples razones.

Mediante Oficio 026 DDVOP-GADMT, de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador del contrato dirigido para el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, menciona: Para su conocimiento y cumplimiento oportuno, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0151-M suscrito por el ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 7 de mayo de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCOGADMTENA- 2023-058, quien manifiesta qué, para los fines pertinentes comunico a usted que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 con las siguientes observaciones conforme el documento adjunto.

Con oficio sin número , de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra N.-2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.

Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0151-M, adjunto sírvase encontrar el oficio S/N de fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta...." qué en atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...."



Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M de fecha 17 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2..." Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación:

.....

Con Oficio 034 DDVOP-GADMT, de fecha 18 de junio 2024 suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato dirigido al Ing. Omar Guamán representante del CONSORCIO OGMA en cuya parte pertinente menciona: Para su conocimiento, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M suscrito por el Ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 10 de junio de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTACHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, quien manifiesta que, Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación:

En el caso de obras, las multas serán calculadas por el fiscalizador y serán puestas en conocimiento del administrador del contrato, para que proceda de conformidad con el procedimiento descrito en este artículo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0191-M de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora del contrato por incumplimiento contractual y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación:.....

Con oficio sin número, de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al oficio 034 DDVOP-GADMT, se está de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contratación Pública Art. 293 con respecto a la planilla 2 de la obra "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMMPANACOCOA, AHUANO, CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA- CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA BARRIO DOS RIOS



DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro.MCO-GADMTENA-2023-058.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.

Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta $\frac{1}{4}$ "ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.." Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Mediante ACCION DE PERSONAL No. UOTH-ADM-2024-210, de fecha 05 de junio del 2024, emitada por la MGS. Yashira Nelly Chavez Vaca a favor del Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, se le consede licencia por Vacaciones anuales con un total de 24 días calendario a partir del 12 de Agosto del 2024 al 04 de septiembre del 2024 debiendose integrar el día jueves 05 de septiembre del 2024 firman conjuntamente la Dra.



Maria del Carmen Zurita Analista de Talento Humano y Psic. Ind. Johnny Ayrton Andrade Monteros Coordinador de la Unidad Operativa de Talento Humano.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la Obra dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato menciona que: Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital. Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:.....

Con Oficio 062 DDVOP-GADMT de fecha 24 de septiembre de 2024 emitido por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato para el Ing. Omar Guamán Procurador Común del consorcio OGMA, en cuya parte pertinente menciona: Para su conocimiento y cumplimiento, comunico que hasta la presente fecha no se ha procedido a presentar el Informe ambiental de la Planilla 3, por lo que no se puede continuar con el trámite de pago de dicha planilla si no se dispone del informe aprobado por la fiscalizadora ambiental de la obra "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCO-GADMTENA-2023-058.

Con OFICIO N. 09-2024-OGMA de fecha 01 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Omar Guamán Procurador Común del consorcio OGMA dirigido al Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato en cuya parte pertinente menciona: bajo este contexto emito el informe ambiental correspondiente a la planilla 3.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0117-M de fecha 02 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Andres Dario Teran Martinez Director de Gestión Ambiental en cuya parte pertinente menciona: Para su revisión y aprobación, adjunto el INFORME AMBIENTAL de la Planilla 3 en digital del Contrato 001-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058 para la "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DELA CIUDAD DE TENA, adjudicado a favor de CONSORCIO "OGMA" representado por el Ing. Omar Henry Guamán Iler – Procurador Común/Contratista, RUC: 1591728513001, según Oficio S/N del 01 de octubre de 2024

Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT-2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En



concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACUPANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M de fecha 10 de octubre del 2024 suscrito por el Ing. Ricardo Manzano dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato donde se indica: Para el trámite solicitado de corrección del cambio y designación del nuevo Fiscalizador Ambiental de obra se adjunta la siguiente documentación corregida previa a la recepción provisional.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DGA-2024-1759-M de fecha 21 de octubre de 2024 emitido por el Ing. Andres Dario Teran Martinez DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas, Administrador del Contrato en cuya parte pertinente menciona: Estimado Ingeniero, adjunto usted encontrará el Memorando GADMT-UOCA-20240790-M suscrito por el Magíster Roberto Villava, quien emite el Informe Técnico Nro 001-RV-UOCA-DGA-GADMT-2024, mediante el cual se APRUEBA el Informe de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción IBPA, correspondiente a la Planilla 3 de liquidación; y, el Check List de BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACUPANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA"

3. RESUMEN DE PLANILLA.

PLANILLA No. 3

NUMERO DE PLANILLA:	3 (Liquidacion de Obra)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	07 MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA INICIO DE OBRA:	14 de febrero de 2024
FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 (OFICIO):	2 de agosto de 2024
FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
MONTO DE PLANILLA 3:	50,270.08
VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO:	27,601.38
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	18,197.28
MORA	4,471.42



4. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3

FECHA DEL CONTRATO	4 de enero de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	9 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO)	14 de febrero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL	13 de mayo de 2024
AMPLIACION DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1	14 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1	22 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1	17 de abril de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1	38 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1	-8 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1	52 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2	13 de abril de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2	7 de mayo de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2	17 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 2	10 de junio de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION	14 de junio de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	84 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2	24 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	6 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3	13 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3	28 de junio de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3	1 de julio de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 3	2 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
PRORROGA DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	2 de agosto de 2024
PLAZO CONTRATADO	90 DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	171 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3	81 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	0 DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA	81 DIAS

5. ANALISIS ECONOMICO.

MONTO DEL CONTRATO:	USD.	149,969.36
MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	USD.	74,984.68
MONTO EJECUTADO:	USD.	145,036.69
DIFERENCIA:	USD.	4,932.67
MONTO DE PLANILLA 1:	USD.	56,651.55
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	28,325.78
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	729.41
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	27,596.37
MONTO DE PLANILLA 2:	USD.	38,115.06
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	19,057.53
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	1,114.79
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	17,942.74
MONTO DE PLANILLA 3:	USD.	50,270.08
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	27,601.38
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	4,471.42
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	18,197.28
MONTO INICIAL DEL CONTRATO	USD.	149,969.36
MONTO PLANILLAS	USD.	145,036.69
DIFERENCIA EN MENOS	USD.	4,932.67
PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE		96.71 %
TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL	USD.	145,036.69
PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL		3.29 %
AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA		9.77 %
DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA		13.06 %
POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 2	USD.	226.68



6. RESUMEN POR REAJUSTES DE PRECIOS.

DESCRIPCION	FECHA PLANILLA.	VALOR PLANILL.	VALOR ANTIC DESCONTADO	VALOR PO	FACTOR REAJUSTE	VALOR Pr	VALOR Pr-PO	OBSERVAC.
ANTICIPO	09-feb-24	74,984.68	0.00	74,984.68	1.012	75,884.50	899.82	febrero-24
PLANILLA1 (14 FEB- AL 15 MAR 2024)	05-abr-23	56,651.55	28,325.78	28,325.78	1.012	28,665.68	339.90	febrero-24
PLANILLA2 (15 MAR- AL 07 MAY 2024)	14-jun-23	38,115.06	19,057.53	19,057.53	1.011	19,267.16	209.63	abril-24
	TOTAL	94,766.61	47,383.31	TOTAL DE REAJUSTE USD.			209.63	

7. DESCRIPCION DE TRABAJOS.

EN ESTA PLANILLA SE REALIZA LOS SIGUIENTES RUBROS: CANCHA CAMPANACOCOA PARROQUIA AHUANO: SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA -CHONTAPUNTA: CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA, ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO Y LA VEREDA PERIMETRAL; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRAL. CANCHA DE PUMAYACU PARROQUIA PANO; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; TUBERIA PVC 110mm DESAGUE; CAJAS DE REVISION; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; CANCHA DEL BARRIO 2 RIOS; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRA. CANCHA DEL BARRIO 3 DE MAYO: SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES

ENSAYOS DE LABORATORIO			
DESCRIPCION	No. DIAS	RESULTADOS Kg/cm2 (PROMEDIO)	COMENTARIOS
NO SE REALIZA NINGUN ENSAYO DE HORMIGONES EN ESTA PLANILLA			



INFORME NO. 08-032-GTC-2024

NOMBRE DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA. PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA - CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU - PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.		
FECHA DEL INFORME:	16/8/2024	UBICACIÓN:	CANTÓN TENA
SOLICITANTE:	CONSORCIO OGMA	ENSAYO:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE HORMIGÓN (INEN NTE 1573)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS ESPECÍMENES



Tabla 1: Características físicas y mecánicas de los especímenes

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENSAYO	FECHA DE MUESTREO	EDAD (días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (gr)	ÁREA SECCIONAL (mm ²)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa) (Kg/cm ²)	RELACIÓN LONGITUD/ DIÁMETRO	TIPO DE FRACTURA
1	CANCHA 2 RÍOS TENA	16/8/2024	28/3/2024	141	150,0	301,0	12483	17671,46	637,8	36,09 (368,03)	2,01	5
2	CANCHA 2 RÍOS TENA	16/8/2024	28/3/2024	141	153,3	301,0	12389	18457,56	760,8	41,22 (420,31)	1,96	3
3	CANCHA 3 DE MAYO TENA	16/8/2024	20/3/2024	149	152,0	300,3	12435	18145,84	610,7	33,66 (343,18)	1,98	5
4	CANCHA 3 DE MAYO TENA	16/8/2024	20/3/2024	149	150,3	302,0	12468	17742,22	772,1	43,52 (443,75)	2,01	5
5	CANCHA PUMAYACU PANO	16/8/2024	5/4/2024	133	150,0	300,3	11335	17671,46	818,4	46,31 (472,24)	2,00	5
6	CANCHA PUMAYACU PANO	16/8/2024	5/4/2024	133	150,0	304,3	11651	17671,46	493,5	27,93 (284,77)	2,03	5
7	CANCHA CAMPANACOCOA AHUANO	16/8/2024	28/4/2024	110	150,0	306,3	11586	17671,46	556,5	31,49 (321,12)	2,04	5
8	CANCHA CAMPANACOCOA AHUANO	16/8/2024	28/4/2024	110	151,0	302,0	11461	17907,86	368,2	20,56 (209,66)	2,00	5
9	CANCHA CRUZ CHICTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	3/6/2024	74	152,0	304,3	11823	18145,84	833,5	45,93 (468,38)	2,00	4
10	CANCHA CRUZ CHICTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	3/6/2024	74	145,0	300,0	10886	16613,00	719,4	43,57 (444,24)	2,07	5
11	BELLA VISTA ALTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	5/6/2024	72	150,6	300,3	11277	17813,11	493,8	27,72 (282,67)	1,99	2
12	BELLA VISTA ALTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	5/6/2024	72	150,3	300,6	11326	17742,22	452,2	25,49 (259,89)	2,00	5

8. ORIGEN DE LOS BIENES.

En cumplimiento con el Trámite de la planilla No. 3 de acuerdo a la Clausula Quinta. - Forma de Pago. - numeral 5.5.- Tramite de las planillas literal d) del contrato, El contratista justifica el origen de los bienes con la presentación de las facturas en el anexo correspondiente los mismo que cumplen con la previsión realizada en su oferta.

9. PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSTRUCCIÓN.

PERSONAL TÉCNICO	FUNCIÓN	TITULO	DESDE	HASTA
ING. SANTIAGO PAREDES	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	08-may-24	02-ago-24
ING. FERNANDA BUENO	TÉCNICO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	08-may-24	02-ago-24

PERSONAL TRABAJADORES	FRENTE	NO.	DESDE	HASTA
MAESTRO MAYOR	1	1	08-may-24	02-ago-24
ALBAÑIL	2	3	08-may-24	02-ago-24
PEÓN	8	8	08-may-24	02-ago-24
MECANICOS	2	2	08-may-24	02-ago-24
ELECTRICOS	2	2	08-may-24	02-ago-24

EQUIPO	FRENTE	NO.	DESDE	HASTA
CONCRETARA 8HP Y 10 HP DE COLLER 1 SACO	1	1	08-may-24	02-ago-24
SOLDADORA	1	1	08-may-24	02-ago-24
HIDROLAVADORA	1	1	08-may-24	02-ago-24
ROTOMARTILLO	2	1	08-may-24	02-ago-24



10. CONDICIONES CLIMÁTICAS.

FECHA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL	PERIODO DE DURACIÓN DE LLUVIA	TRABAJOS AFECTADOS	CANT. HORAS	DÍAS
1 miércoles, 8 de mayo de 2024	NUBLADO			
2 jueves, 9 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
3 viernes, 10 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
4 sábado, 11 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
5 domingo, 12 de mayo de 2024	LLUVIA 9H00 A 10H00 Y TARDE NUBLADO		1	0.125
6 lunes, 13 de mayo de 2024	NUBLADO			
7 martes, 14 de mayo de 2024	SOL			
8 miércoles, 15 de mayo de 2024	NUBLADO			
9 jueves, 16 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
10 viernes, 17 de mayo de 2024	NUBLADO			
11 sábado, 18 de mayo de 2024	NUBLADO			
12 domingo, 19 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
13 lunes, 20 de mayo de 2024	SOL			
14 martes, 21 de mayo de 2024	SOL			
15 miércoles, 22 de mayo de 2024	SOL			
16 jueves, 23 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
17 viernes, 24 de mayo de 2024	SOL			
18 sábado, 25 de mayo de 2024	NUBLADO			
19 domingo, 26 de mayo de 2024	SOL			
20 lunes, 27 de mayo de 2024	SOL			
21 martes, 28 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
22 miércoles, 29 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
23 jueves, 30 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
24 viernes, 31 de mayo de 2024	NUBLADO			
25 sábado, 1 de junio de 2024	LLUVIA 11H00 A 12H30 Y TARDE NUBLADO		1.5	0.1875
26 domingo, 2 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
27 lunes, 3 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
28 martes, 4 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
29 miércoles, 5 de junio de 2024	NUBLADO			
30 jueves, 6 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
31 viernes, 7 de junio de 2024	NUBLADO			
32 sábado, 8 de junio de 2024	NUBLADO			
33 domingo, 9 de junio de 2024	NUBLADO			
34 lunes, 10 de junio de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
35 martes, 11 de junio de 2024	SOL			
36 miércoles, 12 de junio de 2024	SOL			
37 jueves, 13 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
38 viernes, 14 de junio de 2024	SOL			
39 sábado, 15 de junio de 2024	SOL			
40 domingo, 16 de junio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H30		1.5	0.1875
41 lunes, 17 de junio de 2024	SOL			
42 martes, 18 de junio de 2024	SOL			
43 miércoles, 19 de junio de 2024	SOL			
44 jueves, 20 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
45 viernes, 21 de junio de 2024	SOL			
46 sábado, 22 de junio de 2024	SOL			
47 domingo, 23 de junio de 2024	SOL			
48 lunes, 24 de junio de 2024	SOL			
49 martes, 25 de junio de 2024	SOL			
50 miércoles, 26 de junio de 2024	SOL			
51 jueves, 27 de junio de 2024	SOL			
52 viernes, 28 de junio de 2024	SOL			
53 sábado, 29 de junio de 2024	SOL			
54 domingo, 30 de junio de 2024	SOL			
55 lunes, 1 de julio de 2024	NUBLADO			
56 martes, 2 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
57 miércoles, 3 de julio de 2024	NUBLADO			
58 jueves, 4 de julio de 2024	NUBLADO			
59 viernes, 5 de julio de 2024	NUBLADO			
60 sábado, 6 de julio de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
61 domingo, 7 de julio de 2024	SOL			
62 lunes, 8 de julio de 2024	SOL			
63 martes, 9 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
64 miércoles, 10 de julio de 2024	SOL			
65 jueves, 11 de julio de 2024	SOL			
66 viernes, 12 de julio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 11H00 A 12H30		1.5	0.1875
67 sábado, 13 de julio de 2024	SOL			
68 domingo, 14 de julio de 2024	SOL			
69 lunes, 15 de julio de 2024	NUBLADO			
70 martes, 16 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
71 miércoles, 17 de julio de 2024	NUBLADO			
72 jueves, 18 de julio de 2024	NUBLADO			



73	viernes, 19 de julio de 2024	NUBLADO			
74	sábado, 20 de julio de 2024	SOL Y NUBLADO EN LA TARDE			
75	domingo, 21 de julio de 2024	SOL			
76	lunes, 22 de julio de 2024	SOL			
77	martes, 23 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
78	miércoles, 24 de julio de 2024	SOL			
79	jueves, 25 de julio de 2024	SOL			
80	viernes, 26 de julio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H00	1	0.125	
81	sábado, 27 de julio de 2024	SOL			
82	domingo, 28 de julio de 2024	SOL			
83	lunes, 29 de julio de 2024	SOL			
84	martes, 30 de julio de 2024	SOL			
85	miércoles, 31 de julio de 2024	NUBLADO			
86	jueves, 1 de agosto de 2024	SOL			
87	viernes, 2 de agosto de 2024	SOL	8	1	
				DÍAS	4.8125
				DÍAS REDOND.	1

11. CONCLUSIÓN.

Una vez que el fiscalizador de contrato ha revisado los documentos habilitantes y aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra conjuntamente con el contratista, la Planilla No. 3 de Liquidación de obra, cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA". contrato suscrito con la Empresa CONSORCIO OGMA, representada por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC 1591728513001 por un valor de \$ 149,969.36 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve con 36/100 dólares.), no incluye IVA, Esta administración aprueba y solicita se proceda con el pago, conforme el siguiente detalle:

PLANILLA No. 3

NUMERO DE PLANILLA:

3 (Liquidacion de Obra)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024

FECHA INICIO DE OBRA:

14 de febrero de 2024

FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 (OFICIO):

2 de agosto de 2024

FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 POR FISCALIZACION

8 de agosto de 2024

MONTO DE PLANILLA 3:

50,270.08

VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO:

27,601.38

LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:

18,197.28

MORA

4,471.42

ING. EDWIN MANTILLA ROJAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO