



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS  
INFORME DE FISCALIZACION No. 008-FIS1-GADMT-2024  
TENA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DATOS REFERENCIALES

PROCESO:	MENOR CUANTIA
CODIFICACION:	MCO-GADMTENA-2023-058
No.	001-GADMT-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.
UBICACION:	CAMPANACOCOA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO "OGMA RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ANTERIOR:	ING. GABRIEL ZAMBRANO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ACTUAL:	ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
FISCALIZACION DE OBRA:	ING. RICARDO GEOVANY MANZANO VERDESOTO
FISCALIZACION AMBIENTAL:	ING. ANDREINA ESTEFANIA ESPIN ESPINOSA (AMBIENTAL) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:	04 DE ENERO DE 2024
MONTO DEL CONTRATO:	149,969.36
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	9 DE FEBRERO DE 2024
MONTO DEL ANTICIPO:	74,984.68
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50.00%
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizaran con el 50.0% en calidad de anticipo y el 50.0% de diferencia mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y los fiscalizadores interno y ambiental.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	14 de febrero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	90 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	13 de mayo de 2024
FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	
SUSPENSIONES O PRORROGAS:	
FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	2 de agosto de 2024

ANTECEDENTES

- Con fecha 04 de enero del 2024 se suscribe el contrato para realizar, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001.
- De acuerdo con a MEMORANDO No. GADMT-UPT-2024-0134-M de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por Lcda. Silvia Vargas – Tesorera Municipal, asunto: Informando que con fecha 9 DE FEBRERO DE 2024, el CONSORCIO "OGMA RUC: 1591728513001 representado por el Ing. Omar Guamán Iler recibió el anticipo por el valor de USD. 74,984.68 que corresponde al 50.0% del valor del contrato
- Con Memorando No. GADMT-UOIVOP-2024-0020-M, de fecha 15 de febrero del 2024, remitida por el Señor Ingeniero Mgs. Jose Gabriel Zambrano Vacacela Administrador de Contrato indica que: De acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del Contrato No. 001-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2023-058, comunico a usted que, se le designa como FISCALIZADOR INTERNO DE LA OBRA antes indicada.....
- Con fecha 14 de febrero de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEN con la empresa CONSORCIO OGMA representada legalmente por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC No. 1591728513001
- Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0068-M de fecha 14 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la obra dirigido para Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato se informa que: Adjunto encontrara la reprogramación del proyecto para los fines legales pertinentes legalizado por el contratista y la fiscalizacion.
- Con oficio sin numero , de fecha 22 de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Jose Gabriel Zambrano Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente le adjunto la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma
- Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0084-M de fecha 1 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Gabriel Zambrano Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 1 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por multiples razones.

- Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0120-R de fecha 02 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: Art. 1. Dar por terminadas las funciones del Ing. José Gabriel Zambrano Vacacela, con cédula de ciudadanía 1600409401 como COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PÚBLICAS del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. por lo tanto, se suspende todo trámite hasta que sea nombrado el nuevo administrador del contrato.
- Mediante Resolución No. GADMT-A-2024-0125-R de fecha 08 de abril del 2024, suscrito por el Señor Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes resuelve: designar Administrador del contrato Ing. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS – Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Públicas del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" en reemplazo del Ing Gabriel Zambrano Vacacela.
- Con oficio sin numero , de fecha 15 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En respuesta al oficio 016 DDVOP\_GADMT con fecha 01 de abril 2024 suscrito por el Administrador del Contrato, pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la planilla N.- 1, de la Obra: RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
- Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0099-M de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UIOIVOP-2024-0050-M de fecha 17 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador de contrato y dirigida para el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0084-M, adjunto sírvase encontrar el Oficio S/N de fecha 15 de abril de 2024, y recibido en la dirección de Obras Públicas el 17 de abril de 2024 suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto quien manifiesta qué; pongo en su conocimiento que se ha procedido a realizar las correcciones de la Planilla 1 para su respectivo trámite y aprobación de la misma por lo tanto se presenta la planilla No. 1 de liquidación del contrato.
- Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0117-M de fecha 29 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. que hasta la presente fecha el contratista de la del proyecto, no presenta la planilla No. 2 de Avance de Obra que debió ser el 13 de abril del 2024, por lo que solicito se oficie al contratista Ing. Omar Henry Guamán ILER para que presente dicho documento, indicándole que ya registra la mora por la no presentación de la planilla No. 2. El monto que asciende la mora por la no presentación de la planilla No. 2 hasta la presente fecha es de USD. 722.52 particular que comunico para los fines legales pertinentes. Adjunto informe del calculo de mora realizado en anexo adjunto.
- Con oficio sin numero , de fecha 07 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Por medio de la presente adjunto la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
- Mediante Memo No. GADMT-UIOIVOP-2024-0061-M de fecha 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio S/N de fecha 07 de mayo de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta qué para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2.
- Mediante Memo No. GADMT-UOFO-2024-0151-M de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinente comunico a ud que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 del contrato "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", por multiples razones.
- Mediante Oficio 026 DDVOP-GADMT, de fecha 17 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Mantilla Administrador del contrato dirigido para el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, menciona: Para su conocimiento y cumplimiento oportuno, hago llegar a usted el Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0151-M suscrito por el ingeniero Ricardo Manzano – Fiscalizador Interno del proyecto, en referencia al Oficio S/N de 7 de mayo de 2024, donde presenta la PLANILLA 2 (avance de obra) de la "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA", según CONTRATO NO. 001 GADMT-2024, código MCOGADMTENA- 2023-058, quien manifiesta qué, para los fines pertinentes comunico a usted que se procede a devolver la planilla de avance No. 2 con las siguientes observaciones conforme el documento adjunto.
- Con oficio sin numero , de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de le empresa CONSORCIO OGMA, dirigido por el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: En atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra N.- 2, RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, para su respectivo tramite y aprobación de la misma.
- Mediante Memo No. GADMT-UIOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En respuesta a su memorando GADMT-UOFO-2024-0151-M, adjunto sírvase encontrar el oficio S/N de fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto "RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta...." qué en atención al Oficio 026 DDVOP-GADMT, se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...."

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0184-M de fecha 17 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Mediante Memo No. GADMT-UOIVOP-2024-0078-M de fecha 10 de junio del 2024, suscrito por el Ing.

19 Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que se solicita el reingreso de la planilla de Obra No- 2 para su respectivo trámite y aprobación de la misma adjunto la planilla 2...." Para la liquidación de la planilla No. 2 de avance de obra se adjunta la siguiente documentación:.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0191-M de fecha 24 de junio del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora del contrato por incumplimiento contractual y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación:.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador del contrato dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador de contrato menciona que: Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.

Con Oficio Nro. OGMA-003-2024 , de fecha 02 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán representante de la empresa CONSORCIO OGMA, dirigido para el Ing. Edwin Mantilla Rojas Administrador del Contrato menciona: Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administardor del contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra menciona que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta 1/2"ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra.." Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Mediante ACCION DE PERSONAL No. UOTH-ADM-2024-210, de fecha 05 de junio del 2024, emitada por la MGS. Yashira Nelly Chavez Vaca a favor del Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, se le consede licencia por Vacaciones anuales con un total de 24 días calendario a partir del 12 de Agosto del 2024 al 04 de septiembre del 2024 debiendose integrar el día jueves 05 de septiembre del 2024 firman conjuntamente la Dra. Maria del Carmen Zurita Analista de Talento Humano y Psic. Ind. Johnny Ayrton Andrade Monteros Coordinador de la Unidad Operativa de Talento Humano.

**RESUMENES DE PLANILLA:**

**PLANILLA No. 3**

NUMERO DE PLANILLA:	3 (Liquidacion de Obra)
PERIODO DE EJECUCION:	07 MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA INICIO DE OBRA:	14 de febrero de 2024
FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 (OFICIO):	2 de agosto de 2024
FECHA PRESENT. DE PLANILLA 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
MONTO DE PLANILLA 3:	50,270.08
VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO:	27,601.38
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	18,197.28
MORA	4,471.42

**LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3**

FECHA DEL CONTRATO	4 de enero de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	9 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO)	14 de febrero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL	13 de mayo de 2024
AMPLIACION DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1	14 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1	22 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1	17 de abril de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1	38 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1	-8 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1	52 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2	13 de abril de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2	7 de mayo de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2	17 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 2	10 de junio de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION	14 de junio de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	84 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2	24 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	6 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3	13 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3	28 de junio de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3	1 de julio de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 3	2 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
PRORROGA DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	2 de agosto de 2024
PLAZO CONTRATADO	90 DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	171 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3	81 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	0 DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA	81 DIAS

ANALISIS ECONOMICO

MONTO DEL CONTRATO:	USD.	149,969.36
MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	USD.	74,984.68
MONTO EJECUTADO:	USD.	145,036.69
DIFERENCIA:	USD.	4,932.67
MONTO DE PLANILLA 1:	USD.	56,651.55
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	28,325.78
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	729.41
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	27,596.37
MONTO DE PLANILLA 2:	USD.	38,115.06
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	19,057.53
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	1,114.79
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	17,942.74
MONTO DE PLANILLA 3:	USD.	50,270.08
DESCUENTO DEL 50% ANTICIPO:	USD.	27,601.38
MORA PRESENTACION DE PLANILLA Y CRONOGRAMA	USD.	4,471.42
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	USD.	18,197.28
MONTO INICIAL DEL CONTRATO	USD.	149,969.36
MONTO PLANILLAS	USD.	145,036.69
DIFERENCIA EN MENOS	USD.	4,932.67
PORCENTAJE REALIZADO HASTA LA PRESENTE		96.71 %
TOTAL PLANILLADO LIQUIDACION FINAL	USD.	145,036.69
PORCENTAJE QUE FALTA POR DEVENGAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL		3.29 %
AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA		9.77 %
DISMINUCION DE CANTIDADES DE OBRA		13.06 %
POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 2	USD.	226.68

RESUMEN POR REAJUSTES DE PRECIOS:

DESCRIPCION	FECHA PLANILLA.	VALOR PLANILL.	VALOR ANTIC DESCONTADO	VALOR PO	FACTOR REAJUSTE	VALOR Pr	VALOR Pr-PO	OBSERVAC. INEC
ANTICIPO	09-feb-24	74,984.68	0.00	74,984.68	1.012	75,884.50	899.82	febrero-24
PLANILLA1 (14 FEB- AL 15 MAR 2024)	05-abr-24	56,651.55	28,325.78	28,325.78	1.012	28,665.68	339.90	febrero-24
PLANILLA2 (15 MAR- AL 07 MAY 2024)	14-jun-24	38,115.06	19,057.53	19,057.53	1.011	19,267.16	209.63	abril-24
PLANILLA3 (07 MAY - AL 02 AGO 2024)	02-ago-24	50,270.08	27,601.38	22,668.71	1.010	22,895.39	226.68	mayo-24
	TOTAL	145,036.69	74,984.68	TOTAL DE REAJUSTE USD.			226.68	

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

EN ESTA PLANILLA SE REALIZA LOS SIGUIENTES RUBROS: **CANCHA CAMPANACOA PARROQUIA AHUANO:** SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; **CANCHA DE BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA -CHONTAPUNTA:** CONTRAPISO PARA CANCHA ESP=7CM, INCL. MALLA ELECTROSOLDADA, ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO Y LA VEREDA PERIMETRAL; SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRAL. **CANCHA DE PUMAYACU PARROQUIA PANO:** SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE); CANAL COLECTOR DE AA.LL; BAJANTES DE AA.LL; TUBERIA PVC 110mm DESAGUE; CAJAS DE REVISION; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; **CANCHA DEL BARRIO 2 RIOS:** SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; SUM.é INSTAL DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v-220v); CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO SDQ; PUESTA TIERRA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES; VEREDA PERIMETRA. **CANCHA DEL BARRIO 3 DE MAYO:** SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA; REPARACION DE AROS Y ARCOS EXISTENTES

ENSAYOS DE LABORATORIO			
DESCRIPCION	No. DIAS	RESULTADOS Kg/cm2 (PROMEDIO)	COMENTARIOS
NO SE REALIZA NINGUN ENSAYO DE HORMIGONES EN ESTA PLANILLA			

NOMBRE DEL CONTRATO:	RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA, PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACÓCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA - CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU - PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA.			
FECHA DEL INFORME:	16/8/2024	UBICACIÓN:	CANTÓN TENA	
SOLICITANTE:	CONSORCIO OGMA	ENSAYO:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE HORMIGÓN (INEN NTE 1573)	

# 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS ESPÉCIMENES

Tabla 1: Características físicas y mecánicas de los especímenes

ID	DESCRIPCION	FECHA DE ENSAYO	FECHA DE MUESTREO	EDAD (días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (gr)	ÁREA SECCIONAL (mm <sup>2</sup> )	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa) (Kg/cm <sup>2</sup> )	RELACIÓN LONGITUD/ DIÁMETRO	TIPO DE FRACTURA
1	CANCHA 2 RÍOS TENA	16/8/2024	28/3/2024	141	150,0	301,0	12483	17671,46	637,8	36,09 (368,03)	2,01	5
2	CANCHA 2 RÍOS TENA	16/8/2024	28/3/2024	141	153,3	301,0	12389	18457,56	760,8	41,22 (420,31)	1,96	3
3	CANCHA 3 DE MAYO TENA	16/8/2024	20/3/2024	149	152,0	300,3	12435	18145,84	610,7	33,66 (343,18)	1,98	5
4	CANCHA 3 DE MAYO TENA	16/8/2024	20/3/2024	149	150,3	302,0	12468	17742,22	772,1	43,52 (443,75)	2,01	5
5	CANCHA PUMAYACU PANO	16/8/2024	5/4/2024	133	150,0	300,3	11335	17671,46	618,4	46,31 (472,24)	2,00	5
6	CANCHA PUMAYACU PANO	16/8/2024	5/4/2024	133	150,0	304,3	11651	17671,46	493,5	27,93 (284,77)	2,03	5
7	CANCHA CAMPANACÓCHA AHUANO	16/8/2024	28/4/2024	110	150,0	306,3	11586	17671,46	556,5	31,49 (321,12)	2,04	5
8	CANCHA CAMPANACÓCHA AHUANO	16/8/2024	28/4/2024	110	151,0	302,0	11461	17907,86	368,2	20,56 (209,66)	2,00	5
9	CANCHA CRUZ CHICTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	3/6/2024	74	152,0	304,3	11823	18145,84	833,5	45,93 (468,38)	2,00	4
10	CANCHA CRUZ CHICTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	3/6/2024	74	145,0	300,0	10886	16513,00	719,4	43,57 (444,24)	2,07	5
11	BELLA VISTA ALTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	5/6/2024	72	150,6	300,3	11277	17813,11	493,8	27,72 (282,67)	1,99	2
12	BELLA VISTA ALTA CHONTA PUNTA	16/8/2024	5/6/2024	72	150,3	300,6	11326	17742,22	452,2	25,49 (259,89)	2,00	5

## PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSTRUCCIÓN

PERSONAL TÉCNICO	FUNCIÓN	TÍTULO	DESDE	HASTA
ING. SANTIAGO PAREDES	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	08-may-24	02-ago-24
ING. FERNANDA BUENO	TÉCNICO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	08-may-24	02-ago-24

PERSONAL TRABAJADORES	FRENTE	NO.	DESDE	HASTA
MAESTRO MAYOR	1	1	08-may-24	02-ago-24
ALBAÑIL	2	3	08-may-24	02-ago-24
PEÓN	8	8	08-may-24	02-ago-24
MECANICOS	2	2	08-may-24	02-ago-24
ELECTRICOS	2	2	08-may-24	02-ago-24

EQUIPO	FRENTE	NO.	DESDE	HASTA
CONCRETARA 8HP Y 10 HP DE COLLER 1 SACO	1	1	08-may-24	02-ago-24
SOLDADORA	1	1	08-may-24	02-ago-24
HIDROLAVADORA	1	1	08-may-24	02-ago-24
ROTOMARTILLO	2	1	08-may-24	02-ago-24

## CONDICIONES CLIMÁTICAS

	FECHA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL	PERIODO DE DURACIÓN DE LLUVIA	TRABAJOS AFECTADOS	CANT. HORAS	DÍAS
1	miércoles, 8 de mayo de 2024	NUBLADO			
2	jueves, 9 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
3	viernes, 10 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
4	sábado, 11 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
5	domingo, 12 de mayo de 2024	LLUVIA 9H00 A 10H00 Y TARDE NUBLADO		1	0.125
6	lunes, 13 de mayo de 2024	NUBLADO			
7	martes, 14 de mayo de 2024	SOL			
8	miércoles, 15 de mayo de 2024	NUBLADO			
9	jueves, 16 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
10	viernes, 17 de mayo de 2024	NUBLADO			
11	sábado, 18 de mayo de 2024	NUBLADO			
12	domingo, 19 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
13	lunes, 20 de mayo de 2024	SOL			
14	martes, 21 de mayo de 2024	SOL			
15	miércoles, 22 de mayo de 2024	SOL			
16	jueves, 23 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
17	viernes, 24 de mayo de 2024	SOL			
18	sábado, 25 de mayo de 2024	NUBLADO			
19	domingo, 26 de mayo de 2024	SOL			
20	lunes, 27 de mayo de 2024	SOL			
21	martes, 28 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
22	miércoles, 29 de mayo de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
23	jueves, 30 de mayo de 2024	NO SE TRABAJA			
24	viernes, 31 de mayo de 2024	NUBLADO			
25	sábado, 1 de junio de 2024	LLUVIA 11H00 A 12H30 Y TARDE NUBLADO		1.5	0.1875
26	domingo, 2 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
27	lunes, 3 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
28	martes, 4 de junio de 2024	LLUVIA TODO EL DIA		8	1
29	miércoles, 5 de junio de 2024	NUBLADO			
30	jueves, 6 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
31	viernes, 7 de junio de 2024	NUBLADO			
32	sábado, 8 de junio de 2024	NUBLADO			
33	domingo, 9 de junio de 2024	NUBLADO			
34	lunes, 10 de junio de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
35	martes, 11 de junio de 2024	SOL			
36	miércoles, 12 de junio de 2024	SOL			
37	jueves, 13 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
38	viernes, 14 de junio de 2024	SOL			
39	sábado, 15 de junio de 2024	SOL			
40	domingo, 16 de junio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H30		1.5	0.1875
41	lunes, 17 de junio de 2024	SOL			
42	martes, 18 de junio de 2024	SOL			
43	miércoles, 19 de junio de 2024	SOL			
44	jueves, 20 de junio de 2024	NO SE TRABAJA			
45	viernes, 21 de junio de 2024	SOL			
46	sábado, 22 de junio de 2024	SOL			
47	domingo, 23 de junio de 2024	SOL			
48	lunes, 24 de junio de 2024	SOL			
49	martes, 25 de junio de 2024	SOL			
50	miércoles, 26 de junio de 2024	SOL			
51	jueves, 27 de junio de 2024	SOL			
52	viernes, 28 de junio de 2024	SOL			
53	sábado, 29 de junio de 2024	SOL			
54	domingo, 30 de junio de 2024	SOL			
55	lunes, 1 de julio de 2024	NUBLADO			
56	martes, 2 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
57	miércoles, 3 de julio de 2024	NUBLADO			
58	jueves, 4 de julio de 2024	NUBLADO			
59	viernes, 5 de julio de 2024	NUBLADO			
60	sábado, 6 de julio de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
61	domingo, 7 de julio de 2024	SOL			
62	lunes, 8 de julio de 2024	SOL			
63	martes, 9 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
64	miércoles, 10 de julio de 2024	SOL			
65	jueves, 11 de julio de 2024	SOL			
66	viernes, 12 de julio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 11H00 A 12H30		1.5	0.1875
67	sábado, 13 de julio de 2024	SOL			
68	domingo, 14 de julio de 2024	SOL			
69	lunes, 15 de julio de 2024	NUBLADO			
70	martes, 16 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
71	miércoles, 17 de julio de 2024	NUBLADO			
72	jueves, 18 de julio de 2024	NUBLADO			
73	viernes, 19 de julio de 2024	NUBLADO			
74	sábado, 20 de julio de 2024	SOL Y NUBLDO EN LA TARDE			
75	domingo, 21 de julio de 2024	SOL			
76	lunes, 22 de julio de 2024	SOL			
77	martes, 23 de julio de 2024	NO SE TRABAJA			
78	miércoles, 24 de julio de 2024	SOL			
79	jueves, 25 de julio de 2024	SOL			
80	viernes, 26 de julio de 2024	NUBLADO U LLUVIA DE 16H00 A 17H00		1	0.125
81	sábado, 27 de julio de 2024	SOL			
82	domingo, 28 de julio de 2024	SOL			
83	lunes, 29 de julio de 2024	SOL			
84	martes, 30 de julio de 2024	SOL			
85	miércoles, 31 de julio de 2024	NUBLADO			
86	jueves, 1 de agosto de 2024	SOL			
87	viernes, 2 de agosto de 2024	SOL		8	1

DÍAS 4.8125  
DÍAS REDOND. 1

**CONCLUSIONES:**

Por todo lo expuesto, una vez revisado los documentos habilitantes y aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra conjuntamente con el contratista de la Planilla No. 2 de Avance de obra, cuyo objeto es "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AALL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACocha-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA". contrato suscrito con la Empresa CONSORCIO OGMA, representada por el Ing. Omar Henry Guamán Iler con RUC 1591728513001 por un valor de \$ 149,969.36 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve con 36/100 dólares.), no incluye IVA, se proceda con el trámite pertinente.

Ing. RICARDO MANZANO  
**FISCALIZADOR**