



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AALL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA

PROYECTO :

UBICACIÓN : CAMPANACOCOA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA

CONTRATISTA : CONSORCIO "OGMA RUC: 1591728513001

REPRESENTANTE : ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

FISCALIZADOR OBRA : ING. RICARDO MANZANO

FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. ROBERTO VILLALVA BAEZ (RESOLUCION No. GADMT-A-2024-0465-R)

MONTO CONTRATO: USD. 149,969.36

FECHA CONTRATO: 4 de enero de 2024

ANTICIPO : USD. 74,984.68

FECHA ANTICIPO : 9 de febrero de 2024

FECHA INICIO DE OBRA: 14 de febrero de 2024

LIQUIDACION DE PLAZOS

FECHA DEL CONTRATO	4 de enero de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	9 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO DE OBRA (ACTA DE INICIO)	14 de febrero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO TOTAL CONTRACTUAL	13 de mayo de 2024
AMPLIACION DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1	14 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1	22 de marzo de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 1	17 de abril de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENT. PLANILLA 1	38 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 1	-8 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA PLANILLA 1	52 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2	13 de abril de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2	7 de mayo de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2	17 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 2	10 de junio de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 2 POR FISCALIZACION	14 de junio de 2024
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	84 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 2	24 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	6 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3	13 de mayo de 2024
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3	28 de junio de 2024
FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 3	1 de julio de 2024
FECHA DE PRESENTACION CORRECCION PLANILLA No. 3	2 de agosto de 2024
FECHA DE PRESENTACION PLANILLA No. 3 POR FISCALIZACION	8 de agosto de 2024
PRORROGA DE PLAZO	0 DIAS
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	2 de agosto de 2024
PLAZO CONTRATADO	90 DIAS
CANT. DE DIAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE	171 DIAS
CANT. DE DIAS MORA PRESENTACION PLANILLA No. 3	81 DIAS
CANT. DE DIAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	0 DIAS
CANT. DE DIAS EN MORA POR CRONOGRAMA	81 DIAS

EN CONSECUENCIA NO EXISTE MORA EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO

ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR

ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
FISCALIZADOR AMBIENTAL

ING. EDWIN MANTILLA ROJAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
CONTRATISTA