



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 089-DDVOP-GADMT

DATOS REFERENCIALES

FECHA DE ELABORACIÓN:	16 de mayo de 2025		
PROCESO:	LISTA CORTA CONSULTORÍA		
CODIFICACIÓN:	LCC-GADMTENA-2023-056		
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN Y DISEÑO DEFINITIVO DEL TERCER PUENTE CARROZABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO		
No.	050-GADMT-2023		
UBICACIÓN:	CANTÓN TENA		
CONSULTOR:	ASTRAL CORP. S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CRISTIAN MAURICIO PULLAS MEJIA.- RUC: 1591728446001		
ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORÍA:	ING. CIVIL HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ		
FISCALIZADORES DE LA CONSULTORÍA:	ING. RICARDO MANZANO VERDESOTO (JEFE DE FISCALIZACIÓN) ING. JAIME ROBALINO (FISCALIZADOR ESTRUCTURAL) ING. SEGUNDO YUPANGUI (FISCALIZADOR DE TRÁNSITO) ING. ROBERTO VILLALBA (FISCALIZADOR AMBIENTAL) ARQ. LAYLI ESPÍN (EX-FISCALIZADORA ARQUITECTÓNICO) ING. STEVEN RUEDA (FISCALIZADOR HIDRÁULICO-HIDROLÓGICO) ING. EDIAN DAMIÁN GRADOS (FISCALIZADOR ELÉCTRICO) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA		
FECHA SUSCRIP. DE LA CONSULTORÍA:	19 de diciembre de 2023		
MONTO DE LA CONSULTORÍA:	190,750.09		
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	8 de febrero de 2024		
MONTO DEL ANTICIPO: 50%	95,375.05		
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50.00%		
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán el 50,00% en calidad de anticipo y el valor restante de la CONSULTORÍA, se cancelará de la siguiente manera: PRODUCTOS 1 y 2 EL 20% (USD. 38.150,02); PRODUCTOS 3 y 4 EL 20% (USD. 38.150,02) y PRODUCTOS 5 y 6 EL 10% (USD. 19.075,01); pago contra presentación de PRODUCTOS a cada 60 días, debidamente aprobadas por el Administrador de Contrato y los Fiscalizadores especialistas.		
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	9 de febrero de 2024		
PLAZO CONTRACTUAL:	180	DIAS	Desde la Notificación que el ANTICIPO se encuentra disponible
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	6 de agosto de 2024		
LIQUIDACION ECONOMICA:			
VALOR CONTRATO:	190,750.09	USD.	
DESCUENTO DEL ANTICIPO (50%):	-95,375.05	USD.	
OTRO DESCUENTO(MORA 263 DIAS):	-40,133.82	USD.	



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

PONGO EN CONOCIMIENTO PARA **PROCEDER CON LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE TENA CON EL CONTRATISTA: ASTRAL CORP. S.A.S. REPRESENTADOR POR EL ING. CRISTIAN MAURICIO PULLAS MEJIA.**- RUC: 1591728446001. **Art. 94.-Terminación Unilateral del Contrato.**- La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: (numeral 3) 3.- "Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato". La multa hasta la presente fecha (26 de Abril del 2025) es de USD. 40.133,82 por los 263 días de atraso. SE DA POR LA DEMORA EN LA ENTREGA COMPLETA DE LOS PRODUCTOS (PRODUCTO 6) QUE CONSTAN EN EL CONTRATO No. 050-GADMT-2023 DEL PROCESO: LCC-GADMTENA-2023-056, CUYO OBJETO ES: "CONTRATACION DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN Y DISEÑO DEFINITIVO DEL TERCER PUENTE CARROZABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO". EL MOTIVO ES LA MULTA DE USD. 40.133,82 QUE RESULTA DE LOS 263 DIAS DE MORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEIS (6) QUE ES PARTE IMPORTANTE Y MEDULAR DE LA CONSULTORIA. EL PORCENTAJE DE LA MULTA SOBREPASA EL 5 % DEL MONTO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. **Art. 94.-Terminación Unilateral del Contrato.**- La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: numeral 3.- Si el valor de las multas supera el 5 % (USD. 9.537,50) monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato (9.537,50); la multa es: USD. 40.133,82.

Ing. Holguer Heriberto Chagcha López
ADMINISTRADOR DE CONTRATO