

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-013-BV

ANTECEDENTES:

Que, con Resolución Administrativa de Adjudicación N°-077-RADA-GADMT-UCCP-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 el Lcdo. Carlos Guevara B. ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA; resuelve: *“...Adjudicar al proveedor EQUIPOS INDUSTRIALES RYTEC, S.L. con RUC: 1793078222001, de la contratación de Cotización en Obra signado con el código N° COTO-GADMT-105-2021, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA” por haber cumplido con los requisitos técnicos solicitados en el pliego. En tal virtud, el precio que la entidad contratante pagará al proveedor adjudicado será el valor de USD 790,099.0295 (Setecientos noventa mil noventa y nueve con 0.0295/ 100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) no incluye IVA...”*

Que, con fecha 03 de enero de 2022, se suscribe el Contrato No. 001- GADMT- 2022, entre EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, representado por el Lic. Carlos Alonso Guevara Barrera, en su calidad de ALCALDE, en calidad de ALCALDESA SUBROGANTE; y, por otra parte, el “CONSORCIO USCA RYTEC”, representado por el procurador común USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE, en calidad de CONTRATISTA.

Que, con fecha 26 de enero de 2022, se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA No. 04-AC-DDVOP-GADMT-2022, entre el Ing. civil Ligia Elena Garcés Castro en calidad de ADMINISTRADOR DE CONTRATO; y, por otra parte, el CONSORCIO USCA RYTEC, Procurador Común Ing. Bernardo Usca Zamora, en calidad de CONTRATISTA.

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0746-M, la Srta. Leidy Mariela Sanchez Troya CONCEJAL, solicita *“...solicito de manera especial autorice a la dirección que corresponda emita el proceso completo (etapa precontractual, contractual y ejecución) referente al “Centro de revisión vehicular”, información que requiero conforme a mis competencias como lo determina el COOTAD en su artículo 58 literal d) “Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley”...”*.

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0825-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita *“...solicito gestione la documentación Contractual y de Ejecución; y, sea remitida a la autoridad peticionaria ...”*.

DATOS DEL PROYECTO:

Una vez revisado la base de datos del proyecto; para conocimiento se adjunta el reporte del estado actual de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA				
Datos del Proyecto		Administrador / Fiscalizador	Monto Contrat.	Avance Físico
Tipo de Contrat:	Cotización	Ing. Ligia Garcés / Ing. Daniela Peláez Ing. Holguer Chagcha / Ing. Herman Rugel	\$ 790,099.029	100%
Código:	COTO-GADMT-105-2021			
Contrato No.:	001- GADMT- 2022			
F. Suscripción:	03-ene-2022			
F. Inicio:	26-ene-2022			
Plazo (días):	120			
F. Fin:	24-may-2022			
Suspensión 1	31-ene-2022			
	03-jul-2022			
Suspensión 2	01-sep-2022			
	11-oct-2022			
Suspensión 3	10-dic-2022			
	28-ab-2023			
Suspensión 4	12-may-2023			
	04-oct-2023			
Nueva F. Fin:	21-oct-2023			
Link del Portal:	COTO-GADMT-105-2021			



- El proyecto se encuentra con recepción definitiva con trámite de reajuste definitivo de la planilla 6 de liquidación del contrato. Recepción Definitiva suscrita con fecha 11 de diciembre de 2024.

CRONOGRAMA DE PROYECTO:

# Planilla	Plazo Contractual	Período
Inicio de Obra:	120 días	26 de enero de 2022
Suspensión 1:		31 enero al 03 julio de 2022
Suspensión 2:		01 septiembre al 11 octubre de 2022
Suspensión 3:		10 diciembre de 2022 al 28 abril de 2023
Suspensión 4:		12 mayo al 04 octubre de 2023
Fin de Obra:		21 de octubre de 2023

DATOS DEL ECONÓMICOS:

PLANILLA 01			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	58,799.84	4,971.34	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	66,284.51		
PLANILLA 02			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	52,314.64	5,062.66	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	64,492.54		
PLANILLA 03			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	41,062.30	4,444.44	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	51.981,71		
PLANILLA 04			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	98,603.30	19,154.04	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	208,196.08		
PLANILLA 05			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	233,366.42	24,280.97	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	239,221.35		
DIFERENCIA DE CANTIDADES			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	36,125.92	22,146.95	Planilla y reajuste tramitado
EJECUTADO:	36,125.92		
PLANILLA 06			
MONTOS	USD	R. Definit.	OBSERVACIONES
PROGRAMADO:	305,952.53	9,934.63	Planilla tramitada Reajuste en trámite (Adm-Contrato)
EJECUTADO:	159,914.29		

CONCLUSIONES:

- Durante el año 2021 la administración adjudicó el proyecto COTO-GADMT-105-2021, bajo la modalidad de cotización.
- El proyecto se encuentra con recepción definitiva con trámite de reajuste definitivo de la planilla 6 de liquidación del contrato. Recepción Definitiva suscrita con fecha 11 de diciembre de 2024.

Se adjunta;

- Documentación contractual del proceso COTO-GADMT-105-2021.
- Link del proceso de la fase preparatoria y precontractual.

Tena, 17 julio de 2025

ING. BRYAN VALIENTE C.

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN