



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

INFORME TECNICO DE FISCALIZACION- RECEP DEF-F4-GADMT

FECHA DE PRESENTACIÓN: 24 de octubre de 2024

DATOS REFERENCIALES

PROCESO:

CODIFICACION:

CONTRATO No. 001-GADMT-2022

No.

OBJETO DEL CONTRATO:

UBICACION:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

FISCALIZACIÓN DE OBRA:

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:

FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:

MONTO DEL CONTRATO:

FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:

MONTO DEL ANTICIPO: 50%

PORCENTAJE DEL ANTICIPO:

FORMA DE PAGO:

COTIZACIÓN

COTO-GADMT-105-2021

"CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA."

001-GADMT-2022

"CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA."

CIUDAD DE TENA

CONSORCIO USCA RYTEC

ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE-RUC: 15917278380001

ING. CIVIL HOLGUER CHAGCHA; Según Resol.027-A-GADMT-2023

ING. CIVIL HERMAN RUGEL (del 31 de mayo de 2023)

ING. AMB. ANDRÉS TERÁN

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA

3 de enero de 2022 (Contrato principal)

790,099.03 USD SIN IVA

24 de enero de 2022 MEMO 020 GADMT-DF-UT-2022

395,049.51 USD SIN IVA

50.00%

Los pagos se realizarán el 50.0% en calidad de anticipo y el valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y el fiscalizador.

FECHA DE INICIO DEL PLAZO:

26 de enero de 2022 Según Acta de inicio

PLAZO CONTRACTUAL:

120 DIAS

FECHA TERM. CONTRACTUAL:

24 de mayo de 2022

SUSPENSIÓN N° 01 DE LA OBRA:

31 de enero - 03 de julio de 2022 154 días

FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:

5 de agosto de 2023

SUSPENSIÓN N° 02 DE LA OBRA:

01 de septiembre - 11 de octubre de 2022 41 días

FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:

12 de octubre de 2022

SUSPENSIÓN N° 03 DE LA OBRA:

10 de diciembre/2022 - 28 de abril de 2023 140 días

FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:

29 de abril de 2023

SUSPENSIÓN N° 04 DE LA OBRA:

12 de mayo - 04 de octubre de 2023 144 días

FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:

3 de octubre de 2023

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 01:

5 de agosto de 2022

OFICIO CONTRATISTA

23 de agosto de 2023

FISCALIZACIÓN

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 02:

6 de septiembre de 2022

OFICIO CONTRATISTA

19 de septiembre de 2022

FISCALIZACIÓN

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 03:

9 de noviembre de 2022

OFICIO CONTRATISTA

12 de noviembre de 2022

FISCALIZACIÓN

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 04:

7 de diciembre de 2022

OFICIO CONTRATISTA

20 de diciembre de 2022

FISCALIZACIÓN

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 05:

5 de mayo de 2023

OFICIO CONTRATISTA

10 de mayo de 2023

FISCALIZACIÓN

FECHA PRESENTACION DE PLAN. 06:

20 de octubre de 2023

OFICIO SOL.COMISIÓN

27 de octubre de 2023

OFICIO PRESEN PLANILLA 06



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

ANTECEDENTES

De acuerdo con a MEMORANDO No. 020 GADMT-DF-UT-2022, de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por la ingeniera Hipatia Araujo – Tesorera Municipal, asunto: Informando que con fecha 24-enero-2022, el contratista:CONSORCIO USCA RYTEC recibió el anticipo del por el valor de USD. 395,049.51 que corresponde al 50.0% del valor del contrato

Con fecha 26 de enero de 2022, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONTRATO N° 001-GADMT-2022/COTO-GADMT-105-2021 "CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA". En que se indica que con fecha 26 de enero de 2022, inicia la obra y su terminación contractual es el 24 de mayo de 2022.

Con fecha 10 de mayo de 2023, la ingeniera Daniela Peláez, fiscalizadora, presenta: EL INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, de la planilla N° 05 de AVANCE DE OBRA.

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 01

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO DE PLANILLA: | 01 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 26 -30 de enero de 2022 y del 04 - 31 de julio de 2022 |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 33 DIAS |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 01: | 5 de agosto de 2023 |
| MONTO PLANILL. 01 DE Avance OBRA: | 66,284.51 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 33,142.26 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 33,142.25 |

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 02

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO DE PLANILLA: | 02 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 01 al 31 de agosto 2022 31 DIAS |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 02: | 6 de septiembre de 2022 |
| MONTO PLANILL. 02 DE Avance OBRA: | 64,492.54 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 32,246.27 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 32,246.27 |

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 03

| | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO DE PLANILLA: | 03 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 12 - 31 de octubre de 2022 20 DIAS |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 03: | 9 de noviembre de 2022 |
| MONTO PLANILL. 03 DE Avance OBRA: | 51,981.71 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 25,990.86 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 25,990.85 |

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 04

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO DE PLANILLA: | 04 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 01 al 30 de noviembre de 2022 30 DIAS |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 04: | 7 de diciembre de 2022 |
| MONTO PLANILL. 04 de Avance OBRA: | 208,196.08 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 104,098.04 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 104,098.04 |

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 05

| | |
|-----------------------------------|--|
| NUMERO DE PLANILLA: | 05 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 01 al 09 de diciembre/2022 y del 29 al 30 de abril de 2023 |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 11 DIAS |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 05: | 5 de mayo de 2023 |
| MONTO PLANILL. 05 de Avance OBRA: | 239,221.35 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 119,610.68 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 119,610.67 |

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No 06

| | |
|----------------------------------|---|
| NUMERO DE PLANILLA: | 06 (Avance de obra) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | Del 01 al 11 de mayo 2023 y del 03 al 21 de octubre de 2023 |
| FECHA INICIO DE OBRA: | 26 de enero de 2022 30 DIAS |
| FECHA PRESENT. DE PLANILLA 06: | 27 de octubre de 2023 |
| MONTO PLANILL. 06 DE Recp. OBRA: | 159,914.29 usd |
| VALORES DE LOS DESCUENTOS: | 79,961.41 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) |
| LIQUIDO CANCELAR CONTRAT: | 79,952.88 |



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS ECONOMICO:

| | | |
|--|------------|---------|
| MONTO DEL CONTRATO: | 790,099.03 | |
| MONTO DEL ANTICIPO: | 395,049.51 | |
| PROGRAMADO MES ANTERIOR: | 484,146.50 | |
| PROGRAMADO MES QUE SE ANALIZA: | 305,952.53 | |
| 100% DEL MES ANTERIOR + 80% MES QUE SE ANALIZA: | 728,908.52 | |
| MONTO DE TRABAJOS QUE DEBIAN EJECUTARCE: | 790,099.03 | 100.00% |
| MONTO <u>CONTRACTUAL</u> EJECUTADO: | 790,090.42 | 100.00% |
| MONTO <u>DIFERENCIA CANTIDAD</u> DE OBRA | 36,125.92 | 4.57% |
| MONTO TOTAL EJECUTADO: | 826,216.34 | 104.57% |

El porcentaje de ejecución de la obra a la terminación de la misma es del 104.57% , incluido planilla de diferencia de cantidades de obra, debidamente autorizada.

PORCENTAJE EJECUCION DE OBRA: **100.00%**

REAJUSTE DE PRECIOS:

| | | |
|--|-----------|--------|
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> DEL ANTICIPO: | 9,086.14 | PAGADO |
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> PLANILLA No.01: | 4,971.34 | PAGADO |
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> PLANILLA No.02: | 5,062.66 | PAGADO |
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> PLANILLA No.03: | 4,444.44 | PAGADO |
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> PLANILLA No.04: | 19,154.04 | PAGADO |

DETALLE PLANILLA 5

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| REAJUSTE <u>PROVISIONAL</u> PLANILLA No.05: | 22,008.37 | PAGADO |
| REAJUSTE <u>DEFINITIVO</u> PLANILLA No.05: | 24,280.97 | CALCULADO ESTA PLANILLA |
| REAJUSTE <u>RESUMEN PLANILLA No.05:</u> | 2,272.60 | <u>DIFERENCIA POR PAGAR</u> |

REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No.06: **16,230.43 EN TRÁMITE POR PAGAR**

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| REAJ <u>PROV. DIF CANT OBRA</u> PLANILLA No.06: | 7,333.56 | PAGADO |
| REAJ <u>DEFIN. DIF CANT OBRA</u> PLANILLA No.06: | 9,934.63 | CALCULADO ESTA PLANILLA |
| <u>RESUMEN DIF CANT OBRA PLANILLA N° 06:</u> | 2,601.07 | <u>DIFERENCIA POR PAGAR</u> |

AUTORIZACIONES.- Con fecha 26 de enero de 2022, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONTRATO N° 001-GADMT-2022/COTO-GADMT-105-2021 "CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA". En que se indica que con fecha 26 de enero de 2022, inicia la obra y su terminación contractual es el 24 de mayo de 2022.

De acuerdo con a MEMORANDO No. 020 GADMT-DF-UT-2023, de fecha 25 de enero de 2022, suscrito por la ingeniera Hipatia Araujo – Tesorera Municipal, asunto: Informando que con fecha 24-enero-2022, el contratista:ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE-RUC: 15917278380001 recibió el anticipo del por el valor de USD. 395,049.51 que corresponde al 50.0% del valor del contrato.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-004-O, de fecha 05 de agosto de 2022, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, presenta la planilla N° **01** de avance de obra, correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA EL CANTON TENA.para su revisión y aprobación correspondiente.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-009-O, de fecha 06 de septiembre de 2022, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, presenta la planilla N° **02** de avance de obra, correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA EL CANTON TENA.para su revisión y aprobación correspondiente.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-011-O, de fecha 09 de noviembre de 2022, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, presenta la planilla N° **03** de avance de obra, correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA EL CANTON TENA.para su revisión y aprobación correspondiente.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-015-O, de fecha 07 de diciembre de 2022, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, presenta la planilla N° **04** de avance de obra, correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA EL CANTON TENA.para su revisión y aprobación correspondiente.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

En oficio N° CRTV-CUR-2022-023-O, de fecha 05 de mayo de 2023, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, presenta la planilla N° **05** de avance de obra, correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA EL CANTON TENA**. del periodo comprendido entre: 01 - 09 de diciembre de 2022 y 29 - 30 de abril de 2023, para su revisión y aprobación correspondiente.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-035-O, de fecha 27 de octubre de 2023, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, adjunta LA PLANILLA N° **06** DE LIQUIDACIÓN del contrato, correspondiente a los periodos del 01 al 11 de mayo de 2023 y del 03 al 21 de octubre de 2023, para su revisión y aprobación.

Con fecha 30 de octubre de 2023, en memorando N° GADMT-DDVOP-2023-1061-M, el ingeniero Holguer Chagcha, Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas, dispone al ingeniero fiscalizador, para su revisión y aprobación la PLANILLA N° 06, de liquidación, presentada por el ingeniero Bernardo Usca, contratista, solicitada en oficio CRTV-CUR-2022-035-O, de fecha 30 de octubre de 2023.

Con fecha 31 de octubre de 2023, en memorando N° GADMT-AC-2023-0265-M, el ingeniero Holguer Chagcha, Administrador de contrato, comunica al abogado Jimmy Reyes, Alcalde de Tena y al ingeniero Herman Rugel, fiscalizador, que referente a oficio N° CRTV-CUR-2022-034-O, de fecha 20 de octubre de 2023, suscrito por el ingeniero Bernardo Usca, Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, quien comunica haber concluido los trabajos y solicita se designe a la Comisión Técnica con la finalidad de legalizar el Acta de Entrega - Recepción Provisional. Al Respecto informa que **no es procedente** LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, ya que los maestros albañiles continúan trabajando e instalando equipos contratados.

En oficio N° CRTV-CUR-2022-035-O, de fecha 14 de noviembre de 2023, el ingeniero Bernardo Usca, Procurador común del Consorcio USCA RYTEC, contratista, comunica al Abogado Jimmy Reyes, Alcalde de Tena, que: *... "Mediante oficio N°: CRTV-CUR-2022-034-O de fecha 20 de octubre de 2023 se solicitó a usted la recepción de los trabajos correspondientes al contrato N° 001-GADMT-2022, cuyo objeto fue "CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA". Con Oficio No. 0174-A-A-GADMT-2023, del 31 de octubre de 2023 se da contestación al pedido de recepción de obra; donde se comunica que NO PROCEDE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL por encontrarse observaciones en la inspección de campo. Una vez recibida la notificación inmediatamente se procedió a subsanar las observaciones evidenciadas en obra; de igual forma se actualizó la planilla de liquidación y **al momento la obra está concluida y lista para su entrega - recepción.** por lo que solicita nuevamente se designe a la comisión técnica con la finalidad de legalizar el Acta de Entrega-Recepción Provisional de la obra antes mencionada.*

Con fecha 05 de agosto de 2024, en oficio N° CRTV-2022-039-O, el ingeniero Bernardo Usca, contratista, representante del contrato N° 001-GADMT-2022, para la CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA. *Comunica que las actas de recepción provisional de los contratos principal y complementario se firmaron el 12 de enero de 2024 y 11 de diciembre de 2023 respectivamente. Con este antecedente solicita se designe a la comisión técnica con la finalidad de legalizar el Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la obra antes mencionada.*

Con fecha 13 de agosto de 2024, en memorando Nro. GADMT-DDVOP-2024-1323-M, el ingeniero Holguer Chagcha, Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas, *quien hace referencia a memorando GADMT-A-2024-1916-MEMO, suscrito por el Sr. Alcalde quien manifiesta que: "Con oficio No. CRTV-CUR-2022-039-O de fecha 05 de agosto de 2024 el Ing. Bernardo Vicente Usca Zamora - Procurador Común del Consorcio USCA RYTEC, solicita conformar la Comisión Técnica del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA. Con estos se dispone la inspección de la obra, presentación de informe, liquidación económica. ... en coordinación con TICS (Ing. Claudio Freire), Dirección de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial (Ing. Jenny Tierra), para poder completar el informe final de satisfacción y así continuar con el acta de recepción definitiva.*

Finalmente, en memorando Nro. GADMT-DTTTSV-2024-0622-M, de fecha 26 de septiembre de 2024, el ingeniero Gregory Ocampo, Director de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, solicita *...con la finalidad de atender requerimientos en la operación del Centro de Revisión Técnica Vehicular solicito encarecidamente se disponga una reunión de trabajo para el día lunes 30 de septiembre del presente año a las 14h30, en el despacho de asesores de alcaldía, con la Dirección de Sistemas Ing. Claudio Freire, Director de Obras Publicas Ing. Holger Chagcha Administrador de contrato, Fiscalizador Ing. Herman Rugel , Ing Bernardo Ushca Contratista y el equipo de la Dirección de Tránsito.* En esta reunión se concluyó que cada uno de los involucrados en el área TÉCNICA-TECNOLÓGICA, emitan un informe de satisfacción del funcionamiento del sistema operativo del CRTV o las causales que justifiquen la no recepción definitiva de la obra, para proceder con el trámite de recepción definitiva solicitada por parte del contratista.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

EN LA ACTUALIDAD: Se informe que luego de la reunión mantenida en el despacho de Asesoría Jurídica, convocada para el día lunes 30 de septiembre de 2024, con los Técnicos involucrados en el funcionamiento del Sistema Operativo del CRTV de Napo. Se cuenta con los INFORMES TÉCNICOS DE SATISFACCIÓN, de cada uno de cada uno de ellos dispuestos de la siguiente manera:

Con fecha 21 de agosto de 2024, en memorando Nro. GADMT-DTTSV-2024-0488-M, la ingeniera **Jenny Tierra**, Técnica de Revisión y Matriculación Vehicular, presenta su *...informe previa recepción definitiva del Centro de Revisión Técnica Vehicular como lo establece REG. LOSNCP Art. 317.- Recepción provisional y definitiva en obras.* En que incluye: Anexos

- 1.0 1. RYTEC.part01.rar.
2. INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA RECEPCIÓN DE OBRA CONFORME TDR y el documento de Capacitación al personal.

Con fecha 10 de agosto de 2024, La ingeniera **Daniela Insuaste**, Técnico Eléctrico de DDVOP GADMT, adjunta:

- 1.0 El INFORME FINAL - DDVOP - UICPA - 2024: "CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA"quién manifiesta: *...El sistema eléctrico del Centro de Revisión Vehicular se encuentra **SATISFACTORIO**, en correcto funcionamiento y con su respectiva documentación de respaldo, para continuar con la recepción definitiva de la obra.*
- 2.0 2.0.- OFICIO EEASA-DZON-ST-375-2023 ENERGIZACION CENTRO DE REVISION VEHICULAR_0001, suscrito por los ingenieros Víctor Uyaguay, Rubén Hernández y Marco Chagcha, para el ingeniero Paulino Pérez. En que se...*Notifica que el proyecto se incorporó al sistema de distribución eléctrico de la EESA al cumplir con todos los requisitos **para proyectos eléctricos particulares sin novedad.***

Con fecha 10 de septiembre de 2024 en memorando Nro. GADMT-DTTSV-2024-0555-M, el ingeniero **Segundo Manuel Yupangui Yupangui**, Técnico Analista de Tránsito Vial Terrestre, adjunta: 1.0 .- INFORME N° 045-GADMT-DMTTSV-SY-2024. En donde detalla: *...Una vez revisado el contrato complementario se verifica que NO existe el rubro de SEÑALIZACION.*

- 3.0 - *En este sentido la Dirección Municipal de Transito realiza las acciones complementarias para que el centro de Revisión Técnica Vehicular quede completamente operativo es decir una vez terminada la construcción e instalado los equipos mecánicos, lo que restaba era la señalización para lo cual utilizando materiales y equipos propios como también la mano de obra se ejecuto este rubro y con ello **el CRTV entra en operación sin nada adicional por ejecutar.***

Con fecha 15 de octubre de 2024 en memorando Nro. GADMT-DTSI-2024-0463-M, el ingeniero **Claudio Rodrigo Freire Punguil**, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. Quien en la parte pertinente indica:

*De acuerdo a cada uno de los ítems, **se cumple** con lo solicitado en la parte que corresponde al equipo informático y el funcionamiento del nuevo CRTV.* Además adjunta como documentos habilitantes los siguientes:

- 4.0 1. GADMT-DTSI-2024-0429-M.pdf
2. CARTA DE COMPROMISO-signed.pdf
3. LICENCIA WINDWOS SVR STD 2022.pdf
4. licencia_tena_f_(1).pdf

Con fecha 15 de octubre de 2024 en memorando Nro. GADMT-DTSI-2024-0463-M, el ingeniero **Roberto Fabricio Bastidas Miño** TÉCNICO DE OPEPRACIÓN MANTENIMIENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO. Informa: *... por medio de este documento presento el informe solicitado, junto a los anexos están las actas de recepción de equipos, informe de la malla de puesta a tierra y la certificación de la red de datos del Centro de revisión vehicular de la ciudad del Tena para los trámites pertinentes.*

- 5.0 Quién adjunta como documentos habilitantes los siguientes:
1. CRTV-CUR-2022-039-O RECEPCION DEFINITIVA-signed.pdf
2. GADMT-A-2024-1916-MEMO (1) (1).pdf
3. CENTRO DE REVISION VEHICULAR TENA-signed.pdf

Por lo expuesto, contando con cada uno de los informes presentados por los Técnicos involucrados en la puesta en funcionamiento del CRTV con sus informes de factibilidad. FISCALIZACIÓN, SUGIERE: Continuar con el trámite de RECEPCIÓN DEFINITIVA, solicitado por parte del contratista. Quedando pendiente la liquidación económica de la planilla N° 06 de recepción (en trámite) y reajuste de precios.

Ing. Herman Rugel
FISCALIZADOR