



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 083-DDVOP-GADMT

DATOS REFERENCIALES

FECHA DE ELABORACION:	23 de abril de 2025
PROCESO:	LICITACION DE OBRA
CODIFICACION:	LICO-GADMTENA-2024-001
CONTRATO:	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
No.	No. 065-GADMT-DPS-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACION:	BARRIOS AEROPUERTO 2, LAS PALMAS Y JUMANDY DE LA CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO "ASFALTENA"
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CESAR ALEJANDRO VACA SANCHEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE OBRA:	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA
ADMINISTRADOR DE FISCALIZACION:	ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:	ING. ANDRES TERAN MARTINEZ
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:	24 de julio de 2024
MONTO DEL CONTRATO:	3,412,459.96
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	3 de septiembre de 2024
MONTO DEL ANTICIPO: 40%	1,364,983.98
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	40.00%
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán el 40.0% en calidad de anticipo y el valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por el Administrador de Contrato y el Fiscalizador externo de obra y Fiscalizador interno ambiental.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	7 de septiembre de 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	210 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	4 de abril de 2025
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO:	7 de octubre de 2024
FECHA DE REINICIO:	21 de febrero de 2025
DIAS DE SUSEPNSION DE PLAZO:	138 DIAS
NUEVA FECHA TERM. DEL CONTRATO:	20 de agosto de 2025

LIQUIDACION ECONOMICA PLANILLA 03:

VALOR PLANILLA DE AVANCE 03:	165,931.94		
DESCUENTO DEL ANTICIPO:	66,372.78		
OTRO DESCUENTO:	0.00		
LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN PLANILLA 03:	99,559.16		
MONTO PROGRAMADO ACUMULADO PL. 03:	862,858.44	% PROGRAMADO PL. 03:	25.29%
MONTO EJECUTADO ACUMULADO PL. 03:	908,054.00	% EJECUTADO PL. 03:	26.61%
		"SI" CUMPLE CON EL % PROGRAMADO	
REAJUSTE PROV. PLANILLA 03	298.68		
LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN REAJUSTES:	298.68		
TOTAL LIQ. AL CONTRATISTA USD.	99,857.84		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, una vez revisado los documentos habilitantes y **aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados** y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra y el Informe de Fiscalización No. 03, a través del oficio No. FISC-MVMS-037-2025 de fecha 21 de Abril del 2025 de la Planilla No. 03 de Avance de la obra, cuyo objeto es: "ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO", a favor del contratista: CONSORCIO ASFALTENA representado por el Ing. César Alejandro Vaca Sánchez, por el valor de **\$ 165.931,94** (Ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y uno con 94/100 Dólares, no inc. IVA) de la planilla de avance de obra No. 03 y **\$ 298,68** (Doscientos noventa y ocho con 68/100 dólares, no inc. IVA) del reajuste de precios provisional de la planilla No. 03. Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO de la C.G.E.,- Art. 408-19 FISCALIZADORES entre las funciones es ".... d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas". Sugiero continuar con el trámite respectivo de pago

Ing. Holguer Heriberto Chagcha López
ADMINISTRADOR DE CONTRATO