



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS**

**INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 080-DDVOP-GADMT**

**DATOS REFERENCIALES**

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	25 de marzo de 2025
<b>PROCESO:</b>	<b>LICITACION DE OBRA</b>
<b>CODIFICACION:</b>	<b>LICO-GADMTENA-2024-001</b>
<b>CONTRATO:</b>	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
<b>No.</b>	No. 065-GADMT-DPS-2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
<b>UBICACION:</b>	BARRIOS AEROPUERTO 2, LAS PALMAS Y JUMANDY DE LA CIUDAD DE TENA
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO "ASFALTENA"
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. CESAR ALEJANDRO VACA SANCHEZ
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ
<b>FISCALIZACIÓN EXTERNA DE OBRA:</b>	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA
<b>FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:</b>	ING. ANDRES TERAN MARTINEZ
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
<b>FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:</b>	24 de julio de 2024
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	3,412,459.96
<b>FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:</b>	3 de septiembre de 2024
<b>MONTO DEL ANTICIPO: 40%</b>	1,364,983.98
<b>PORCENTAJE DEL ANTICIPO:</b>	40.00%
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Los pagos se realizarán el 40.0% en calidad de anticipo y el valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por el Administrador de Contrato y el Fiscalizador externo de obra y Fiscalizador interno ambiental.
<b>FECHA DE INICIO DEL PLAZO:</b>	7 de septiembre de 2024
<b>PLAZO CONTRACTUAL:</b>	210 DIAS
<b>FECHA TERM. CONTRACTUAL:</b>	4 de abril de 2025
<b>FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO:</b>	7 de octubre de 2024
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	21 de febrero de 2025
<b>DIAS DE SUSEPNSION DE PLAZO:</b>	138 DIAS
<b>NUEVA FECHA TERM. DEL CONTRATO:</b>	20 de agosto de 2025

**LIQUIDACION ECONOMICA PLANILLA 02:**

<b>VALOR PLANILLA DE AVANCE 02:</b>	439,946.73		
<b>DESCUENTO DEL ANTICIPO:</b>	175,978.69		
<b>OTRO DESCUENTO:</b>	0.00		
<b>LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN PLANILLA 02:</b>	<b>263,968.04</b>		
<b>MONTO PROGRAMADO PL. 02:</b>	492,581.92	<b>% PROGRAMADO PL. 02:</b>	14.43%
<b>MONTO EJECUTADO PL. 02:</b>	439,946.73	<b>% EJECUTADO PL. 02:</b>	12.89%
		"SI" CUMPLE CON EL % PROGRAMADO	
<b>REAJUSTE PROV. PLANILLA 02</b>	527.94		
<b>LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN REAJUSTES:</b>	<b>527.94</b>		
<b>TOTAL LIQ. AL CONTRATISTA USD.</b>	<b>264,495.98</b>		



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

### DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

#### CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, una vez revisado los documentos habilitantes y aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra y el Informe de Fiscalización a través del oficio No. FISCA-MVMS-024-2025 de fecha 20 de Marzo del 2025 de la Planilla 02 de Avance de la obra, cuyo objeto es: "ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO", a favor del contratista: CONSORCIO ASFALTENA representado por el Ing. César Alejandro Vaca Sánchez, por el valor de **\$ 439.946,73** (Cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y seis con 73/100 Dólares, no inc. IVA) de la planilla de avance de obra No. 02 y **\$ 527,94** (Quinientos veinte y siete con 94/100 dólares, no inc. IVA) del reajuste provisional de la planilla No. 02. Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO de la C.G.E.,- Art. 408-19 FISCALIZADORES entre las funciones es ".... d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas .....". Sugiero continuar con el trámite respectivo de pago

Ing. Holguer Heriberto Chagcha López  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**