

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0478-M

Tena, 24 de julio de 2025

PARA: Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales
Vice Alcaldesa del Canton Tena

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADO DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN COTO-GADMTENA-2024-002
"CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"

En atención al Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0974-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales, quién solicita *"...de manera especial disponga al administrador de contrato emita un informe sobre la obra antes mencionada, considerando que el contrato fue de un plazo de 180 días y se suscribió con fecha 28 de octubre de 2024. En el caso de existir prorrogas, se informe con la documentación de respaldo y si existe las respectivas multas en caso de atrasos..."*

En Memorando Nro. GADMT-A-2025-1603-MEMO, el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita *"...solicito se de respuesta en función a la documentación habilitante durante la ejecución del señalado proyecto..."*.

DATOS GENERALES

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0478-M

Tena, 24 de julio de 2025

CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO			
Datos del Proyecto		Administrador/ Fiscalizador	Monto Contrat.
Tipo de Contra:	Cotización Obra	Ing. Edwin Mantilla / Ing. Jaime Robalino	\$ 735,996.74
Código:	COTO-GADMTENA-2024-002		
F. Suscripción:	28-oct-2024		
Contrato No.:	096-GADMT-2024		
F. Anticipo:	08-abr-2025		
Monto Anticipo:	367,998.38		
F. Inicio:	08-nov-2024		
Plazo (días):	180		
F. Fin:	06-may-2025		
F. Suspensión	21-abr-2025		
Días suspen.:	164		
F. Reinicio	01-jul-2025		
Nueva F. Fin	16-jul-2025		
Costo más Porcentaje			\$ 46,319.84
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
F. Suscripción:	16-jul-2025	Ing. Edwin Mantilla / Ing. Jaime Robalino	\$ 52,490.82
F. Inicio:	17-jul-2025		
Plazo (días):	30		
F. Fin:	15-ago-2025		

En virtud de que se ha cumplido con el plazo contractual y existen trabajos pendientes por ejecutar según informe de fiscalización, emitido en Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0457-M; los días de mora generados hasta la fecha de terminación efectiva de la obra del contrato principal serán imputables al contratista.

Se adjunta INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-018-BV referente al estado actual del proceso y documentación contractual en el siguiente link;
https://drive.google.com/drive/folders/1wtigFxIthUa6VwZSimIIW3nrX_rXgYd0?usp=drive_link

Además del Link del Portal con información referente a la fase preparatoria y precontractual;

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fqECTR7LBXc2kNeEj_1pkJi0_6VcHbujw-MU

Atentamente,

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0478-M

Tena, 24 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchiye

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADMT-A-2025-1603-MEMO

Copia:

Sr. Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño
Alcalde

Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez
Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas

Sr. Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas
Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Publicas