

DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRAS POR CONTRATACIÓN COTO-2024 - (OBRAS PUBLICAS)

OBRAS POR CONTRATACIÓN COTO-2024 - (OBRAS PUBLICAS)														
OBJETO		FASE CONTRACTUAL												
OBRAS COTO EN EJECUCION		DESIGNACIONES		MONTO \$		PLANILLAS		% AVANCE		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES	LINKS PORTAL		
		ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA	ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMAD O	EJECUTADO					
*CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO		ING. EDWIN MANTILLA		367,998.38	735,996.74					Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompras=EmlZ3fqECTR7LBxc2KNeEj_1pkJ0_6VcHbujw-MU		
Contrato No.:	096-GADMT-2024					PLLA 1	40,669.09	16.31%	5.53%					
Código:	COTO-GADMTENA-2024-002					PLLA 2	248,151.27	44.47%	33.72%					
F. Suscripción:	18-oct-24					PLLA 3	287,560.19	62.94%	39.07%					
F. Anticipo	COTO-GADM+C21:C25TENA-2024-002					PLLA 4	302,720.66	84.68%	41.13%					
INICIO	08-nov-24					PLLA 5	325,504.53	92.57%	44.23%					
PLAZO (DIAS)	180					PLLA 6	735,996.74	100.00%	100.00%					
FIN	06-may-25													
Fecha Suspens.	21-abr-25													
Días Suspensión	164		CIVIL			ING. JAIME ROBALINO								
Fecha Reinicio	01-jul-25		AMBIENTAL			ING. PATRICIO ESPINOZA								
Nueva Fecha Fin	17-jul-25		CONTRATISTA			CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO								
AUMENTO DE CANTIDADES						33,074.93		33,074.93		100.00%		R. Provisional		
COSTO MAS PORCENTAJE						13,244.91		13,244.91		100.00%		-	180	
CONTRATO COMPLEMENTARIO												R. Definitiva	28/06/1900	
INICIO	17-jul-25			CIVIL	52,490.82		PLL UNICA	52,490.82		100.00%	Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompras=EmlZ3fqECTR7LBxc2KNeEj_1pkJ0_6VcHbujw-MU	
PLAZO (DIAS)	30			AMBIENTAL			ING. PATRICIO ESPINOZA					R. Provisional		
FIN	15-ago-25			CONTRATISTA			CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO					-		180
												R. Definitiva		28/06/1900
*CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIAS SANITARIAS Y ESPACIOS DE COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA MUYUNA		ING. HOLGUER CHAGCHA	CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO	208,757.54	417,515.07					Ejecución de Contrato	En virtud de que se ha cumplido con el plazo contractual y existen trabajos pendientes por ejecutar, los días de mora serán imputables al contratista	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=6QolrPXI8lWYQwSh4NS1Szz1pET6kyF3zqkW0RcEPE0		
Contrato No.:	004-GADMT-DPS-2025					PLLA 1	59,796.15	16.31%	14.32%					
Código:	COTO-GADMTENA-2024-003					PLLA 2	161,868.47	44.47%	38.77%					
F. Suscripción:	21-ene-25					PLLA 3	243,963.87	62.94%	58.43%					
F. Anticipo	31-ene-25		CIVIL			ING. LIGIA GARCES	PLLA 4	295,425.97	84.68%				70.76%	
INICIO	01-feb-25		ELECTRICO			ING. YESSENIA RAMOS	PLLA 5	319,778.46	92.57%				76.59%	
PLAZO (DIAS)	180		AMBIENTAL			ING. SANTIAGO PLAZA	PLLA 6	En revisión (Fisc.)	100.00%					
FIN	30-jul-25		CONTRATISTA			CONSORCIO MUYUNA								R. Provisional
AUMENTO DE CANTIDADES											-	180		
CONTRATO COMPLEMENTARIO												R. Definitiva	28/06/1900	
INICIO	015-GADMT-DPS-2025	ING. HOLGUER CHAGCHA		339,931.47	679,862.94					Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=TAieBh-76XHF-37vYjvqwlLiHlxW_4ANXbablO0uaWWc		
Código:	COTO-GADMTENA-2024-005					PLLA 1	49,495.39		7.28%					
F. Suscripción:	28-feb-25					PLLA 2	152,724.27		22.46%					
F. Anticipo	19-mar-25					PLLA 3	308,448.32		45.37%					
INICIO	20-mar-25					PLLA 4	460,460.02		67.73%					
PLAZO (DIAS)	180					PLLA 5	En revisión (Fisc.)							
FIN	15-sep-25					PLLA 6	En ejecución							
Fecha Suspens.	08-sep-25		CIVIL			ING. RICARDO MANZANO								
Días Suspensión			ELECTRICO			ING. YESSENIA RAMOS								
Fecha Reinicio			ELECTRONICO			ING. FABRICIO BASTIDAS								
Nueva Fecha Fin			AMBIENTAL			ING. LIGIA RUEDA								
AUMENTO DE CANTIDADES			CONTRATISTA			CONSORCIO WC		25,998.23						
CONTRATO COMPLEMENTARIO												-	180	
INICIO					20,735.02		PLL UNICA				Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=TAieBh-76XHF-37vYjvqwlLiHlxW_4ANXbablO0uaWWc	
PLAZO (DIAS)												R. Provisional		
FIN												-		180
												R. Definitiva		28/06/1900

*MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO SAN JORGE, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING. HOLGUER CHAGCHA			243,966.61	487,933.22					Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=ncX63Gvk0I20hDcnkYvQEwUDqLnmluXhxqLJRqID1E_
Contrato:	027-GADMT-DPS-2025						PLLA 1	74,145.61		15.20%				
Código:	COTO-GADMTENA-2024-006						PLLA 2	187,773.31		38.48%				
F. Suscripción:	08-feb-25						PLLA 3	303,914.05		62.29%				
F. Anticipo	14-abr-25		CIVIL	ING. YESSENIA RAMOS			PLLA 4	395,516.14		81.06%				
INICIO	12-abr-25		ELECTRICO	ING. FABRICIO BASTIDAS			PLLA 5	En revisión (Fisc.)				R. Provisional		
PLAZO (DIAS)	180		AMBIENTAL	ING. SANTIAGO PLAZA			PLLA 6	En ejecución				-	180	
FIN	08-oct-25	CONTRATISTA	CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS					R. Definitiva	28/06/1900					
COSTO MAS PORCENTAJE						7,730.55								
CONTRATO COMPLEMENTARIO														
INICIO	25-jul-25		CIVIL	ING JAIME ROBALINO		29,850.53	PLL 1	4,477.58		15.00%	Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=DDsb9-0SWObxnPx_1QEB5aHylZQf5ntErU5dlUctUBY_
PLAZO (DIAS)	150		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA			PLL 2	En revisión (Fisc.)				R. Provisional		
FIN	21-dic-25		CONTRATISTA	CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO			PLL 3					-	180	
							PLL 4					R. Definitiva	28/06/1900	
							PLL 5							
OBRAS POR CONTRATACIÓN COTO-2024 - (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)														
OBJETO		FASE CONTRACTUAL												
OBRAS COTO ADJUDICADAS		DESIGNACIONES			MONTO \$		PLANILLAS		%		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES		LINKS PORTAL
		ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA		ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMADO	EJECUTADO				
*MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA		ING. GEOVANY NAVARRETE			224,332.11	448,664.21					Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=DDsb9-0SWObxnPx_1QEB5aHylZQf5ntErU5dlUctUBY_
Contrato No.:	020-GADMT-DPS-2025						PLLA 1	87,357.99		19.47%				
Código:	COTO-GADMTENA-2024-007						PLLA 2	235,592.32		52.51%				
F. Suscripción:	13-mar-25						PLLA 3	278,801.11		62.14%				
F. Anticipo	19-032025						PLLA 4	448,664.21		100.00%				
INICIO	21-mar-25		CIVIL	ING. MAURICIO FLORES								R. Provisional		
PLAZO (DIAS)	120		AMBIENTAL	ING. SANTIAGO PLAZA								-	180	
FIN	18-jul-25	CONTRATISTA	CONSORCIO TALAG AGUA POTABLE					R. Definitiva	28/06/1900					