

DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

MATRIZ DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR CONTRATACIÓN LICO-2024																	
OBJETO		FASE PREPARATORIA	FASE PRECONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL													
OBRAS MCO EN EJECUCION		DESIGNACIONES		DESIGNACIONES		MONTOS \$		PLANILLAS			%	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES		LINKS PORTAL		
		PREPARATORIA	MIEMBROS DE CALIFICACION	ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA	ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	EJECUTADO							
*ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING. EDWIN MANTILLA ING. OSCAR MANOSALVAS	ING. YADIRA LOAIZA ING. HOLGUER CHAGCHA ING. JAMIE ROBALINO LCDO. JHON CHICHANDA AB. FERNANDO NUÑEZ			1,364,983.98	3,412,459.96				Ejecución de Contrato	- Suspendido desde 05-06-2025 hasta que la Administración del contrato informe que se ha normalizado la comercialización del material de asfalto por parte de PETROECUADOR					
								Contrato No.:	No. 065-GADMT-DPS- 2024						PLLA 1	302,175.33	8.86%
								Código:	LICO-GADMTENA-2024-001						PLLA 2	742,122.06	21.75%
								F. Suscripción:	26-jul-24						PLLA 3	908,054.00	26.61%
								F. Anticipo	03-sep-24						PLLA 4	1,352,189.92	39.63%
								INICIO	07-sep-24						PLLA 5	1,825,520.46	53.50%
								PLAZO (DIAS)	210						PLLA 6	En revisión (Fisc.)	
								FIN	04-abr-25						PLLA 7		
								Fecha Suspens.	07-oct-24								
Días Suspensión	138		CIVIL	FISCALIZ. EXTERNA													
Fecha Reinicio	21-feb-25		AMBIENTAL	ING. ANDRES TERAN													
Nueva Fecha Fin	20-ago-25		CONTRATISTA	CONSORCIO ASFALTTENA													
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1		F-EXTERNA		ING. HOLGUER CHAGCHA		41,681.08	104,202.70				Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato					
INICIO	21-feb-25								PLLA 1	30,480.51					29.25%		
PLAZO (DIAS)	150								PLLA 2	57,535.79					55.22%		
FIN	20-jul-25								PLLA 3	70,440.57					67.60%		
									PLLA 4	82,762.55					79.42%		
									PLLA 5	104,202.70					100.00%		
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2		F-EXTERNA					168,750.35				Ejecución de Contrato	- En trámite de elaboración de c-complementario N2					
INICIO																	
PLAZO (DIAS)																	
FIN																	
*CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1		ING. ROBERTO ERAZO	ING. JAVIER POZO ING. GEOVANY NAVARRETE ING. STEVEN RUEDA LCDO. JHON CHICHANDA AB. FERNANDO NUÑEZ	ING. STEVEN RUEDA		1,746,315.08	3,492,630.16				Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato  - En trámite de elaboración de c-complementario N1					
Contrato No.:	081-GADMT-DPS- 2024								PLLA 1	409,888.94					11.74%		
Código:	LICO-GADMTENA-2024-003								PLLA 2	577,474.56					16.53%		
F. Suscripción:	12-sep-24								PLLA 3	684,707.85					19.60%		
F. Anticipo	26-sep-24								PLLA 4	812,294.28					23.26%		
INICIO	30-sep-24								PLLA5	864,879.59					24.76%		
PLAZO (DIAS)	420								PLLA 6	963,698.03					27.59%		
FIN	23-nov-25								PLLA7	1,077,170.10					30.84%		
									PLLA8	1,151,089.22					32.96%		
									PLLA9	1,252,722.10					35.87%		
			PLLA10	1,402,205.20	40.15%												
			PLLA11	En revisión (Fisc.)													
			CIVIL	FISCALIZ. EXTERNA													
			AMBIENTAL	ING. ANDRES TERAN													
			CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO AVANZA													
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1		F-EXTERNA					522,132.57				Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato					
INICIO	03/09/2025								PLLA 1								
PLAZO (DIAS)	90								PLLA 2								
FIN	01/12/2025								PLLA 3								