

DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRAS POR CONTRATACIÓN MCO-2024 - (OBRAS PÚBLICAS)														
OBJETO		FASE CONTRACTUAL												
OBRAS MCO EN EJECUCION		DESIGNACIONES			MONTO \$		PLANILLAS		% AVANCE		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES		LINKS PORTAL
		ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA		ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMADO	EJECUTADO				
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN EL ESTERO PAUSHIYACU CALLE SEBASTIAN NARVÁEZ, BARRIO PAUSHIYACU, CIUDAD DE TENA	ING. HOLGUER CHAGCHA			23,990.70	47,981.39					En recepción	- En recepción definitiva, pendiente por finalizar		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t1LNMeVAJzc_LTKT0UIUyQ2w8-px9uDY9Z2-bQVwwKs
Contrato:	No.060-GADMT-2024						PLLA 1	47,981.22		100.00%				
Código:	MCO-GADMTENA-2024-001						PLLA 2		100.00%					
F. Suscripción:	12-jul-24													
F. Anticipo	23-jul-24													
INICIO	24-jul-24		CIVIL	ING. HERMAN RUGEL										
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA										
FIN	21-sep-24		CONTRATISTA	ARQ. KATHERINE REYES										
	**INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CANTÓN TENA EN CONVENIO CON EL MINEDUC UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA. GENERAL RUMIÑAHUI, HÉROES DEL CÓNDROR. CECIB SAN GABRIEL DE TIWINTZA Y GUILLERMO KADLE	ING. HOLGUER CHAGCHA			77,656.45	155,312.89					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7Zjltzwjz-0AvQ3tthh1DxF4-iXuMibuJFdmzhUq
Contrato:	NO.090-GADMT-2024						PLLA 1	31,379.41	17.65%	20.20%				
Código:	MCO-GADMTENA-2024-003						PLLA 2	83,493.39	50.58%	53.76%				
F. Suscripción:	08-oct-24						PLLA 3	153,019.00	100.00%	98.52%				
F. Anticipo	07-nov-24													
INICIO	08-nov-24		CIVIL	ING HERMAN RUGEL										
PLAZO (DIAS)	90		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA										
FIN	05-feb-25		CONTRATISTA	ING. FRANK SALAZAR										
*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING. HOLGUER CHAGCHA			49,999.95	99,999.89					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eND97zszxk8D1rt1fbdDPXil6XLIN_RreY7wmqjFWA
Contrato:	NO.091-GADMT-2024						PLLA 1	21,538.95	20.23%	21.54%				
Código:	MCO-GADMTENA-2024-004						PLLA 2	52,158.47	50.67%	52.16%				
F. Suscripción:	15-oct-24						PLLA 3	99,999.89	100.00%	100.00%				
F. Anticipo	06-nov-24													
INICIO	07-nov-24													
PLAZO (DIAS)	90													
FIN	04-feb-25													
Fecha Suspens.	23-ene-25													
Días Suspensión	105													
Fecha Reinicio	09-may-25													
Nueva Fecha Fin	20-may-25													
COSTO MAS PORCENTAJE						1,989.50	PLLA UNICA	1,989.50	100.00%	100.00%				
CONTRATO COMPLEMENTARIO														
INICIO	10-may-25		CIVIL	ING. ANGELA SANCHEZ		7,969.18	PLLA UNICA	7,969.18	100.00%	100.00%				
PLAZO (DIAS)	12		AMBIENTAL	ING. YADIRA GREFA										
FIN	21-may-25		CONTRATISTA	ING. BERNARDO USCA										
*CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO		ING. HOLGUER CHAGCHA			34,275.72	68,551.44					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4jvFpUwsWZTunimv8FeJH1HK6gxUqIW58WSc_c67U20
Contrato:	NO.092-GADMT-2024						PLLA 1	19,824.33	26.09%	28.92%				
Código:	MCO-GADMTENA-2024-005						PLLA 2	56,521.62	67.47%	82.45%				
F. Suscripción:	28-oct-24						PLLA 3	67,001.04	100.00%	97.74%				
F. Anticipo	22-nov-24													
INICIO	23-nov-24		CIVIL	ING BRYAN VALIENTE										
PLAZO (DIAS)	90		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA										
FIN	20-feb-25			CONTRATISTA			ING. GERMAN COELLO							

*ADECENTAMIENTO DE LA UE ESPECIAL MAXIMILIANO SPILLER DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING. HOLGUER CHAGCHA		59.743,60	119,487.20					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional R. Provisional 07-mar-25 - 180 R. Definitiva 03-sep-25	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1GZ7te2bt1ggziwf2HzCvNNIT0JE9rzP0zv4O7NyNU
Contrato:	NO.093-GADMT-2024					PLLA 1	67,118.68		56.17%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-006					PLLA 2	119,487.20	100.00%	100.00%			
F. Suscripción:	17-oct-24											
F. Anticipo	25-oct-24											
INICIO	07-nov-24		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL									
FIN	05-ene-25		CONTRATISTA			ARQ. SERGIO USHÑA						
*CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TENA (BARRIO MARISCAL SUCRE CALLES YURALPA, HUACHIYACU Y YUTZUPINO) BARRIO PAUSHIYACU CALLES IGNACIO SHIGUANGO Y TRAMO TRANSVERSAL		ING. HOLGUER CHAGCHA		43.471,46	86,942.92					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional R. Provisional 11-mar-25 - 180 R. Definitiva 07-sep-25	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7EGpc7J3l8smbnwsa-EmIM3ma-ybTnwTdIA-Xk2EY
Contrato:	NO.094-GADMT-2024					PLLA 1	27,764.73	27.67%	31.93%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-007					PLLA 2	61,936.13	70.52%	71.24%			
F. Suscripción:	10-oct-24					PLLA 3	86,079.89	100.00%	99.01%			
F. Anticipo	25-oct-24											
INICIO	25-oct-24		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	90		AMBIENTAL									
FIN	22-ene-25		CONTRATISTA			ARQ. HUGO RUEDA						
*CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD PUCACHICTA - PARROQUIA MISAHUALLÍ		ING. HOLGUER CHAGCHA		9,325.63	18,651.25					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional R. Provisional 11-mar-25 - 180 R. Definitiva 07-sep-25	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KvafFvE5qGikDLNMqZAU-tho7y3emz6IDrLobTdV9Ps
Contrato No.:	097-GADMT-2024					PLLA 1	18,651.25	100.00%	100.00%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-008											
F. Suscripción:	30-oct-24											
F. Anticipo	22-nov-24											
INICIO	23-nov-24		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	30		AMBIENTAL									
FIN	22-dic-24		CONTRATISTA			ING. BERNARDO USCA						
*CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS CUBIERTAS DE UMBUNI, SILVERIO ANDY-LOS CEIBOS, PARROQUIA PUERTO NAPO Y GUINEA CHIMBANA PARROQUIA PANO		ING. HOLGUER CHAGCHA		44.521,71	89,043.42					Ejecución de Contrato	- En proceso de recepción provisional R. Provisional - 180 R. Definitiva 28-jun-00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kdTPiUjdj39OxJ8kR-y9Xw_WlpSsNNeZolvOFUM_N1s
Contrato:	NO.095-GADMT-2024					PLLA 1	42,656.56	47.91%	47.91%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-009					PLLA 2	Int-Externa	100.00%	-			
F. Suscripción:	18-oct-24											
F. Anticipo	06-nov-24											
INICIO	07-nov-24		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL									
FIN	05-ene-25		CONTRATISTA			ING. DIAZ KEVIN						
*CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CAJON EN LA CALLE LLANGANATES DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESÚS		ING. HOLGUER CHAGCHA		76,139.60	152,279.20					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional R. Provisional 21-ago-25 - 180 R. Definitiva 17-feb-26	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4ANdkEumBw6Lffzlb7Um61ZgC0lGKw1YuCwfrN4
Contrato:	No. 017-GADMT-DPS-2025					PLLA 1	98,834.23		64.90%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-012					PLLA 2	145,207.95		95.36%			
F. Suscripción:	19-mar-25					PLLA 3	152,279.18		100.00%			
F. Anticipo	31-mar-25					PLAA 4		100.00%				
INICIO	01-abr-25		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	120		AMBIENTAL									
FIN	29-jul-25		CONTRATISTA			ING. PATRICIO ESPINOZA						
*CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA		ING. HOLGUER CHAGCHA		25,140.30	50,280.59					Ejecución de Contrato	- En proceso de recepción provisional R. Provisional - 180 R. Definitiva 28-jun-00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BozlCKrioTShcpUEOG8LQ_8eEtrWXSaFLMeueHW_Qd0
Contrato:	028-GADMT-DPS-2025					PLLA 1	20,424.14		40.62%			
Código:	MCO-GADMTENA-2024-014					PLLA 2	33,622.63		66.87%			
F. Suscripción:	02-abr-25					PLLA 3	46,779.77		93.04%			
F. Anticipo	10-abr-25					PLAA 4	50,280.59	100.00%	100.00%			
INICIO	11-abr-25		CIVIL									
PLAZO (DIAS)	120		AMBIENTAL									
FIN	08-ago-25		CONTRATISTA			ARQ. MARCO ANDRADE						

*CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA Y GRADERIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ATAHUALPA, PARROQUIA PUERTO NAPO		ING. HOLGUER CHAGCHA			59,999.57	119,999.14					Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sWLEU4ZL6ma2upJMhCGvdwr0rE8cMbQqVELkPcJBj0
Contrato:	022-GADMT-DPS-2025												
Código:	MCO-GADMTENA-2024-018						PLLA 1	50,633.97		42.20%			
F. Suscripción:	02-abr-25						PLLA 2	78,194.02		65.16%			
F. Anticipo	09-abr-25						PLLA 3	114,444.73		95.37%			
INICIO	10-abr-25						PLAA 4	En ejecución	100.00%				
PLAZO (DIAS)	120												
FIN	07-ago-25												
F. Suspensión	19-may-25												
Días Suspensión	35												
F. Reinicio	23-jun-25		CIVIL	ING. ANGELA SANCHEZ									
Nueva Fecha Fir	11-sep-25		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA									
			CONTRATISTA	CONSORCIO ATAHUALPA									
AUMENTO DE CANTIDADES						5,984.67		5,984.67	100.00%	100.00%	Ejecución de Contrato		
COSTO MAS PORCENTAJE						2,388.31		2,388.31	100.00%	100.00%			
CONTRATO COMPLEMENTARIO													
INICIO	28/08/2025		CIVIL	ING. ANGELA SANCHEZ		8,681.19	PLLA UNICA	8,681.19	100.00%	100.00%		R. Provisional	
PLAZO (DIAS)	20		AMBIENTAL	ING. YADIRA GREFA							-		180
FIN	16/09/2025		CONTRATISTA	ING. BERNARDO USCA							R. Definitiva		28-jun-00
*CORRECIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA		ING. HOLGUER CHAGCHA			39,975.32	79,950.63					Ejecución de Contrato	- En proceso de liquidación y recepción provisional	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qCu-6VOGBDBIhUXmZUIAfrJZFZEDqWz6zl8BtvQxdw
Contrato No.:	023-GADMT-DPS-2025												
Código:	MCO-GADMTENA-2024-019						PLLA 1	56,989.98		71.28%			
F. Suscripción:	19-mar-25						PLLA 2	79,950.63	100.00%	100.00%			
F. Anticipo	31-mar-25												
INICIO	01-abr-25												
PLAZO (DIAS)	60												
FIN	30-may-25												
F. Suspensión	15-may-25												
Días Suspensión	56												
F. Reinicio	10-jul-25												
Nueva Fecha Fir	25-jul-25												
CONTRATO COMPLEMENTARIO													
INICIO	10/07/2025		CIVIL	ING HERMAN RUGEL		4,126.61	PLLA UNICA	4,126.61	100.00%	100.00%	Ejecución de Contrato	- En recepción provisional	
PLAZO (DIAS)	15		ELECTRICO	ING. YESSSENIA RAMOS								R. Provisional	
FIN	24/07/2025		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA								-	
			CONTRATISTA	CONSORCIO M&A								R. Definitiva	

OBRAS POR CONTRATACIÓN MCO-2024 - (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

OBJETO		FASE CONTRACTUAL														
OBRAS MCO ADJUDICADAS		DESIGNACIONES		MONTO \$		PLANILLAS		%		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES		LINKS PORTAL			
		ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA		ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMADO	EJECUTADO						
*CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PARROQUIA AHUANO CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO		ING. ROBERTO ERAZO			49,416.03	98,832.05					Ejecución de Contrato	- En recepción definitiva, pendiente por finalizar		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=ksPhyBWC0wEMySE8yVTDsoYs2pLG5-KmA0TXwl0hNis		
Contrato:	No.059-GADMT-2024						PLLA 1									
Código:	MCO-GADMTENA-2024-002						PLLA 2	98,832.05	100.00%	100.00%						
F. Suscripción:	10-jul-24															
F. Anticipo	07-ago-24															
INICIO	13-ago-24		CIVIL	ING. HERMAN RUGEL												
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL													
FIN	11-oct-24		CONTRATISTA	ING. EDISON MORALES												
*CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO EL DORADO DE TENA		ING. STEVEN RUEDA			6,996.97	13,993.94					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=KOslN9AR2q8lYrX8SOaXaked0cDSMCKKv97_xZyxk1k		
Contrato:	NO.002-GADMT-DPS 2025						PLLA 1	13,897.25	72.65%	99.31%						
Código:	MCO-GADMTENA-2024-011						PLLA 2		100.00%							
F. Suscripción:	13-ene-25															
F. Anticipo	27-ene-25															
INICIO	28-ene-25		CIVIL	ING LIGIA GARCES												
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL													
FIN	28-mar-25		CONTRATISTA	ING. SILVIA MAYORGA												
*EXTENSIÓN DEL ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA BARRIO 3 DE MAYO		ING. GEOVANY NAVARRETE			55,836.55	111,673.10					Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=Fmgo0pBbY1O24SjLMQK6MCe1NZSH-OBkKhXf4voBGJk		
Contrato:	021-GADMT-DPS-2025						PLLA 1	82,856.94		74.20%						
Código:	MCO-GADMTENA-2024-015						PLLA 2									
F. Suscripción:	19-mar-25						PLLA 3		100.00%							
F. Anticipo	09-abr-25															
INICIO	20-may-25															
PLAZO (DIAS)	90															
FIN	17-ago-25															
F. Suspensión	10-jun-25															
D. Suspensión	76															
F. Reinicio	25-ago-25															
Nueva Fecha Fir	01-nov-25															
DIFERENCIA DE CANTIDADES						3,675.23		3,675.23		100.00%		R. Provisional				
										-		180				
										R. Definitiva		00-ene-00				
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO			CIVIL	ING. RICARDO MANZANO	6,340.45					Ejecución de Contrato						
INICIO	21-ago-25		CIVIL	ING. ROBERTO ERAZO									PLLA UNICA	6,340.45	100.00%	100.00%
PLAZO (DIAS)	30		AMBIENTAL	ING. SANTIAGO PLAZA												
FIN	19-sep-25		CONTRATISTA	TECNICONST-AUCANCELA S.A.S RP. TLGO. LUIS AUCANCELA												
*AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SAN SILVERIO, PARROQUIA AHUANO		ING. ROBERTO ERAZO			22,289.06	44,578.12					Ejecución de Contrato	- En recepción provisional		https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolCompra=1XLgpGtUvW/Oo2sFzOE7Xs2cEUbROSib5ogOGdNWI3Aw		
Contrato:	029-GADMT-DPS-2025						PLLA 1	31,486.56		72.00%						
Código:	MCO-GADMTENA-2024-016						PLLA 2	35,506.81	100.00%	100.00%						
F. Suscripción:	31-mar-25															
F. Anticipo	10-abr-25															
INICIO	11-abr-25		CIVIL	ING JAIME ROBALINO												
PLAZO (DIAS)	60		AMBIENTAL	ING. PATRICIO ESPINOZA												
FIN	09-jun-25		CONTRATISTA	ING. CLAUDIO SUAREZ												
											R. Provisional	05-ago-25				
										-	180					
										R. Definitiva	01-feb-26					