

PROYECTO:	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE.			FECHA INICIO:	7 de septiembre de 2024	DÍAS DE SUSPENSIÓN:	138 días
				PLAZO CONTRACTUAL:	210 días calendario	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20-ago-25
CONTRATISTA:	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA			FECHA DE FIN CONTRACTUAL:	4 de abril de 2025	PERIODO:	01 al 31 de mayo de 2025
CONTRATO No.:	No. 074-GADMT- DPS-2024	% DE ANTICIPO:	0.00%	FECHA DE SUSPENSIÓN:	7 de octubre de 2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	21-ago-25
VALOR CONTRATO:	\$ 130,896.58	MONTO DE ANTICIPO:	0.00	FECHA DE REINICIO:	21 de febrero de 2025		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	U	MONTO A FISCALIZAR (OBRA)	MONTO DE FISCALIZACIÓN	FACTOR	TOTAL PLANILLA No. 05 DE CONTRATISTA	TOTAL A PLANILLAR
1	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE.	GLB	3,412,459.96	130,896.58	0.03835842	473,330.54	18,156.21

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA		RESUMEN DE DEDUCCIONES			
MONTO DE PLANILLA:	18,156.21	ESTA PLANILLA TOTAL ANTERIOR TOTAL A LA FECHA VALOR ANTICIPO SALDO POR AMORTIZAR	AMORT. ANTICIPO		TOTAL DESC.
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: 0%	0.00		0.00		1,815.62
RETENCION IMP. RENTA 10%	1,815.62		0.00		5,186.79
			0.00		7,002.41
			0.00		
TOTAL DESCUENTOS:	1,815.62				
TOTAL A PAGAR:	16,340.59				

AVANCE ECONÓMICO	
ESTA PLANILLA	\$ 18,156.21
TOTAL ANTERIOR	\$ 51,867.87
TOTAL ACUMULADO	\$ 70,024.08
% EN ESTA PLANILLA	13.87%
% ANTERIOR	39.63%
% ACUMULADO	53.50%

PLANILLA	MES DE AVANCE	% AVANCE	AVANCE
001	sept-24	8.86%	\$ 11,590.97
002	oct 2024 - feb 2025	12.89%	\$ 16,875.66
003	mar-25	4.86%	\$ 6,364.89
004	abr-25	13.02%	\$ 17,036.35
005	may-25	13.87%	\$ 18,156.21
TOTALES DE AVANCE		53.50%	\$ 70,024.08

Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
GADM. DE TENA

Ing. Marco Vinicio Molina Sierra
FISCALIZADOR EXTERNO