



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 121-DDVOP-GADMT

DATOS REFERENCIALES

FECHA DE ELABORACION:	28 de julio de 2025
PROCESO:	LICITACION DE OBRA
CODIFICACION:	LICO-GADMTENA-2024-001
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
No.	No. 065-GADMT-DPS-2024
OBJETO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACION:	BARRIOS AEROPUERTO 2, LAS PALMAS Y JUMANDY DE LA CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO "ASFALTENA"
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CESAR ALEJANDRO VACA SANCHEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE OBRA:	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA
ADMINISTRADOR DE FISCALIZACION:	ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL:	ING. ANDRES TERAN MARTINEZ
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
FECHA SUSCRIP. C. COMPLEMENTARIO No. 01:	4 de febrero de 2025
MONTO CONTR. COMPLEMENTARIO No. 01:	104,202.70
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	20 de febrero de 2025
MONTO DEL ANTICIPO: 40%	41,681.08
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	40.00%
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán el 40.0% en calidad de anticipo y el valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por el Administrador de Contrato y el Fiscalizador externo de obra y Fiscalizador interno ambiental.
FECHA DE INICIO DEL PLAZO:	21 de febrero de 2025
PLAZO CONTRACTUAL:	150 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	20 de julio de 2025
LIQUIDACION PL. 04 C. COMPLEMENT. No. 01:	
VALOR PL. DE AVANCE 04 C. COMPL. No. 01:	12,321.98
DESCUENTO DEL ANTICIPO:	4,928.79
OTRO DESCUENTO:	0.00
LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN PLANILLA 04:	7,393.19
MONTO PROGRAMADO ACUMULADO PL. 04:	81,594.43
MONTO EJECUTADO ACUMULADO PL. 04:	82,762.55
	% PROGRAMADO PL. 02: 78.30%
	% EJECUTADO PL. 02: 79.42%
	"SI" CUMPLE CON EL % PROGRAMADO
REAJUSTE PROV. PLANILLA 04:	29.57
LIQ. AL CONTRATISTA SEGÚN REAJUSTES:	29.57
TOTAL LIQ. AL CONTRATISTA USD.	7,422.76



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, una vez revisado los documentos habilitantes y **aprobado a entera satisfacción los trabajos ejecutados** y de acuerdo a la verificación de volúmenes de obra y el Informe de Fiscalización Planilla de Avance Nro. 04 del Contrato Complementario No. 1, a través del oficio No. OF-FISCA-MVMS-114-2025 de fecha 15 de Julio del 2025 de la Planilla No. 04 de Avance del Contrato Complementario No. 1 de la obra, cuyo objeto es: "ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO", a favor del contratista: CONSORCIO ASFALTENA representado por el Ing. César Alejandro Vaca Sánchez, por el valor de **\$ 12.321,98** (Doce mil trescientos veinte y uno con 98/100 Dólares, no inc. IVA) de la planilla de avance de obra No. 04 del contrato complementario No. 1 y **\$ 29,57** (Veinte y nueve con 57/100 dólares, no inc. IVA) del reajuste de precios provisional de la planilla de avance de obra No. 04 del contrato complementario No. 01. Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO de la C.G.E.,- Art. 408-19 FISCALIZADORES entre las funciones es ".... d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas". Sugiero continuar con el trámite respectivo de pago

Ing. Holguer Heriberto Chagcha López
ADMINISTRADOR DE CONTRATO