



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"
UBICACIÓN : CIUDAD DE TENA
CONTRATISTA : ING. BERNARDO V. USCA Z.
FISCALIZADOR : ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR AMBIENTAL: ING. YADIRA M. GREFA S.
ADMINISTRADOR: ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
MONTO CONTRATO: USD. 99,999.89
FECHA DEL CONTRATO: 15 de octubre de 2024
ANTICIPO 50% : USD. 49,999.95
FECHA ANTICIPO: 6 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO: 7 de noviembre de 2024

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| FECHA DEL CONTRATO | 15 de octubre de 2024 |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO | 6 de noviembre de 2024 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA | 7 de noviembre de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1 | 6 de diciembre de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2 | 5 de enero de 2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO | 24 de enero de 2025 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN DE PLAZO | 105 DÍAS |
| FECHA DE REINICIO DE PLAZO | 9 de mayo de 2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3 | 20 de mayo de 2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL | 4 de febrero de 2025 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 0.00 DÍAS |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL NUEVO PLAZO | 20 de mayo de 2025 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN OFICIO PLANILLA No. 1 | 6 de diciembre de 2024 OFICIO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN OFICIO PLANILLA No. 2 | 8 de enero de 2025 OFICIO |
| FECHA DE PRIMERA DEVOLUCIÓN PLANILLA No. 2 | 17 de enero de 2025 |
| FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No. 2 | 23 de enero de 2025 OFICIO |
| FECHA DE SEGUNDA DEVOLUCIÓN PLANILLA No. 2 | 30 de enero de 2025 |
| FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No. 2 | 6 de febrero de 2025 OFICIO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN OFICIO PLANILLA No. 3 | 20 de mayo de 2025 OFICIO |
| PRORROGA DE PLAZO | 0.00 DÍAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | 20 de mayo de 2025 |
| PLAZO CONTRATADO | 90.00 DÍAS |
| CANT. DE DÍAS TRASCURRIDO HASTA LA PRESENTE | 90.00 DÍAS |
| CANT. DE DÍAS MORA PRESENTACIÓN PLANILLA No. 3 | 0.00 DÍAS |
| CANT. DE DÍAS A FAVOR DEL CONTRATISTA | 0.00 DÍAS |
| CANT. DE DÍAS EN MORA POR CRONOGRAMA | 0.00 DÍAS |

EN CONSECUENCIA **NO** EXISTE MORA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.
FISCALIZADOR

ING. BERNARDO V. USCA Z.
CONTRATISTA

ING. BRYAN L. VALIENTE C.
COORDINADOR UOFO

ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. YADIRA M. GREFA S.
FISCALIZADOR AMBIENTAL