



BERNARDO V. USCA ZAMORA
CONSULTOR & CONSTRUCTOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO + %



NUMERO DE CONTRATO: 091-GADMT- 2024

CODIGO DE PROCESO: MCO-GADMTENA-2024-004

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

FECHA DE CONTRATO: 15 de octubre de 2024

CONTRATISTA ING. BERNARDO V. USCA Z.

PLAZO: 12 Días a partir de la orden de creacion de rubros nuevos

AMPLIACIONES:

TOTAL: 12 Días

FECHA PLANILLA:

INICIO DEL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL:

TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL :

SUSPENSION DEL PLAZO:

REINICIO DEL PLAZO:

NUEVA TERMINACIÓN DEL PLAZO:

PERIODO:

20-may-25

07-nov-24

04-jul-24

24-ene-25

09-may-25

20-may-25

09-may-25

A

20-may-25

V. ANTICIPO

V. CONTRATO

V. PLANILLA

V. EXCEDENTES

%DE PLANILLA

Parcial

Acumulado

\$ -

\$ 1,989.50

\$ 1,989.50

100.00%

100.00%

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	COSTO	COSTO	COSTOS	COSTOS	COSTO DEL	TOTAL	C A N T I D A D E S			I M P O R T E			% AVANCE	
				EQUIPO	M. OBRA	MATERIALES	TRANSPORT E	INDIRECTOS 20%	RUBRO		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA		
				A	B	C	D	E	E=A+B+C+D+E									
	RUBROS NUEVOS																	
1	PUNTO DE ILUMINACIÓN CON MANGUERA POLIET. 1/2" Y CABLE THHN CONCÉNTRICO FLEXIBLE #3X12	PTO	8	1.88	13.21	38.25		10.67	64.01	\$ 512.08		8.000	8.00	\$ -	\$ 512.08	\$ 512.08	100.00%	
2	PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V	PTO	1		8.8	42.67		10.29	61.76	\$ 61.76		1.000	1.00	\$ -	\$ 61.76	\$ 61.76	100.00%	
3	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V	PTO	1		8.8	36.53		9.07	54.4	\$ 54.40		1.000	1.00	\$ -	\$ 54.40	\$ 54.40	100.00%	
4	PUESTA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD	U	1		19.42	67.3	6.33	18.61	111.66	\$ 111.66		1.000	1.00	\$ -	\$ 111.66	\$ 111.66	100.00%	
5	LUMINARIA LED HIGH BAY 150 WATTS	U	8	3	9.7	117.47		26.03	156.2	\$ 1,249.60		8.000	8.00	\$ -	\$ 1,249.60	\$ 1,249.60	100.00%	
TOTAL USD.										\$ 1,989.50		TOTAL USD.			\$ -	\$ 1,989.50	\$ 1,989.50	100.00%

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO :

VALOR RECIBIDO: \$ -

TOTAL A LA FECHA DESCANTADO: \$ -

SALDO POR DESCONTAR: \$ -

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

VALOR DE PLANILLA	\$ -	\$ 1,989.50	\$ 1,989.50
DESC. ANTICIPO			
TOTAL USD.	\$ -	\$ 1,989.50	\$ 1,989.50

ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR

ING. BERNARDO V. USCA Z.

CONTRATISTA

ING. YADIRA M. GREFA S.

FISCALIZADOR AMBIENTAL