

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0463-M

Tena, 21 de julio de 2025

PARA: Sr. Wilson Eliecer Bohorquez Pantoja
Concejal

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN COTO-GADMTENA-2024-002 "CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"

En atención al Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0929-M, el Sr. Sr. Wilson Eliecer Bohorquez Pantoja CONCEJAL, solicita "...autorice a la dirección que corresponda, proceda a emitir las garantías de fiel cumplimiento y del buen uso del anticipo del objeto de contratación: "CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO" , con código: COTO-GADMTENA-2024-002; así mismo un informe de fiscalización en el cual se detalle los trabajos pendientes de la obra y los valores a devengar, tomando en cuenta que se ha vencido el plazo del contrato principal, por lo tanto, hay que considerar la suscripción del contrato complementario, el mismo que se encuentra dentro del plazo establecido..."

En Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0931-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita "...atienda el pedido de información, presentado por el señor concejal, en el plazo establecido en normativa..."

Datos Generales;

CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO			
Datos del Proyecto		Administrador/ Fiscalizador	Monto Contrat.
Tipo de Contrat:	Cotización Obra	Ing. Edwin Mantilla Ing. Jaime Robalino	\$ 735,996.74
Código:	COTO-GADMTENA-2024-002		
F. Suscripción:	28-oct-2024		
Contrato No.:	096-GADMT-2024		
F. Anticipo:	08-abr-2025		
Monto Anticipo:	367,998.38		
F. Inicio:	08-nov-2024		
Plazo (días):	180		
F. Fin:	06-may-2025		
F. Suspensión	21-abr-2025		
Días suspen.:	164		
F. Reinicio	01-jul-2025		
Nueva F. Fin	16-jul-2025		
Costo más Porcentaje			\$ 46,319.84
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
F. Suscripción:	16-jul-2025	Ing. Edwin Mantilla Ing. Jaime Robalino	\$ 52,490.82
F. Inicio:	17-jul-2025		
Plazo (días):	30		
F. Fin:	15-ago-2025		

Al respecto comunico;

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0463-M

Tena, 21 de julio de 2025

En virtud de que se ha cumplido con el plazo contractual y existen trabajos pendientes por ejecutar según informe de fiscalización, emitido en Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0457-M; los días de mora generados hasta la fecha de terminación efectiva de la obra del contrato principal serán imputables al contratista.

Se adjunta documentación contractual;

<https://drive.google.com/drive/folders/1cZyTUO4x7ZvpXbXQ8mfGMR62IN0QuDKq?usp=sharing>

Además del Link del Portal con información referente a la fase preparatoria y precontractual;

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fqECTR7LBXc2kNeEj_1pkJi0_6VcHbujw-MU,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchiye

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADMT-SC-2025-0931-M

Copia:

Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales
Alcaldesa Subrogante del Canton Tena

Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez
Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas