



INFORME DE FISCALIZACIÓN N.002-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO TENA

FISCALIZADOR: Ing. Sara Ochoa

PERÍODO Nro. 3: 11 de julio del 2023 al 09 de agosto de 2023



PROYECTO: “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”

CÓDIGO: COTO-ETEP-003-2023

CONTRATO: 003-VH-ETEP-2023

Entidad Beneficiaria:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
Monto Contrato:	USD 346.652,19
Monto Anticipo:	USD 173.326,10



Contenido

1. GENERALIDADES:	3
1.1 PERSONAL TÉCNICO	3
1.2 DATOS CONTRACTUALES	3
2. ANTECEDENTES	4
3. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO	13
3.1 AVANCE ECONÓMICO	13
3.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO	13
3.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO	13
3.4 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS	13
4. BASE NORMATIVA	14
5. MULTAS	15
5.1 ANÁLISIS	16
6. CONCLUSIONES	19
7. RECOMENDACIONES	19



1. GENERALIDADES:

1.1 PERSONAL TÉCNICO

CONTRATANTE:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ANTERIOR:	Ing. Wilson Ricardo Bravo Jácome
	08/05/2023 – 17/05/2023
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ACTUAL:	Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo
	09/06/2023 - Actualidad
FISCALIZADOR ANTERIOR:	Ing. Juan Carlos Montalván Oleas
	08/05/2023 – 19/05/2023
FISCALIZADOR ACTUAL:	Ing. Sara del Rocio Ochoa Averos
	09/06/2023 – 31/12/2023
	15/01/2024 – Actualidad
CONTRATISTA:	Consorcio Tena
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. Civil. Mauricio Israel Supe Camino
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Hugolino Boanergis Escobar Cardenas
INGENIERO ELECTRÓNICO:	Ing. Victor Hugo Polo Cervantes
INGENIERO AMBIENTAL:	Ing. Giancarlo Sebastian Rios Villagomez

1.2 DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA:	003-VH-ETEP-2023
PROCESO:	COTO-ETEP-003-2023
MONTO:	USD 346.652,19 sin IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08 de mayo del 2023
PLAZO CONTRACTUAL:	90 días
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	11 de mayo del 2023
FECHA INICIO DE OBRA:	12 de mayo del 2023
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:	09 de agosto del 2023

El inicio del plazo contractual es el 12 de mayo del 2023 en función al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 288 –



Reglas de inicio de la ejecución contractual, en el literal 3, debido a que se entregó el anticipo el 11 de mayo del 2023.

2. ANTECEDENTES

El 08 de mayo del 2023 se suscribió el Contrato para el “Mantenimiento del Malecón San Juan de los Dos Rios de Tena”, entre la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad “EMPUDEPRO TENA-EP” y el “CONSORCIO TENA”.

El 08 de mayo de 2023, con Memorando Circula N° 051 GG-Etep-2023, por la Ab. Victoria Estefanía Horna Mantilla en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa al Ing. Wilson Bravo como Administrador de Contrato y al Ing. Juan Carlos Montalván como Fiscalizador de Contrato.

El 12 de mayo de 2023, con oficio Of-CT0001A, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena, solicita la reprogramación del cronograma valorado de trabajos, al Ing. Wilson Bravo – Administrador de Contrato.

El 12 de mayo de 2023, con Informe N. 004 EMPUDEPRO-WB-2023-INF, el Ing. Wilson Bravo – Administrador de Contrato, informa sobre la reprogramación del cronograma de ejecución de obra, a la Abg. Victoria Horna – Gerente General.

El 16 de mayo de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-024-WB-TPD-2023, el Ing. Wilson Bravo – Técnico 3 de Proyectos, presenta la renuncia voluntaria a la Abg. Victoria Horna.

El 18 de mayo de 2023, con Memorando N° 160-GG-Etep-2023, la Abg. Victoria Horna – Gerente General, informa la aceptación de la renuncia voluntaria del Ing. Wilson Bravo, a la Msc. Norma López – Subgerencia Administrativa/ Técnico 2 de Talento Humano.

El 09 de junio de 2023, con Oficio N° 001 GG-Etep-SP-2023, el Ab Jonnatan Rojas Cabrera en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa al Ing. Eduardo Cevallos como Administrador de Contrato.

El 09 de junio de 2023, con Resolución Administrativa N° 005-2023-GG-Etep, el Ab Jonnatan Rojas Cabrera en calidad de Gerente General de EMPUDEPRO TENA-EP, designa a la Ing. Sara Ochoa como Fiscalizador.

El 13 de junio de 2023, con Memorando EMPUDEPRO-002-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita la documentación relevante para el cumplimiento de



actividades designadas en la Resolución Administrativa N° 005-2023-GG-Etep, al Abg. Jonnatan Rojas Cabrera - Gerente General.

El 15 de junio de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, informa el cambio de fiscalizador del contrato en la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena.

El 15 de junio de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador de Contrato, informa el cambio de administrador del contrato en la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común del Consorcio Tena.

El 13 de julio de 2023, se suscribió la Orden de Cambio N° 1, entre el Administrador, Fiscalizador y Contratista.

El 21 de julio de 2023, en la Resolución Administrativa N° 019A-2023-GG-Etep, el Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General, resuelve:

“Artículo 2.- Ratificar la Resolución Administrativa N° 004-2023-GG-Etep, de fecha 08 de junio de 2023. Esto es ratificar al Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo, portador de la cédula de ciudadanía N° 060230535-1, como Administrador de Contratos de la Empresa Municipal EMPUDEPRO TENA E.P”

El 09 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0023, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, solicita la recepción provisional de obra, al Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General.

El 14 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0024, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, ingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 22 de agosto de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0307-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita indicar si es procedente lo solicitado por el contratista del contrato 003-VH-Etep-2023, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 30 de agosto de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, presenta el Informe Técnico de Fiscalización respecto a la solicitud de Recepción Provisional de la obra, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.



El 05 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, notifica sobre la negativa del pedido de recepción provisional, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 05 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-051-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador del contrato, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 19 de septiembre de 2023, con Oficio Of-CT0039, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, realiza la contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador del contrato.

El 25 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-059-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, notifica sobre la negativa del pedido, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de septiembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0684-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita informe sobre liquidación del proyecto, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Of-CT0045, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, reingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 26 de septiembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0696-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-019-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-020-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita realizar nuevamente el recorrido en obra y verificar las observaciones mencionadas en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y



memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M para el día 26 de septiembre de 2023, al Ing. Santiago Ramírez – Socio del Consorcio Tena.

El 26 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-061-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita la presencia para el recorrido mencionado en el memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0696-M, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 28 de septiembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-022-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita una reunión de trabajo, al Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 06 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0807-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 05 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 06 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-024-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 10 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 11 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0852-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 06 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 11 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-026-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 17 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0864-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita criterio jurídico sobre las multas, a la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico.

El 16 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0050, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio EMPUDEPRO-064-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.



El 17 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0883-M, la Mgs. Lizbeth Paredes – Subgerente Jurídico, remite el Informe Jurídico Nro. 007-ETEP-2023, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 23 de octubre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0969-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe Técnico Nro. 07 para la recepción provisional, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 23 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-027-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 25 de octubre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0055, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, informa sobre la asistencia al recorrido de hoy 25 de octubre del 2023 a las 15hr Oficio Nro. EMPUDEPRO-027-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 25 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-075-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 26 de octubre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-028-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita el mantenimiento pertinente del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 27 de octubre de 2023, con Oficio Of-CT0059, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, remite el alcance al Oficio Of-CT0055 y contestación al informe 7, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-029-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, recuerda que es necesario hacer el ingreso de los bienes de los rubros que todavía no están instalados, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-029-2023-PI-SO, el Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-028-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



El 06 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0061, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, realiza un alcance al Oficio Nro. EMPUDEPRO-050-2023-PI-EC y Oficio Of-CT0039, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 07 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0063, el Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena, remite un alcance al Oficio Of-CT0031, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 08 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-030-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, da contestación al Oficio Of-CT0059, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 08 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0064, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, reingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 13 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-031-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 16 de noviembre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 15 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-032-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita de la manera más comedida realizar el recorrido de obra mencionado en el Oficio Nro. EMPUDEPRO-031-2023-PI-SO, el 20 de noviembre del 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 20 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1251-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, remite el Informe técnico Nro. 08, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 21 de noviembre de 2023, con Oficio Of-CT0069, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-030-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 22 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1269-M, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita la revisión de la planilla de liquidación, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



El 27 de noviembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1311-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 27 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-085-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, realiza la devolución de la planilla de liquidación, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 27 de noviembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-036-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevamente un recorrido el recorrido en obra y verificar las observaciones para el 01 de diciembre de 2023, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 14 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-037-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas del Rubro Nro. 86, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 18 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-038-2023-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, insiste en los documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas del Rubro Nro. 86, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 18 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1633-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se de atención al Informe Técnico Nro. 09 y Oficio Nro. EMPUDEPRO-037-2023-PI-SO, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-090-2023-PI-EC, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, solicita se de atención al pedido de la Fiscalizadora del proyecto, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Of-CT0074, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-090-2023-PI-EC, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 19 de diciembre de 2023, con Oficio Of-CT0075, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-038-2023-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.



El 20 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1663-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, Informa sobre la procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-Etep-2023, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 29 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-1766-M, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, informa procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-Etep-2023, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

El 15 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-001-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, informa sobre Resolución Administrativa N° 072-2024-GG-Etep, al Ing. Mauricio Supe - Procurador Común Consorcio Tena.

El 17 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-004-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes diecinueve (19) de enero del 2024, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 17 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-005-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes diecinueve (19) de enero del 2024, al Ing. Santiago Ramírez – Miembro del Consorcio Tena.

El 18 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-006-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, notifica sobre la suspensión del recorrido por disposiciones de la máxima autoridad en el Circular Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0028-C e informa sobre el recorrido que se realizará el día martes (23) veintitrés del 2024 a las 10:00 am, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 24 de enero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita los documentos de respaldo para verificar las especificaciones técnicas de los Rubros 63 y 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 25 de enero de 2024, con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2024-0273-M, la Ing. Sara Ochoa – Técnica 3 de Proyectos, remite información sobre el malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Eduardo Cevallos – Subgerente de Planificación, Infraestructura e Inversión.



El 29 de enero de 2024, con Oficio Of-CT0079, el Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, da contestación al Oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2024-PI-SO y Oficio Nro. EMPUDEPRO-008-2024-PI-SO, a la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador.

El 02 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-005-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevo recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día viernes cinco (05) de febrero del 2024 a las 18:00 pm, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 07 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-010-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se realice el mantenimiento respectivo en ciertas áreas del malecón, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 07 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-011-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se adjunte los documentos de respaldo del Rubro 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 15 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-012-2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, insiste se adjunte los documentos de respaldo del Rubro 71, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-013 -2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita se realice el mantenimiento pertinente del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.

El 16 de febrero de 2024, con Oficio Nro. EMPUDEPRO-014 -2024-PI-SO, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, solicita nuevo recorrido en obra para verificar el avance del proyecto “Mantenimiento del malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena” el día lunes diecinueve (19) de febrero del 2024 a las 18:00 pm, al Ing. Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena.



3. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

3.1 AVANCE ECONÓMICO

A la fecha la Entidad Contratante ha pagado al Contratista por planilla de avance de obra y anticipo los siguientes valores:

Concepto	Monto parcial (USD)	Monto acumulado (USD)	Porcentaje acumulado
Anticipo	173,326.10		
Planilla 01 de avance de obra	56,820.71	56,820.71	16.39%
Planilla 02 de avance de obra	136,746.16	193,566.87	55.84 %
Planilla 03 de avance de obra (liquidación)	En trámite		
Total a la fecha planillas (01 y 02):	193,566.87		

3.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

Concepto	Monto (USD)
Anticipo	173,326.10
Amortización del anticipo Nro. 01	28,410.35
Amortización del anticipo Nro. 02	68,373.08
Amortización del anticipo Nro. 03 (liquidación)	En trámite
Valor por devengar:	76,542.67

3.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO

Concepto	Monto parcial (USD)
Valor del contrato	346,652.19
Planilla 01 de avance de obra	56,820.71
Planilla 02 de avance de obra	136,746.16
Planilla 03 de avance de obra (liquidación)	En trámite
Saldo del contrato:	153,085.32

3.4 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Concepto	Monto	Fecha de pago
Valor del contrato	346,652.19	
Planilla 01 de avance de obra	56,820.71	30/10/2023
Planilla 02 de avance de obra	136,746.16	14/12/2023
Planilla 03 de avance de obra (liquidación)	En trámite	14/12/2023
Saldo del contrato:	153,085.32	



4. BASE NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Art. 71.- De las cláusulas obligatorias.- (Reformado por el num. 2 del Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 150-2S, 29-XII-2017; Sustituido por la Disp. Reformatoria Octava num. 2 de la Ley s/n, R.O. 311-S, 16-V-2023).- En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de quince (15) días.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

Las multas para la entidad contratante cumplirán estrictamente lo que establece esta Ley, además de las cláusulas contractuales, específicamente sobre las características de las prendas, las fechas de entrega y el plazo máximo de pago luego de haber recibido la obra, de conformidad con los plazos considerados para pagar la totalidad, establecidos en la Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos.

En caso de incurrir en este incumplimiento se aplicará lo establecido en el artículo 101 de esta Ley. El Servicio Nacional de Contratación Pública establecerá mecanismos electrónicos para la recepción de denuncias que versen sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos contractuales, para lo cual intervendrá en el ámbito de sus competencias como ente de control.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023

Cláusula Novena. - MULTAS:

Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000 calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema



Nacional de Contratación Pública, será responsabilidad del Administrador del Contrato el velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, así como el de adoptar todas las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones que tengan lugar por incumplimiento de las obligaciones del contratista/proveedor adjudicado.

Además de las multas establecidas en la normativa legal y en el contrato, el Administrador del contrato podrá notificar por escrito las siguientes:

- a) Multa por presentación tardía de la planilla en los plazos establecidos en el contrato. El día de recepción de planilla es el tercer día hábil posterior al período de ejecución. Multa equivalente al 5x1000 del valor del contrato por cada día de retraso.
- b) Por incumplimiento de las normas de mitigación de impactos ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional establecidas por la Empresa Pública Municipal “EMPUDEPRO TENA-EP” para el Proyecto, en lo que aplique. Multa equivalente al 1x1000 del monto del contrato principal por cada día de incumplimiento.
- c) Por incumplimiento de las disposiciones del Administrador del Contrato y/o paralización de la ejecución de la obra sin contar con la autorización escrita de la Empresa Pública Municipal “EMPUDEPRO TENA-EP”. Multa equivalente al 1x1000 del monto del contrato por cada día de incumplimiento.
- d) Por incumplimiento a lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA, en su Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.
- e) Las multas serán deducidas del valor de la planilla correspondiente al mes en que fueren aplicadas.
- f) Si el valor de las multas excede el valor equivalente al 5% del monto total de los contratos incluidos complementarios y/o adicionales, la Empresa Pública Municipal “EMPUDEPRO TENA-EP” podrá dar por terminado anticipada y unilateralmente de conformidad con el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

5. MULTAS

De acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: *“Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que*



se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato”.

5.1 ANÁLISIS

- Corte 29/12/2023

Desde el vencimiento del plazo contractual (09 de agosto de 2023) hasta la presente fecha (29 de diciembre de 2023), se tiene los siguientes días de mora:

Concepto	Monto
Fecha inicio de plazo contractual:	12 de mayo del 2023
Plazo contractual:	90 días
Fecha terminación del plazo contractual:	09 de agosto del 2023
Mora (09/08/2023 al 20/12/2023):	142 días

De acuerdo al expediente y los recorridos en obra, se ha constatado el siguiente avance hasta la presente fecha. Sin embargo, los rubros que no están instalados y/o que persisten las observaciones previo a la recepción provisional son: 56, 59, 63, 64, 67, 71.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
01	56	Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua

Las bombas que han sido instaladas en el túnel de agua son de 2 HP, por lo tanto, no cumple con las bombas requeridas en el rubro/descripción del contrato No. 003-VH-ETEP-2023 que son de 5 HP.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
02	59	Mantenimiento de bomba sumergible 5HP

Se ha realizado el mantenimiento de las bombas, sin embargo, el kit de reparación de bomba sumergible no es de 5 HP como especifica el APU.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
03	63	Luminaria LED 3W, RGB, IP 65 Software Programable

No estaba instalada la luminaria LED 3W, RGB, IP 65 Software Programable.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
04	64	Luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programable

No estaba instalada la luminaria LED 6W, RGB, IP 68 Software Programable.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
------	-----------	--------------------



05	67	Luminaria LED 30W, RGB, IP 68 Software Programable
----	----	--

No estaba instalada la Luminaria LED 30 W, RGB, IP 68 Software Programable.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
06	71	Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V

No estaban instalados los aires acondicionados.

Concepto	Monto (USD)	Estado
Planilla 01 de avance de obra	56,820.71	Pagado
Planilla 02 de avance de obra	136,746.16	Pagado
Planilla 03 de avance de obra (liquidación)	24,938.51	En trámite
Total:	218,505.38	

Teniendo un pendiente por ejecutarse en relación a la Orden de cambio N° 1:

Concepto	Monto (USD)	Observación
Monto	308,096.53	Orden de cambio N° 1
Total ejecutado	218,505.38	Planilla 01, 02 y 03
Pendiente por ejecutarse:	89,591.15	

Con lo antes expuesto, se recomienda aplicar la multa de 1 por 1000 sobre el porcentaje pendiente de obligaciones que se encuentran pendientes por ejecutarse.

Pendiente por ejecutarse	Valor por día	Multa (USD)
89,591.15	89.59	12,721.78

- Desde el 30/12/2023 al 21/02/2024

Desde el 30 de diciembre de 2023 al 21 de febrero de 2024, se tiene los siguientes días de mora:

Concepto	Monto
Fecha inicio de plazo contractual:	12 de mayo del 2023
Plazo contractual:	90 días
Fecha terminación del plazo contractual:	09 de agosto del 2023
Mora (30/12/2023 al 19/02/2024):	53 días

De acuerdo al expediente y los recorridos en obra, se ha constatado el siguiente avance hasta la presente fecha. Sin embargo, los rubros que no están instalados y/o que persisten las observaciones previo a la recepción provisional son: 56, 59, 63, 64, 67, 71:

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
01	56	Sum. e Inst. Bomba sumergible 5HP en tunel de agua



Las bombas que han sido instaladas en el túnel de agua son de 2 HP, por lo tanto, no cumple con las bombas requeridas en el rubro/descripción del del contrato No. 003-VH-ETEP-2023 que son de 5 HP.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
02	59	Mantenimiento de bomba sumergible 5HP

Se ha realizado el mantenimiento de las bombas, sin embargo, el kit de reparación de bomba sumergible no es de 5 HP como especifica el APU.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
03	63	Luminaria LED 3W, RGB, IP 65 Software Programable

En la verificación física se pudo constatar que están instaladas las luminarias, sin embargo, no se ha realizado el proceso de ingreso de bienes.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
04	64	Luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programable

En la verificación física se pudo constatar que no está colocada la luminaria LED 6W, RGBW, IP 68 Software Programable.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
05	67	Luminaria LED 30W, RGB, IP 68 Software Programable

En la verificación física se pudo constatar que no está colocada la luminaria LED 30W, RGBW, IP 68 Software Programable.

Ítem	Rubro No.	Rubro/ Descripción
06	71	Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V

En la verificación física se pudo constatar que están instalados solamente 2 aires acondicionados, sin embargo, no se ha realizado el proceso de ingreso de bienes.

Concepto	Monto (USD)	Estado
Planilla 01 de avance de obra	56,820.71	Pagado
Planilla 02 de avance de obra	136,746.16	Pagado
Planilla 03 de avance de obra (liquidación)	37,497.13	En trámite
Total:	231,064.00	

Teniendo un pendiente por ejecutarse en relación a la Orden de cambio N° 1:

Concepto	Monto (USD)	Observación
----------	-------------	-------------



Monto	308,096.53	Orden de cambio N° 1
Total ejecutado	231,064.01	Planilla 01, 02 y 03
Pendiente por ejecutarse:	77032.52	

Con lo antes expuesto, se recomienda aplicar la multa de 1 por 1000 sobre el porcentaje pendiente de obligaciones que se encuentran pendientes por ejecutarse.

Pendiente por ejecutarse	Valor por día	Multa (USD)
77032.52	77.032	4,082.59

- Síntesis

Período	Multa (USD)
09 de agosto de 2023 - 29 de diciembre de 2023	12,721.78
30 de diciembre de 2023 - 21 de febrero de 2024	4,082.59
09 de agosto de 2023 al 21 de febrero de 2024	16,804.37

6. CONCLUSIONES

- Una vez revisado y analizado el expediente (Planilla de avance de obra 01, 02 y 03 de liquidación) correspondiente al proyecto “Mantenimiento del Malecón San Juan de los Dos Ríos de Tena”, se concluye que el contratista ha incumplido con las obligaciones contractuales al no ejecutar los rubros contratados mediante Contrato 003-VH-ETEP-2023 suscrito con fecha 08 de mayo de 2023, entre la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP y CONSORCIO TENA representado legalmente por el Procurador Común Ing. Civil Mauricio Israel Supe Camino.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda solicitar el criterio jurídico y financiero a quién corresponda con la finalidad de actuar en conformidad a la Normativa Legal Vigente.
- Se recomienda al Administrador de contrato analizar y continuar con el trámite correspondiente en caso de ser procedente la multa sugerida, de acuerdo a las cláusulas del Contrato 003-VH-ETEP-2023, y la Normativa Legal Vigente.

Tena, 21 de febrero de 2024.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EMPUDEPRO TENA-EP



Ing. Sara Ochoa
FISCALIZADOR