



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Objeto del proceso: “ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA”

Código del proceso: CDC-GADMTENA-2025-003

Fecha de publicación: 16 DE JUNIO DE 2025

Tipo de contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA

Número de partida presupuestaria: No. 527 de fecha 25 de abril de 2025

Monto de la adjudicación: USD 24.941,00

Contratista / proveedor: INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA. REPRESENTADA LEGALMENTE POR ROBERTO CARLOS CARRERA GOMEZ

RUC: 1792246199001

Estado del proceso: En ejecución

Link de proceso del portal de compras públicas:

[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hul5pAi-MCGVzt0pZCkTT5dowaVUrDNoaLh78yM3apw,](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Hul5pAi-MCGVzt0pZCkTT5dowaVUrDNoaLh78yM3apw)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

- Contrato:** No. 042-GADMT-DPS-2025
Proceso: CDC-GADMTENA-2025-003
Proyecto: "ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA".
Monto: (USD 24.941,00) VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, NO INCLUYE IVA.
Consultor: INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Tena a los 9 días del mes de diciembre del años 2025, de conformidad a los Art. 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (R-LOSNCPP), se celebra la presente Acta de Entrega Recepción del Producto 1 del Contrato No. 042-GADMT-DPS-2025, perteneciente al "ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA", en presencia del Ing. Steven Adrián Rueda Rodríguez (Administrador del Contrato), Ing. José Luis Sánchez Dahua Fiscalizador de la Consultoría y por otra parte el Ing. Roberto Carlos Carrera Gómez, Representante Legal de IFCON CIA. LTDA. en calidad de Contratista, con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a realizar el Acta de Entrega Recepción Definitiva, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

2. ANTECEDENTES:

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículos 43, 44, 45, del Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la entidad contratante, contempla la contratación del "ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA".

Mediante informe de determinación de la necesidad, de fecha 23 de abril de 2025, por el Ing. Geovany Navarrete – Director de Agua Potable y Alcantarillado, indica que, "La comunidad de Alto Ongota está conformada en su gran mayoría de personas de nacionalidad kichwa, quiere no disponen de alcantarillado fluvial o sanitario, ocasionando que al ya estar consolidado tengan problemas con el manejo de las aguas residuales".

Según certificación presupuestaria No. 527 de fecha 25 de abril de 2025, suscrito por el Lic. Jhon Chichanda – Director Financiero, certifica que cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias: partida 730605, con nombre "Estudio y Diseño de Proyectos".



Mediante Resolución GADMT-A-2025-0137-R, de fecha 29 de abril de 2025, la máxima autoridad del Cantón Ab. Jimmy Reyes – Alcalde resuelve: "Artículo 1.- Autorizar el inicio del proceso de Consultoría Contratación Directa, código Nro. CSC- GADMTENA-2025-003... Artículo 4.- Invitar a INGENIERIA FISCALIZACIÓN Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA."

Mediante Acta de Calificación de Ofertas No. 004 de fecha 06 de mayo de 2025 se realiza la CALIFICACIÓN DE OFERTAS, recomendando la negociación con IFCON CIA. LTDA. quien obtuvo el mayor puntaje de 100,00 Puntos.

Según Resolución No. GADMT-SC-2025-0038-R de fecha 26 de mayo de 2025 suscrito por la Sra. María Regina Álvarez Arcentales ALCALDESA (S), Resolvió: "Artículo. 1.- Adjudicar el contrato a la empresa INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA. Artículo. 2.- Designar como Administrador del contrato, al Ing. Steven Adrián Rueda Rodríguez".

El 16 de junio de 2025, se suscribió el Contrato No. 042-GADMT-DPS-2025, producto del proceso CDC-GADMTENA-2025-003, por un valor de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100 DÓLARES (USD 24.941,00), y un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días.

Con RESOLUCIÓN Nro. GADMT-SC-2025-0075-R de fecha 22 de julio de 2025, la Sra. Regina Álvarez, Alcaldesa Subrogante, designó como Fiscalizador al Ing. José Luis Sánchez Dahua.

Con Memorando Nro. GADMT-UPT-2025-0877-M de fecha 08 de julio de 2025, la Lcda. Jessica Carolina Suarez Encalada notifica la entrega del anticipo.

El 08 de julio de 2025, se suscribió el ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍA.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO No.	042-GADMT-DPS-2025
OBJETO	"ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA"
No. DE PROCESO	CDC-GADMTENA-2025-003
FECHA DE FIRMA	16 DE JUNIO DE 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CANTÓN TENA, ALTO ONGOTA
MONTO DEL CONTRATO	USD 24.941,00 SIN INCLUIR IVA
CONTRATANTE	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA
PLAZO VIGENCIA	120 DÍAS (60 DÍAS FASE 1 + 60 DÍAS FASE 2)
VALOR ANTICIPO (50%)	USD 12.470,50
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2025



4. CONDICIONES OPERATIVAS

El Contratista presentó los productos de la Fase 1 y Fase 2, como se indica a continuación:

PRODUCTOS FASE 1

PRODUCTOS SOLICITADOS SEGÚN TDRS – FASE 1	PRODUCTOS RECIBIDOS	CUMPLE / NO CUMPLE
FASE 1: PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		SI CUMPLE
1. Diagnóstico de la situación actual y recopilación de información.	TOMO 1 "FASE 1", Información básica del Proyecto / Evaluación y Diagnósticos de los Sistemas Existentes	SI
2. Análisis de alternativas y selección de la alternativa óptima.	TOMO 1 "FASE 1", Análisis de las alternativas y selección de la alternativa óptima (Pluvial y Sanitario)	SI
3. Informe de revisión de las alternativas por fiscalización.	Informe de revisión de las alternativas por fiscalización ⁴⁶	SI
4. Acta de socialización de las alternativas.	TOMO 1 "FASE 1", Actas de Socialización	SI
5. Estudio de factibilidad de alternativas (mínimo 2).	TOMO 1 "FASE 1", Estudio de factibilidad de alternativas	SI
ANEXOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		SI CUMPLE
Estudios Socioeconómicos	TOMO 1 "FASE 1", Anexo I, II y III (Encuestas y Matrices)	SI
Estudios Topográficos	TOMO 1 "FASE 1", Estudio Topográfico, Libreta y Planos	SI
Estudios Hidrológicos	TOMO 1 "FASE 1", Estudios Hidrológicos	SI
Estudios Geológicos y de Suelos	TOMO 1 "FASE 1", Estudios Geológicos, Geotécnico y de Suelo	SI
Certificación Ambiental	TOMO 1 "FASE 1", Categorización y Certificado de Intersección	SI
Planos de Alternativas	TOMO 1 "FASE 1", Planos de Alternativas 1 y 2 (Pluvial y Sanitario)	SI

PRODUCTOS FASE 2

PRODUCTOS SOLICITADOS SEGÚN TDRS – FASE 2	PRODUCTOS RECIBIDOS	CUMPLE / NO CUMPLE
SECCIÓN I	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.1 Información básica del proyecto	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE



Anexo I. Encuesta socio económica tipo	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo II. Encuestas socioeconómicas Alto Ongota	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo III. Matriz de encuestas socioeconómicas	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.2 Evaluación y diagnóstico de los sistemas existentes	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.3 Bases y parámetros de diseño	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Análisis Poblacional	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.4 Análisis de Cuerpo Receptor	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Informe de Laboratorio	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.5 Estudio Topográfico	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Libreta Topográfica	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo II. Planos Topográficos	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo III. Puntos estáticos	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.6 Estudio Hidrológico	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Hoja de Cálculo de Método Racional	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.7 Estudio Geológico, Geotécnico y de Suelos	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.8 Evaluación Económica y Financiera	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.9 Indicación de interferencias con otros servicios y legalización de terrenos	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.10 Informe Ambiental y Viabilidad técnica	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Matriz de Leopold	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.11 Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad del Sistema	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Informe de riesgos Ongota	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
1.12 Acta de Socialización de Alternativas	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Registro de Socialización Ongota	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
SECCIÓN II – AASS	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
2.1 Informe Diseño Definitivo	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
2.2 Memoria Diseño Hidráulico	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Cálculos Hidráulicos AASS	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
2.3 Memoria Diseño Estructural	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Modelaciones Estructurales	TOMO I "FASE 2"	SI CUMPLE
2.4 Presupuesto AASS	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Presupuesto AASS	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo II. Análisis precios unitarios	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo III. Valor agregado ecuatoriano	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo IV. Cronograma valorado	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo V. Fórmula Polinómica	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo VI. Cuadrilla Tipo	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE



Anexo VII. Lista de Materiales	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo VIII. Mano de obra	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo IX. Herramienta Menor y Equipo Mínimo	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo X. Volúmenes de Obras AASS	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo XI. Especificaciones Técnicas AASS	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
2.5 Manual de Operación y Mantenimiento	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Manual de Operación y Mantenimiento de Redes de Alcantarillado	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo II. Manual de Operación y Mantenimiento PTAR	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
2.6 Formato SEMPLADES	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
2.7 Juego de planos definitivos	TOMO II "FASE 2"	SI CUMPLE
SECCIÓN III – AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.1 Informe Diseño Definitivo	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.2 Memoria Diseño Hidráulico	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Hojas de Cálculo AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.3 Presupuesto AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo I. Presupuesto AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo II. Análisis precios unitarios	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo III. Valor agregado ecuatoriano	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo IV. Cronograma valorado	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo V. Fórmula Polinómica	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo VI. Cuadrilla Tipo	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo VII. Lista de Materiales	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo VIII. Mano de obra	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo IX. Herramienta Menor y Equipo Mínimo	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo X. Volúmenes de Obras AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
Anexo XI. Especificaciones Técnicas AALL	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.4 Manual de Operación y Mantenimiento	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.5 Formato SEMPLADES	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE
3.6 Juego de planos definitivos	TOMO III "FASE 2"	SI CUMPLE

5. LIQUIDACIÓN ECONOMICA

5.1. La forma de pago se realizará de la siguiente manera: Se otorgará un anticipo del 50%.

5.2. El 50% restante de la siguiente forma:

5.2.1 Fase 1 a los 60 días se cancelará un 40% del valor del contrato, al total de los productos esperados en esta fase, aprobada por Fiscalización y Administración del Contrato.



NO. DE PRODUCTO	DETALLE DE PRODUCTO	PORCENTAJE PAGO	MONTO
FASE 1	Diagnóstico, Alternativas, Factibilidad, Socialización y Estudios Básicos.	40%	USD 9.976,40
FASE 2	Diseños definitivos AASS y AALL	60%	USD 14,964.60

PLANILLA 1- FASE 1

CONTRATO No. 042-GADMT-DPS-2025	VALORES DE LIQUIDACIÓN
Precio del Contrato	USD 24.941,00
Anticipo entregado (50%)	USD 12.470,50
Planilla N°1 (40%)	USD 9.976,40
Amortización del Anticipo	USD 4.988,20
Multa	USD 0.00
Valor Líquido por pagar	USD 4.988,20
Saldo pendiente de ejecutar (Fase 2 - 60%)	USD 14.964,60

PLANILLA 2- FASE 2

CONTRATO No. 042-GADMT-DPS-2025	VALORES DE LIQUIDACIÓN
Precio del Contrato	USD 24.941,00
Anticipo entregado (50%)	USD 12.470,50
Planilla N°2 (60%)	USD 14,964.60
Amortización del Anticipo	USD 7.482.30
Multa	USD 0.00
Valor Líquido por pagar	USD 7.482.30
Anticipo por devengar	USD 0.00

6. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

El plazo para la ejecución de la FASE 1 es de 60 DÍAS calendario contados a partir de la notificación del depósito del anticipo.

CONCEPTO	FECHA / VALOR	OBSERVACIÓN
FECHA INICIO PLAZO	09 DE JULIO DE 2025	Día siguiente notificación anticipo
PLAZO FASE 1 (60 DÍAS)	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha contractual máxima entrega Fase 1
FECHA ENTREGA REAL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Primera entrega (dentro del plazo)
DÍAS UTILIZADOS	57 DÍAS	Cumple plazo contractual

El plazo para la ejecución de la FASE 2 es de 120 DÍAS calendario contados a



partir de la notificación del depósito del anticipo.

CONCEPTO	FECHA / VALOR	OBSERVACIÓN
FECHA INICIO PLAZO	09 DE JULIO DE 2025	Día siguiente notificación anticipo
PLAZO FASE 2 (120 DÍAS)	06 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha contractual máxima entrega Fase 2
FECHA ENTREGA REAL	31 DE OCTUBRE DE 2025	Segunda entrega (dentro del plazo)
DÍAS UTILIZADOS	114 DÍAS	Cumple plazo contractual

7. REVISIÓN FINAL DE LA CONSULTORÍA

ÍTEMS	FECHA	DOCUMENTO SOPORTE
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16/06/2025	Contrato No. 042-GADMT-DPS-2025
NOTIFICACIÓN ANTICIPO	08/07/2025	Memorando Nro. GADMT-UPT-2025-0877-M
ACTA DE INICIO	08/07/2025	Acta de Inicio de Consultoría
DESIGNACIÓN FISCALIZADOR	22/07/2025	Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0075-R
ENTREGA PRODUCTOS FASE 1	04/09/2025	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0948 M
SOLICITUD CAMBIO PERSONAL	08/09/2025	OFICIO No. 08.09.2025.01-CO
APROBACIÓN PERSONAL	23/09/2025	Memorando Nro. GADMT-UOA-2025-0317-M
OBSERVACIONES TÉCNICAS FASE 1	25/09/2025	Oficio. ADM-ALTOONGOTA-002
REINGRESO CORRECCIONES	13/10/2025	OFICIO No. 03.10.2025.01-CO
INFORME APROBACIÓN FASE 1	14/10/2025	Memorando Nro. GADMT-UOA-2025-0340-M
PRESENTACIÓN PLANILLA 1	24/10/2025	Planilla de Consultoría N 1
PRESENTACIÓN PLANILLA 2	31/10/2025	Planilla de consultoría N 2
APROBACIÓN DE FASE 2 FISCALIZACIÓN	04/12/2025	Memorando Nro. GADMT-UOA-2025-0413-M

8. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena: el Administrador de Contrato, **Ing. Steven Adrián Rueda Rodríguez**, Fiscalización del GAD Municipal, **Ing. José Luis Sánchez Dahua**, proceden a recibir todos los productos del Contrato "ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALTO ONGOTA TENA Y CIUDAD DE TENA", entregado por parte del Contratista: **INGENIERIA FISCALIZACION Y**



CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.; dejando constancia que se recibió el mismo acorde a las características estipuladas en los Términos de Referencia, Pliegos, Oferta y Contrato.

9. ACEPTACIÓN DE PARTES

Para constancia de lo estipulado, las partes aceptan libre y voluntariamente las cláusulas expuestas anteriormente, declarando que nada tienen que reclamarse mutuamente en el futuro ya que han cumplido con todas sus obligaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y estipulaciones contractuales; para fe y constancia de su aceptación a lo pactado en la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, las partes firman el presente instrumento y contenido legal en la ciudad de Tena, a los 9 días del mes de diciembre de 2025.

Ing. Steven Adrián Rueda Rodríguez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Roberto Carlos Carrera Gómez
GERENTE GENERAL IFCON CIA. LTDA. - CONTRATISTA