



## **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**Objeto del proceso:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.

**Código del proceso:** CDC-GADMTENA-2025-004

**Fecha de publicación:** 11 DE JUNIO DE 2025

**Tipo de contratación:** CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA

**Número de partida presupuestaria:** No. 542 de fecha 29 de abril de 2025

**Monto de la adjudicación:** USD. 39.974,58

**Contratista / proveedor:** SUAREZ SANTIANA FREDDY ORLANDO

**RUC:** 1721792867001

**Estado del proceso:** En ejecución

**Link de proceso del portal de compras públicas:**

[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rZa-55sgrMYBxELx6IFFfnROW11o8yf0UcOA9HqTtSM,](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rZa-55sgrMYBxELx6IFFfnROW11o8yf0UcOA9HqTtSM)

Fecha: 23/12/2025

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA FASE I****DATOS GENERALES**

<b>Contrato</b>	CONSULTORIA DIRECTA CDC-GADMTENA-2025-004
<b>Objeto del contrato</b>	"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"
<b>Contratista</b>	SUAREZ SANTIANA FREDDY ORLANDO con Ruc: 1721792867001
<b>Administrador del contrato</b>	ING. CIVIL STEVEN RUEDA
<b>Monto</b>	USD 39.974,58, NO INCLUYE IVA.
<b>Plazo del contrato</b>	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 120 DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.
<b>Fecha de contrato</b>	27 DE AGOSTO DEL 2025.
<b>Anticipo entregado</b>	50 % (USD.19,987.29), NO INCLUYE IVA
<b>Fecha de inicio</b>	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
<b>Fecha de fin</b>	7 DE ENERO DEL 2026
<b>Plazo de entrega de fase 1</b>	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025
<b>Fecha de entrega de fase 2</b>	7 DE ENERO DEL 2026

En la ciudad de Tena, a los 23 días del mes de diciembre de 2025, se reúnen, por una parte, el GAD MUNICIPAL DE TENA, representado en este acto por el Mgs. Steven Rueda, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; y, por otra parte, el Ing. Freddy Orlando Suarez Santiana, con RUC 1721792867001, en calidad de CONTRATISTA (CONSULTOR), con el objeto de suscribir la presente Acta de Recepción Parcial correspondiente a la FASE 1 del contrato de consultoría.

**ANTECEDENTES**

Según Resolución No. GADMT-A-2025-0256-R de fecha 29 de julio de 2025 suscrito por el Mgs. Jimmy Reyes – ALCALDE, Resolvió: "Artículo. 1.- Adjudicar el contrato al Señor SUAREZ SANTIANA FREDDY ORLANDO. con Ruc: 1721792867001, del proceso de Consultoría Contratación Directa, código Nro. CDC-GADMTENA-2025-004, con el objeto de contratación "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", por haber cumplido con los requisitos técnicos, legales y económicos solicitados en el pliego, el precio que la entidad contratante pagará al proveedor adjudicado será el valor USD 39,974.58 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA sin incluir IVA.

El 27 de agosto del 2025 se suscribió el contrato No. 064-GADMT-DPS-2025 producto del proceso CDC-GADMTENA-2025-004, para el "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" por un monto USD. 39.974,58.

Mediante ACTA / ORDEN DE INICIO DE CONSULTORIA, se procedió a notificar el inicio del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, donde se estableció que el inicio del plazo contractual es el 9 de septiembre de 2025.

Mediante Oficio: 14-AP-FS-2025 de 17 de noviembre de 2025, el consultor Ing. Freddy Suarez, realiza la entrega del producto 1 con sus respectivos anexos, para su análisis y aprobación.

### **FORMA DE PAGO**

Los pagos del presente contrato se realizarán de la siguiente forma:

La forma de pago se realizará de la siguiente manera: Se otorgará un anticipo del 50%. El anticipo se cancelará en un plazo de 15 días contados desde la suscripción del contrato conforme lo establece el artículo 71 de la LOSNCP, previa presentación de las garantías correspondientes; mismo que se amortizará de conformidad con lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP.

El saldo del valor de la consultoría, es decir el 50% será pagado de la siguiente forma:

- 40% a la entrega y aprobación de la Fase I.
- 60% a la entrega y aprobación de la Fase II.

De cada pago se devengará el porcentaje proporcional del anticipo entregado.

La administración de contrato emitirá un informe de aprobación para el pago de cada fase y hará el correspondiente seguimiento para dicho pago al consultor/a, el tiempo del proceso y trámite de pago no afectará la continuidad de los estudios ni el plazo. Para efectos de retenciones garantías o cualquier otro impuesto o gravamen, el consultor/a se sujetará a las leyes vigentes al respecto.

### **ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA 01**

NUMERO DE PLANILLA:	01
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Del 9 de septiembre al 17 de noviembre de 2025
FECHA INICIO DE CONSULTORÍA:	9 de septiembre de 2025
FECHA DEBIÓ PRESENTAR PLANILLA 1	8 de noviembre de 2025
FECHA PRESENT. DE PLANILLA 01:	17 de noviembre de 2025
MONTO PLANILLA 01:	15,989.83 USD
VALORES DE LOS DESCUENTOS:	7,994.92 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)
DÍAS POR MORA EN ENTREGA	9 DÍAS
MULTA DIARIA	15.99 USD/día
MULTA POR MORA	143.91 USD
VALOR A PAGAR:	7,851.00 USD

**LIQUIDACION DE PLAZOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA 01**

PLAZO CONTRACTUAL	120 DÍAS	100.00%
FECHA DE PLAZO PROYECTO "FASE 1"	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025	50.00%
FECHA DE ENTREGA "FASE 1"	17 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
TIEMPO UTILIZADO AL 17 DE JUNIO DEL 2025	69 DIAS	57.5%

**RESUMEN ECONOMICO**

VALOR CONTRATADO DE CONSULTORÍA	US\$ 39,974.58
VALOR ANTICIPO DE CONSULTORÍA 40%	US\$ 19,987.29

**PLANILLAS EJECUTADAS**

VALOR PLANILLA N°1 CONSULTORÍA "FASE 1"	US\$ 15,989.83	40%
TOTAL	US\$ 31,998.64	100%

**ANTICIPO DEVENGADO**

DEVENGADO EN LA PLANILLA 01	US\$ 7,994.92
TOTAL, DEVENGADO	US\$ 7,994.92
ANTICIPO POR DEVENGAR	US\$ 11,992.37

**LIQUIDACIÓN ECONOMICA**

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 39,974.58
PLANILLA DE AVANCE 01	\$ 15,989.83
VALOR ANTICIPO DEVENGADO 50%	\$ 7,994.92
MULTA POR MORA	\$ 143.91
VALOR A PAGAR	\$ 7,851.00

**PRODUCTOS PRESENTADOS**

PRODUCTOS FASE 1	UBICACIÓN DEL PRODUCTO
ETAPA 1	TOMO 1 "FASE 1", Diagnostico
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	TOMO 1 "FASE 1", Salud Pública
1.-Diagnóstico de la situación actual	TOMO 1 "FASE 1", Recopilación y análisis de la información existente
2.-Análisis de alternativas y selección de la alternativa óptima	TOMO 1 "FASE 1", Infraestructura sanitaria básica

3.- Categorización y certificado de intersección del proyecto de acuerdo a la Legislación Ambiental Vigente.	TOMO 1 "FASE 1", BASES Y PARÁMETROS DE DISEÑO – ALCANTARILLADO SANITARIO
4.-Informe de revisión de las alternativas por el Administrador de contrato	TOMO 1 "FASE 1", Período de diseño
5.-Acta de socialización de las alternativas (participación: GAD, Comunidad, Consultor, Administrador)	TOMO 1 "FASE 1", Áreas de servicio
6.-Estudio de factibilidad de alternativas (mínimo 2)	TOMO 1 "FASE 1", Estudios demográficos
	TOMO 1 "FASE 1", Demanda futura del servicio de Alcantarillado Sanitario
	TOMO 1 "FASE 1", Demanda futura del servicio de Alcantarillado Pluvial
	TOMO 1 "FASE 1", Comparación entre la oferta y la demanda
	TOMO 1 "FASE 1", Levantamiento de información socio-económica
	TOMO 1 "FASE 1", Planteamiento y análisis de alternativas
	TOMO 1 "FASE 1", Anexo A Informe de riesgos
	TOMO 1 "FASE 1", Categorización y Certificado de Intersección de Proyecto.
	TOMO 1 "FASE 1", Actas de Socialización
	TOMO 1 "FASE 1", Actas de Socialización

### Conclusiones

Luego de la revisión de la de la "FASE 1" del "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN COMUNIDADES DE LAGARTOCOCHA, PUMAYACU, UCHUCULIN, LAS PALMAS, GUINEA CHIMBANA DE LA PARROQUIA PANO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", CONTRATO No. 064-GADMT-DPS-2025, se recibe los productos de la "FASE 1".

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad, las partes suscriben la presente Acta:



Mgs. Steven Rueda Rodríguez  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Ing. Freddy Orlando Suarez Santiana  
**CONTRATISTA / CONSULTOR RUC: 1721792867001**