



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO"

UBICACION: COMUNIDAD 20 DE ENERO

1. COMPARECIENTES.

En la ciudad de Tena a los 27 días del mes de marzo de 2025, el Ingeniero Holguer Chagcha, Administrador del Contrato, como representante del "GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA" y por otra parte el CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO representado legalmente por el Ing. German Vinicio Coello López con RUC: 1591728708001, en calidad de contratista, se constituye en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a la RECEPCIÓN PROVISIONAL de los mismos, para el efecto se hace constar lo siguiente.

2. DATOS GENERALES.

PROCESO:	MENOR CUANTIA EN OBRA
CODIFICACION:	MCO-GADMTENA-2024-005
CONTRATO No.	092-GADMT- 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO"
UBICACION:	COMUNIDAD 20 DE ENERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO
REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN VINICIO COELLO LOPEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. CIVIL HOLGUER CHAGCHA - GADMT
FISCALIZACION DE OBRA:	ING. BRYAN VALIENTE - GADMT
FISCALIZACION AMBIENTAL:	ING. PATRICIO ESPINOZA – GADMT
FECHA SUSCRIP. CONTRATO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
MONTO DEL CONTRATO:	USD 68551.44 SIN IVA
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50 %
MONTO DEL ANTICIPO:	USD 34275.72 SIN IVA
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán el 50% en calidad de anticipo y el valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra



presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por el administrador del contrato y fiscalización.

FECHA DE INICIO DEL PLAZO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL: 90 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL: 20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA SUSPENSION DE LA OBRA:
SUSPENSIONES O PRORROGAS:
FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:

3. ANTECEDENTES

Mediante contrato de construcción celebrado entre el "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA" y el CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO, representado legalmente por el Ingeniero GERMAN V. COELLO L. en calidad de contratista, con fecha 28 de octubre de 2024, por el valor de 68551.44 USD (Sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y uno con 44/100 dólares, NO INCLUYE IVA), se conviene en celebrar el contrato para realizar el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO".

De acuerdo a Memorando Nro. GADMT-UPT-2024-1518-M, de fecha 22 de noviembre de 2024, suscrito por la Lcda. Jessica Carolina Suarez Encalada-Coord. Unidad Operativa de Tesorería, informando que con fecha 22 de noviembre de 2024, el CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO representado legalmente por el Ingeniero GERMAN V. COELLO L., recibió el anticipo por el valor de USD. 34,275.72 que corresponde al 50.0 % del valor del contrato.

Con fecha 23 de noviembre de 2024, se suscribe el acta de inicio de obra para la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO".

En Oficio N°. OFC-01.03.02.2025-CC, ingresado con fecha 03 de febrero de 2025, dirigido a la Máxima Autoridad, el CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO, representado legalmente por el ING. GERMAN V. COELLO L., contratista del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO", comunica haber concluido los trabajos y solicita delegue a quien corresponda realizar la diligencia y trámite para efectuar la recepción provisional. En Memorando Nro. GADMT-A-2025-0271-MEMO el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño – Alcalde de Tena, solicita se proceda con la recepción de la obra.



4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

De la inspección realizada por las partes que suscribe, salvo vicio oculto de construcción que a momento no puede ser notado, se desprende que los trabajos analizados han sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas, diseño y normas con la que fueron contratadas; su control pormenorizado en la etapa de construcción, le permite concluir que el avance físico se ha realizado dentro del período programado, al igual que en las cantidades, y calidades necesarias para la culminación del proyecto.

Previo a la suscripción de Recepción Provisional, se observa que las partes visibles de la obra presentan buen aspecto en general y de limpieza, al punto de permitir ser recibida sin objeción de ninguna naturaleza.

5. CONDICIONES OPERATIVAS

Cada uno de los rubros contratados se encuentra terminado y cuantificados a satisfacción de las partes.

1. - DE LA CONSTRUCCION

Ninguna.

2. - INCREMENTOS O DISMINUCION DE VOLUMENES DE OBRA

Se ha concluido la obra con el 97.74% del monto contratado sin mayores inconvenientes, previo consenso entre Administrador de contrato, contratista y fiscalización.

3. – OTROS

Ninguna.

6. CONSTANCIA FISICA: TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos cuyos rubros, cantidades de obras contratadas y ejecutada, precios unitarios y costos totales, realizado en el sitio de la obra se detallan a continuación:



RUBROS CONTRATADOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
PRELIMINARES					
1	PICADO DE PISO EXISTENTE EN CANCHA	M2	541.49	2.60	1,407.87
2	CONTRAPISO PARA CANCHA	M2	529.61	17.62	9,331.73
3	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	529.61	1.64	868.56
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA					
4	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	630.00	0.98	617.40
5	ACERO DE REFUERZO	KG	142.27	2.30	327.22
6	PORTICO DE PERFILES DE ACERO	KG	4,340.68	3.70	16,060.52
7	PERFILES G EN CUBIERTA	KG	1,948.00	2.47	4,811.56
8	CUBIERTA GALVALUME O SIMILAR	M2	768.47	16.99	13,056.31
9	CANAL COLECTOR DE AA.LL	ML	65.00	8.84	574.60
10	BAJANTES DE AA.LL	ML	40.00	8.51	340.40
11	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	100.00	9.36	936.00
12	CAJAS DE REVISION	U	6.00	59.05	354.30
SEÑALIZACION, ARCOS Y AROS, ILUMINACION					
13	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	251.76	0.78	196.37
14	JUEGO DE AROS Y ARCOS (INSTALADOS)	U	2.00	935.93	1,871.86
15	SUM.e INSTAL LUMINARIA HIGHBAY 200W,100-277V, 27000LM, IP65	PTO	6.00	283.08	1,698.48
16	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO	U	1.00	63.89	63.89
17	PUESTA A TIERRA SIMPLE	U	1.00	62.78	62.78
GRADERIO					
18	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	2.97	12.56	37.30
19	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	15.39	159.76	2,458.71
20	HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm	M3	13.35	316.93	4,231.02
21	ACERO DE REFUERZO	KG	1,336.67	2.30	3,074.34
22	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	110.40	15.24	1,682.50
23	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	228.84	11.23	2,569.87
24	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRAS (VERT. Y HORIZ.)	M3	1.05	232.01	243.61
25	ESPOLVOREADO Y ALISADO DE PISO 1:3 (EN LOSETA DE GRADERIO)	M2	115.33	1.56	179.91
26	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	228.84	6.53	1,494.33

RUBROS EJECUTADOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANT.	IMPORTE	% AVANCE
			UNITARIO	TOTAL	TOTAL	
PRELIMINARES						
1	PICADO DE PISO EXISTENTE EN CANCHA	M2	2.60	526.88	\$ 1,369.89	97.30%
2	CONTRAPISO PARA CANCHA	M2	17.62	515.30	\$ 9,079.59	97.30%
3	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	1.64	515.30	\$ 845.09	97.30%
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA						
4	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	0.98	630.00	\$ 617.40	100.00%
5	ACERO DE REFUERZO	KG	2.30	153.01	\$ 351.91	107.55%
6	PORTICO DE PERFILES DE ACERO	KG	3.70	4,045.91	\$ 14,969.87	93.21%
7	PERFILES G EN CUBIERTA	KG	2.47	1,998.36	\$ 4,935.96	102.59%
8	CUBIERTA GALVALUME O SIMILAR	M2	16.99	768.00	\$ 13,048.32	99.94%
9	CANAL COLECTOR DE AA.LL	ML	8.84	64.00	\$ 565.76	98.46%
10	BAJANTES DE AA.LL	ML	8.51	36.30	\$ 308.91	90.75%
11	TUBERIA PVC 110mm DESAGUE	ML	9.36	95.41	\$ 893.04	95.41%
12	CAJAS DE REVISION	U	59.05	6.00	\$ 354.30	100.00%
SEÑALIZACION, ARCOS Y AROS, ILUMINACION						
13	SEÑALIZACION Y PINTURA DE CANCHA	ML	0.78	257.90	\$ 201.16	102.44%
14	JUEGO DE AROS Y ARCOS (INSTALADOS)	U	935.93	2.00	\$ 1,871.86	100.00%
15	SUM.é INSTAL LUMINARIA HIGHBAY 200W,100-277V, 27000LM, IP65	PTO	283.08	6.00	\$ 1,698.48	100.00%
16	CAJA TERMICA DE CONTROL 2 PUNTOS CON NEUTRO	U	63.89	1.00	\$ 63.89	100.00%
17	PUESTA A TIERRA SIMPLE	U	62.78	1.00	\$ 62.78	100.00%
GRADERIO						
18	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	12.56		\$ -	
19	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	159.76	15.00	\$ 2,396.40	97.47%
20	HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm	M3	316.93	11.91	\$ 3,774.64	89.21%
21	ACERO DE REFUERZO	KG	2.30	1,198.75	\$ 2,757.13	89.68%
22	MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm	M2	15.24	130.36	\$ 1,986.69	118.08%
23	ENLUCIDO PALETEADO FINO (MAMPOSTERIA)	M2	11.23	254.73	\$ 2,860.62	111.31%
24	HORMIGON SIMPLE EN RIOSTRAS (VERT. Y HORIZ.)	M3	232.01	0.89	\$ 206.49	84.76%
25	ESPOLVOREADO Y ALISADO DE PISO 1:3 (EN LOSETA DE GRADERIO)	M2	1.56	109.13	\$ 170.24	94.62%
26	PINTURA DE CAUCHO (INCLUYE EMPASTE)	M2	6.53	246.65	\$ 1,610.62	107.78%
			TOTAL USD.	TOTAL	\$ 67,001.04	97.74%



Se realizó la "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO", manteniendo las medidas de seguridad, supervisadas con la asistencia técnica en la parte constructiva según la programación del proyecto.

7. – LIQUIDACION DE PLAZO

FECHA DE CONTRATO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1	05 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTACION OFICIO PLLA No. 1	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2	05 DE ENERO DE 2025
FECHA PRESENTACION OFICIO PLLA No. 2	03 DE ENERO DE 2025
FECHA VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 3	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTACION OFICIO PLLA No. 3	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL	20 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO CONTRATADO:	90 DIAS
SUSPENSION DE OBRA:	0 DIAS
PRORROGA:	0 DIAS

8. LIQUIDACION ECONOMICA: PAGOS Y DESCUENTOS REALIZADOS

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No1 DE AVANCE DE OBRA

NUMERO DE PLANILLA:	1 (avance de obra)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	23 NOVIEMBRE - 30 noviembre / 2024
FECHA INICIO DE OBRA:	23 de noviembre de 2024
FECHA CORTE PLANILLA 1:	30 de noviembre de 2024
MONTO DE PLANILLA 1:	19,824.33
VALORES DE LOS DESCUENTOS:	9,912.17 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)
MULTA POR PRESENT. DE PLANILLA	71.55
LIQUIDO CANCELAR CONTRAT:	9,840.61

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No2 DE AVANCE DE OBRA

NUMERO DE PLANILLA:	2 (avance de obra)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	01 DICIEMBRE - 31 DICIEMBRE / 2024	
FECHA INICIO DE OBRA:	23 de noviembre de 2024	56,521.62
FECHA CORTE PLANILLA 2:	31 de diciembre de 2024	
MONTO DE PLANILLA 2:	36,697.29	
VALORES DE LOS DESCUENTOS:	18,348.65 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	
LIQUIDO CANCELAR CONTRAT:	18,348.64	

ASPECTOS CONSIDERADOS PLANILLA No3 DE LIQUIDACIÓN

NUMERO DE PLANILLA:	3 (liquidación)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	01 DE ANERO A 31 DE ENERO/2025
FECHA INICIO DE OBRA:	22 de noviembre de 2024
FECHA CORTE PLANILLA 3:	31 de enero de 2025
MONTO DE PLANILLA 3:	10,479.42
VALORES DE LOS DESCUENTOS:	6,014.90
LIQUIDO CANCELAR CONTRAT:	4,464.52



LIQUIDACIÓN DEL PLAZO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PLANILLA 2

FECHA SUSCRIP. DEL CONTRATO:	28 de octubre de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	22 de noviembre de 2024
FECHA INICIO DE LA OBRA	23 de noviembre de 2024
PLAZO CONTRATADO	90 DIAS
FECHA TERM. CONTRACTUAL:	20 de febrero de 2025
FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	NA
DIAS HASTA CORTE PLANILLA 03 LIQU	70 DIAS
DIAS PARA COMPLETAR PLAZO:	20 DIAS

ANÁLISIS ECONOMICO

MONTO DEL CONTRATO:	68,551.44
MONTO DEL ANTICIPO:	34,275.72
PROGRAMADO MES ANTERIOR:	28,368.01
PROGRAMADO MES QUE SE ANALIZA:	20,922.53
100% DEL MES ANTERIOR + 80% MES QUE SE ANALIZA:	45,106.03
MONTO DE TRABAJOS QUE DEBIAN EJECUTARSE:	49,290.54
MONTO EJECUTADO:	67,001.04
DIFERENCIA:	17,710.50
AVANCE FISICO DEL PROGRAMADO	71.90%
PORCENTAJE EJECUCION DE OBRA	97.74%

9. REAJUSTE DE PRECIOS

REAJUSTE PROVISIONAL ANTICIPO:	-205.65
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No.1:	-59.47
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No.2:	-73.39
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No.3:	-17.86

NOTA: Para el cálculo de reajuste de precios de la planilla 3 provisional, se ha tomado los índices de precios de materiales emitido en el BOLETIN INEC - IPCO N° 297 DICIEMBRE de 2024, emitidos por el INEC.

El porcentaje de ejecución de la obra hasta este periodo (liquidación) es del 97.74% y el avance acumulado de la obra programada es el 71.9%, lo que indica que la obra tiene un adelanto de ejecución mayor al cronograma valorado de trabajos.

10. PLANILLAS PENDIENTE DE PAGO

- Reajuste Prov. del Anticipo
- Planilla de Avance 01 y Reajuste Prov. Planilla 01
- Planilla de Avance 02 y Reajuste Prov. Planilla 02
- Planilla 03 Liquidación y Reajuste Prov. Planilla 03

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De la información histórica del desarrollo de la obra, se concluye que tanto el contratista como la contratante han cumplido de manera cabal sus obligaciones contractuales y de ello se deriva la no existencia de objeciones de tipo legal o contractual de ninguna de las partes, para la realización de la entrega recepción provisional que concluye con la suscripción del presente documento.



12. INSPECCION DE OBRA

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, se traslada al sitio de la obra y se constata que los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO", contratada con el CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO, representado legalmente por el Ingeniero GERMAN VINICIO COELLO LOPEZ, están de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Ordenes de fiscalización y demás Documentos contractuales.

13. RESPONSABILIDAD

Según lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con el Art. 1937 del Código Civil y el Art. 1940, el contratista, no obstante, de haber suscrito la presente Acta de entrega Recepción Provisional será responsable por los vicios ocultos de construcción que pueda tener la obra a su cargo, hasta la suscripción del Acta de entrega Recepción Definitiva.

14. RECEPCION PROVISIONAL

En cumplimiento de lo que dispone en el Art. 81 de la LOSNCP y observando el Artículo 316 y 317 de su Reglamento General, se procede con la elaboración del Acta de entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO". No obstante, la firma de la presente, son de responsabilidad del contratista por los vicios oculto que por su naturaleza son imperceptibles.

15. MULTAS

El Contratista según su cronograma valorado de trabajos, completó la obra dentro del plazo contractual.

16. MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra entre la recepción Provisional y la Definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y material adecuado para el mantenimiento de la obra. En el caso de existir objeciones por parte de fiscalización, el CONTRATISTA está obligada a solucionarlos, si las objeciones presentadas son causas imputables al CONTRATISTA.

17. CONCLUSIONES

Se deja constancia que la presente acta de Entrega-Recepción Provisional del contrato: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO NAPO", no releva al CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO, representado legalmente por el Ingeniero ING. GERMAN VINICIO COELLO LOPEZ, Contratista, de la



responsabilidad técnica y jurídica, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del sistema Nacional de contratación Pública, su Codificación y su Reglamento.

No habiéndose producido reclamo de parte de terceros, ni del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, esta Institución por medio de sus delegados proceden a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción Provisional del Contrato.

18. SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia, se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, la misma que fue leída y al no haber objeciones, los asistentes proceden en unidad de acto a suscribir la presente (firma electrónica), a los 27 días del mes de marzo de 2025.

CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO
Repres. Legal, Ing. German V. Coello L.
CONTRATISTA

Ing. Holguer Chagcha
ADMINISTRADOR DE CONTRATO