



# ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA"

**UBICACION:** CANTÓN TENA

## 1. COMPARECIENTES.

En la ciudad de Tena a los 16 días del mes de septiembre de 2025, el Ingeniero Holguer Chagcha, Administrador del Contrato, como representante del "GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA" y por otra parte el Arq. Marco Vinicio Andrade Ríos. con RUC: 1600078446001, en calidad de contratista, se constituye en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a la RECEPCIÓN PROVISIONAL de los mismos, para el efecto se hace constar lo siguiente.

## 2. DATOS GENERALES.

<b>PROCESO:</b>	MENOR CUANTIA EN OBRA
<b>CODIFICACION:</b>	MCO-GADMTENA-2024-014
<b>CONTRATO No.</b>	028-GADMT-DPS-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	"CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA"
<b>UBICACION:</b>	CANTÓN TENA
<b>CONTRATISTA:</b>	ARQ. ANDRADE RÍOS MARCO VICINIO
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. CIVIL HOLGUER CHAGCHA - GADMT
<b>COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN:</b>	MGS. BRYAN VALIENTE CUCHIPE
<b>FISCALIZACION DE OBRA:</b>	ING. ÁNGELA SÁNCHEZ - GAMT
<b>FISCALIZACION AMBIENTAL:</b>	ING. ANDRÉS TERÁN – GADMT
<b>FECHA SUSCRIP. CONTRATO:</b>	02 DE ABRIL DE 2025
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	USD. 50.280,59 sin IVA
<b>FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO:</b>	10 DE ABRIL DE 2025
<b>PORCENTAJE DEL ANTICIPO:</b>	(50%) del valor total del contrato
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>	USD. 25.140,30 sin IVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	La forma de pago contra presentación de planilla mensual. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y



cualquier otro cargo al contratista, en legal aplicación del contrato.

<b>FECHA DE INICIO DEL PLAZO:</b>	11 DE ABRIL DE 2025
<b>PLAZO CONTRACTUAL:</b>	120 DÍAS
<b>FECHA TERM. CONTRACTUAL:</b>	08 DE AGOSTO DE 2025
<b>FECHA SUSPENSIÓN DE LA OBRA:</b>	-
<b>SUSPENSIÓNES O PRORROGAS:</b>	-
<b>FECHA DE REINICIO DE LA OBRA:</b>	-

### 3. ANTECEDENTES

Mediante contrato de construcción No. 028-GADMT-DPS-2025 celebrado entre el "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA" y el ARQ. ANDRADE RÍOS MARCO VICINIO, en calidad de contratista, con fecha 02 de abril de 2025, por el valor de 50.280,59 USD (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, NO INCLUYE IVA), se conviene en celebrar el contrato para realizar el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA", dentro de un plazo de 120 días calendario, contados a partir desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio del servicio por parte del administrador del contrato (11 DE ABRIL 2025).

De acuerdo al Memorando Nro. GADMT-UPT-2025-0426-M, de 11 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Jessica Carolina Suarez Encalada COORDINADORA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE TESORERIA, se comunica: el acreditado Nro. 714 del 50% del ANTICIPO del contrato identificado con el Nro. 28-GADMT-DPS-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA", con código de proceso: MCO-GADMTENA-2024-014, adjudicado a favor del Arq. Marco Vinicio Andrade Ríos, RUC: 1600078446001, en calidad de contratista.

Según ACTA DE INICIO DE OBRA NO. 006-2025, se inician los trabajos 11 DE ABRIL DE 2025 y la terminación contractual el 08 DE AGOSTO DE 2025, para la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA".

Con Oficio S/N de fecha 08 de agosto de 2025, el Arq. Marco Vinicio Andrade Ríos - CONTRATISTA, detalla que solicita la Recepción Provisional de la Obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto contratado, por lo que los trabajos se encuentran concluidos en su totalidad.





#### **4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION**

De la inspección realizada por las partes que suscribe, salvo vicio oculto de construcción que a momento no puede ser notado, se desprende que los trabajos analizados han sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas, diseño y normas con la que fueron contratadas; su control pormenorizado en la etapa de construcción, le permite concluir que el avance físico se ha realizado dentro del período programado, al igual que en las cantidades, y calidades necesarias para la culminación del proyecto.

Previo a la suscripción de Recepción Provisional, se observa que las partes visibles de la obra presentan buen aspecto en general y de limpieza, al punto de permitir ser recibida sin objeción de ninguna naturaleza.

#### **5. CONDICIONES OPERATIVAS**

Cada uno de los rubros contratados se encuentra terminado y cuantificados a satisfacción de las partes.

##### **1. - DE LA CONSTRUCCION**

Ninguna.

##### **2. - INCREMENTOS O DISMINUCION DE VOLUMENES DE OBRA**

Se ha concluido la obra con el 100.00% del monto contratado sin mayores inconvenientes, previo consenso entre Administrador de contrato, contratista y fiscalización.

##### **3. – OTROS**

Ninguna.

#### **6. CONSTANCIA FISICA: TRABAJOS REALIZADOS**

Los trabajos cuyos rubros, cantidades de obras contratadas y ejecutada, precios unitarios y costos totales, realizado en el sitio de la obra se detallan a continuación:



## RUBROS CONTRATADOS

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
	<b>ESCENARIO</b>				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	86.90	0.98	85.16
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	M3	42.62	12.56	535.31
3	REPLANTILLO DE H.SIMPLE	M3	2.03	136.34	276.77
4	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE (EN CAPAS DE 20 cm)	M3	88.15	16.38	1,443.90
5	HORMIGÓN CICLOPEO(40% H.S.fc=180 Kg/cm2 - 60%PIEDRA)	M3	14.60	159.13	2,323.30
6	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS fc=210 Kg/cm2	M3	0.61	182.11	111.09
7	H. SIMPLE EN CADENAS fc=210 Kg/cm2	M3	2.53	258.25	653.37
8	H. SIMPLE EN COLUMNAS fc=210 Kg/cm2	M3	2.14	295.69	632.78
9	H. CICLOPEO EN GRADAS (40% H.S. fc=180 Kg/cm2 - 60% PIEDRA)	M3	1.74	159.13	276.89
10	HIERRO ESTRUCTURAL Fy=4200 Kg/cm2	KG	1,116.23	2.28	2,545.00
11	MESON DE HORMIGON SIMPLE BAÑO esp=10 cm	M3	0.25	317.03	79.26
12	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=10 cm	M2	178.34	15.68	2,796.37
13	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	369.02	11.27	4,158.86
14	CONTRAPISO H.S. F'c=180 Kg/cm2	M2	94.97	15.23	1,446.39
15	MASILLADO ALISADO DE PISO	M2	105.21	11.54	1,214.12
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN - FOCO LED	PTO	16.00	27.17	434.72
17	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMACORRIENTES DOBLES)	PTO	3.00	31.61	94.83
18	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE (PVC 1/2")	PTO	14.00	11.06	154.84
19	INSTALACIÓN SANITARIA (PVC 2" Y 4")	PTO	14.00	23.83	333.62
20	CAJAS DE REVISIÓN (0.60X0.60 CON TAPA)	U	5.00	61.21	306.05
21	PUERTAS PANELADAS DE MADERA (0.90X2.10)	U	3.00	177.79	533.37
22	PUERTAS PANELADAS DE MADERA (0.70X2.10)	U	4.00	153.79	615.16
23	RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS PISOS Y PAREDES	M2	102.07	23.12	2,359.86
24	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	5.00	124.74	623.70
25	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	5.00	132.90	664.50
26	URINARIO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	3.00	139.14	417.42
27	PINTURA DE CAUCHO	M2	369.02	7.57	2,793.48
28	TABLERO DE CONTROL DE 4 A 8 PUNTOS	U	1.00	63.59	63.59
29	LLAVE DE PASO DE 1/2 PULG	U	9.00	11.65	104.85
30	REJILLA DE PISO	U	2.00	16.03	32.06
31	TUBERIA PVC DE 110 MM	ML	25.00	8.06	201.50
32	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	4.36	87.30	380.63
33	PERFIL DE ACERO EN ESTRUCT.DE CUBIERTA, FRISO, LAMAS	KG	2,088.38	2.46	5,137.41
34	CUBIERTA GALVALUMEBN e=0.40 MM	M2	71.72	13.12	940.97
35	BAJANTE DE AGUA LLUVIA (PVC 110 mm)	ML	13.80	7.21	99.50
36	CANAL RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA	ML	20.50	8.84	181.22
37	PASAMANOS DE TUBERIA H.G. 2" Y 1"	ML	14.14	14.65	207.15
38	FRISO FRONTAL GALVALUMEN	M2	40.24	13.12	527.95
	<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA Y GRADERIOS</b>				
39	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	550.83	1.56	859.29
40	CONTRAPISO PARA CANCHA esp= 7 cm, INC. MALLA ELECTROSOUDADA	M2	550.83	17.68	9,738.67
41	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	550.83	1.66	914.38
42	SEÑALIZACION DE PINTURA ALTO TRAFICO REFLECTIVA DE CANCHA	ML	294.90	0.79	232.97
43	PINTURA DE CAUCHO EN GRADERIO (INC. EMPASTE)	M2	116.07	7.57	878.65
44	SUM. E INST. DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150 W (110v - 220v)	U	6.00	212.90	1,277.40
45	CANAL RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA	ML	67.00	8.84	592.28
	<b>TOTAL:</b>				<b>50,280.59</b>



## RUBROS EJECUTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDADES		I M P O R T E		% AVANCE
						TOTAL	FECHA	TOTAL	FECHA	
<b>ESCENARIO</b>										
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	86.90	\$ 0.98	\$ 85.16	86.90		\$ 85.16		100.00%
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	M3	42.62	\$ 12.56	\$ 535.31	32.31		\$ 405.81		75.81%
3	REPLANTILLO DE H. SIMPLE	M3	2.03	\$ 136.34	\$ 276.77	1.58		\$ 215.42		77.83%
4	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE (EN CAPAS DE 20cm)	M3	88.15	\$ 16.38	\$ 1,443.90	49.66		\$ 813.43		56.34%
5	HORMIGÓN CICLÓPEO (40% H.S. F'C=180 Kg/cm2 - 60%PIEDRA)	M3	14.60	\$ 159.13	\$ 2,323.30	13.18		\$ 2,097.34		90.27%
6	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 Kg/cm2	M3	0.61	\$ 182.11	\$ 111.09	3.89		\$ 708.41		637.70%
7	H. SIMPLE EN CADENAS F'C=210 Kg/cm2	M3	2.53	\$ 258.25	\$ 653.37	4.30		\$ 1,110.47		169.96%
8	H. SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 Kg/cm2	M3	2.14	\$ 295.69	\$ 632.78	1.92		\$ 567.72		89.72%
9	H. CICLÓPEO EN GRADAS (40% H.S. F'C=180 Kg/cm2 - 60%PIEDRA)	M3	1.74	\$ 159.13	\$ 276.89	1.68		\$ 267.34		96.55%
10	HIERRO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm2	KG	1,116.23	\$ 2.28	\$ 2,545.00	1,066.05		\$ 2,430.59		95.50%
11	MESON DE HORMIGÓN SIMPLE BAÑO ESP=10cm	M3	0.25	\$ 317.03	\$ 79.26	0.08		\$ 25.36		32.00%
12	MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=10cm	M2	178.34	\$ 15.68	\$ 2,796.37	166.33		\$ 2,608.05		93.27%
13	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO	M2	369.02	\$ 11.27	\$ 4,158.86	387.48		\$ 4,366.90		105.00%
14	CONTRAPISO H.S. F'C=180 Kg/cm2	M2	94.97	\$ 15.23	\$ 1,446.39	93.66		\$ 1,426.44		98.62%
15	MASILLADO ALISADO DE PISO	M2	105.21	\$ 11.54	\$ 1,214.12	78.60		\$ 907.04		74.71%
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN - FOCO LED)	PTO	16.00	\$ 27.17	\$ 434.72	16.00		\$ 434.72		100.00%
17	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMACORRIENTES DOBLES)	PTO	3.00	\$ 31.61	\$ 94.83	3.00		\$ 94.83		100.00%
18	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE (PVC 1/2")	PTO	14.00	\$ 11.06	\$ 154.84	14.00		\$ 154.84		100.00%
19	INSTALACIÓN SANITARIA (PVC 2" Y 4")	PTO	14.00	\$ 23.83	\$ 333.62	18.00		\$ 428.94		128.57%
20	CAJAS DE REVISIÓN (0.60X0.60 CON TAPA)	U	5.00	\$ 61.21	\$ 306.05	5.00		\$ 306.05		100.00%
21	PUERTAS PANELADAS DE MADERA (0.90X2.10)	U	3.00	\$ 177.79	\$ 533.37	3.00		\$ 533.37		100.00%
22	PUERTAS PANELADAS DE MADERA (0.70X2.10)	U	4.00	\$ 153.79	\$ 615.16	4.00		\$ 615.16		100.00%
23	RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA EN BAÑOS PISOS Y PAREDES	M2	102.07	\$ 23.12	\$ 2,359.86	119.26		\$ 2,757.29		116.84%
24	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	5.00	\$ 124.74	\$ 623.70	5.00		\$ 623.70		100.00%
25	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	5.00	\$ 132.90	\$ 664.50	5.00		\$ 664.50		100.00%
26	URINARIO BLANCO (CON ACCESORIOS)	U	3.00	\$ 139.14	\$ 417.42	3.00		\$ 417.42		100.00%
27	PINTURA DE CAUCHO	M2	369.02	\$ 7.57	\$ 2,793.48	309.98		\$ 2,346.55		84.00%
28	TABLERO DE CONTROL DE 4 A 8 PUNTOS	U	1.00	\$ 63.59	\$ 63.59	1.00		\$ 63.59		100.00%
29	LLAVE DE PASO DE 1/2 PULG	U	9.00	\$ 11.65	\$ 104.85	14.00		\$ 163.10		155.56%
30	REHILLA DE PISO	U	2.00	\$ 16.03	\$ 32.06	4.00		\$ 64.12		200.00%
31	TUBERÍA PVC DE 110MM	ML	25.00	\$ 8.06	\$ 201.50	37.27		\$ 300.40		149.08%
32	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	4.36	\$ 87.30	\$ 380.63			\$ -		
33	PERFIL DE ACERO EN ESTRUCT. DE CUBIERTA, FRISO, LAMAS	KG	2,088.38	\$ 2.46	\$ 5,137.41	2,024.76		\$ 4,980.91		96.95%
34	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.40MM	M2	71.72	\$ 13.12	\$ 940.97	144.90		\$ 1,901.09		202.04%
35	BAIANTE DE AGUA LLUVIA (PVC 110MM)	ML	13.80	\$ 7.21	\$ 99.50	26.74		\$ 192.79		193.77%
36	CANAL RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA	ML	20.50	\$ 8.84	\$ 181.22	20.70		\$ 182.99		100.98%
37	PASAMANOS DE TUBERÍA H.G. 2" Y 1"	ML	14.14	\$ 14.65	\$ 207.15	11.47		\$ 168.04		81.12%
38	FRISO FRONTAL GALVALUMEN	M2	40.24	\$ 13.12	\$ 527.95	26.57		\$ 348.60		66.03%
<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA Y GRADERIOS</b>										
39	PICADO DE PISO EXISTENTE	M2	550.83	\$ 1.56	\$ 859.29	541.92		\$ 845.40		98.38%
40	CONTRAPISO PARA CANCHA ESP= 7CM, INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	550.83	\$ 17.68	\$ 9,738.67	551.44		\$ 9,749.46		100.11%
41	ALISADO DE PISO CON HELICOPTERO	M2	550.83	\$ 1.66	\$ 914.38	370.55		\$ 615.11		67.27%
42	SEÑALIZACIÓN DE PINTURA ALTO TRAFICO REFLECTIVA DE CANCHA	ML	294.90	\$ 0.79	\$ 232.97	247.21		\$ 195.30		83.83%
43	PINTURA DE CAUCHO EN GRADERIO (INC. EMPASTE)	M2	116.07	\$ 7.57	\$ 878.65	166.43		\$ 1,259.87		143.39%
44	SUM. E INST. DE LUMINARIA LED LUZ BLANCA 150W (110v - 220v)	U	6.00	\$ 212.90	\$ 1,277.40	6.00		\$ 1,277.40		100.00%
45	CANAL RECOLECTORA DE AGUA LLUVIA	ML	67.00	\$ 8.84	\$ 592.28	63.30		\$ 559.57		94.48%
<b>TOTAL USD.</b>					<b>\$ 50,280.59</b>	<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$ 50,280.59</b>			<b>100.00%</b>

Se realizó la "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA", manteniendo las medidas de seguridad, supervisadas con la asistencia técnica en la parte constructiva según la programación del proyecto.



## 7. – LIQUIDACION DE PLAZO

<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	02 DE ABRIL DE 2025
<b>FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:</b>	10 DE ABRIL DE 2025
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA:</b>	11 DE ABRIL DE 2025
<b>FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL:</b>	08 DE AGOSTO DE 2025
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO:</b>	-
<b>FECHA DE REINICIO DEL PLAZO:</b>	-
<b>NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO:</b>	-
<b>FECHA DE PRESENT. OFICIO P.LL.A. 4 DE LIQUIDACIÓN:</b>	08 DE AGOSTO DE 2025
<b>FECHA PRESENT. OFICIO CONTRATISTA TERMIN. OBRA:</b>	08 DE AGOSTO DE 2025
<b>AMPLIACION DE PLAZO:</b>	0 DIAS
<b>PLAZO CONTRATADO:</b>	120 DIAS
<b>SUSPENSIÓN DE OBRA:</b>	0 DIAS
<b>PRORROGA:</b>	0 DIAS

## 8. LIQUIDACION ECONOMICA: PAGOS Y DESCUENTOS REALIZADOS

### PLANILLA No. 01

<b>NÚMERO DE PLANILLA:</b>	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN DE PLANILLA No. 1</b>	11 de abril de 2025 — 10 de mayo de 2025
<b>FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 1</b>	15 de mayo de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 1</b>	9 de mayo de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION DE PLANILLA No. 1</b>	15 de mayo de 2025
<b>FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 1</b>	22 de mayo de 2025
<b>FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No.1</b>	27 de mayo de 2025
<b>MONTO DE PLANILLA No. 1</b>	\$ 20,424.14
<b>VALORES DE LOS DESCUENTOS:</b>	\$ 10,212.07 POR ANTICIPO
<b>LIQUIDO CANCELAR CONTRATISTA:</b>	\$ 10,212.07

### PLANILLA No. 02

<b>NÚMERO DE PLANILLA:</b>	PLANILLA 2 DE AVANCE DE OBRA
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN DE PLANILLA No. 2</b>	11 de mayo de 2025 — 9 de junio de 2025
<b>FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO PLANILLA No. 2</b>	14 de junio de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 2</b>	9 de junio de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION DE PLANILLA No. 2</b>	13 de junio de 2025
<b>FECHA DE DEVOLUCION PLANILLA No. 2</b>	20 de junio de 2025
<b>FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA No.2</b>	26 de junio de 2025
<b>MONTO DE PLANILLA No. 2</b>	\$ 13,198.49
<b>VALORES DE LOS DESCUENTOS:</b>	\$ 6,599.25 POR ANTICIPO
<b>MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA:</b>	\$ 306.57
<b>LIQUIDO CANCELAR CONTRATISTA:</b>	\$ 6,292.67

13 DÍAS POR 1/1000 DE \$ 23,582.40

### PLANILLA No. 03

<b>NÚMERO DE PLANILLA:</b>	PLANILLA 3 DE AVANCE DE OBRA
<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN:</b>	10 de junio de 2025 — 9 de julio de 2025
<b>FECHA DE CORTE DE PLANILLA 3:</b>	9 de julio de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 3:</b>	9 de julio de 2025
<b>FECHA DE PRESENTACION DE PLANILLA No. 3</b>	14 de julio de 2025
<b>MONTO DE PLANILLA 3 EJECUTADO:</b>	\$ 13,157.14
<b>VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO:</b>	\$ 6,578.57 POR ANTICIPO
<b>LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:</b>	\$ 6,578.57



### **PLANILLA No. 04**

NÚMERO DE PLANILLA:	PLANILLA 4 DE LIQUIDACIÓN
PERIODO DE EJECUCIÓN:	10 de julio de 2025 — 8 de agosto de 2025
FECHA INICIO DE OBRA:	11 de abril de 2025
FECHA DE CORTE DE PLANILLA 4:	8 de agosto de 2025
FECHA DE PRESENTACION OFICIO PLANILLA No. 4:	8 de agosto de 2025
FECHA DE PRESENTACION DE PLANILLA No. 4:	8 de agosto de 2025
MONTO DE PLANILLA 4 EJECUTADO:	\$ 3,500.82
VALORES DE LOS DESCUENTOS ANTICIPO:	\$ 1,750.41 POR ANTICIPO
LIQUIDO CANCELAR AL CONTRATISTA:	\$ 1,750.41
MONTO POR MORA:	0.00

### **ANÁLISIS ECONÓMICO**

MONTO DEL CONTRATO:	USD.	50,280.59
MONTO DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	USD.	25,140.30
MONTO EJECUTADO:	USD.	50,280.59
DIFERENCIA:	USD.	0.00

RESUMEN DE PLANILLAS	TOTAL PLANILLADO	ANTIC. DEVENG.
MONTO DE PLANILLA 1:	\$ 20,424.14	10,212.07
MONTO DE PLANILLA 2:	\$ 13,198.49	6,599.25
MONTO DE PLANILLA 3:	\$ 13,157.14	6,578.37
MONTO DE PLANILLA 4:	\$ 3,500.82	1,750.41
<b>MONTO TOTAL PLANILLADO:</b>	<b>\$ 50,280.59</b>	<b>25,140.30</b>

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100.00%**

## **9. REAJUSTE DE PRECIOS**

**CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTES DE PRECIOS**

DESCRIPCION		VALOR PLANILL.	VALOR ANTIC. DESCONTADO	VALOR PO	FACTOR REAJUSTE	VALOR Pr	VALOR Pr-PO	OBSERVAC.
ANTICIPO (nov/2024-mar/2025)	REAJUSTE PROVISIONAL	25,140.30	0.00	25,140.30	1.000	25,140.30	0.00	Boletín No. 303
PLANILLA 1 (nov/2024-may/2025)	REAJUSTE PROVISIONAL	20,424.14	10,212.07	10,212.07	1.008	10,291.42	79.35	Boletín No. 303
PLANILLA 2 (nov 2024-jun/2025)	REAJUSTE PROVISIONAL	13,198.49	6,599.25	6,599.24	1.007	6,648.40	49.16	Boletín No. 303
PLANILLA 3 (nov 2024-jul/2025)	REAJUSTE PROVISIONAL	13,157.14	6,578.57	6,578.57	1.007	6,627.58	49.01	Boletín No. 303
PLANILLA 4 (nov 2024-ago/2025)	REAJUSTE PROVISIONAL	3,500.82	1,750.41	3,500.82	1.007	3,526.90	26.08	Boletín No. 303
	TOTAL	50,280.59	25,140.30		TOTAL DE REAJUSTE	USD.	203.60	

**Nota:** para el cálculo de reajuste de precios del anticipo y planillas, se ha tomado los índices de precios de materiales emitidos en el BOLETÍN INEC-IPCO N° 303.

## **10. PLANILLAS PENDIENTE DE PAGO**

- Planilla 4 de liquidación.
- Reajustes provisionales de las planillas 1,2,3 y 4 de liquidación.

Los reajustes definitivos serán calculados y reajustados con las fechas de pagos y/o condiciones de las normativas legales vigentes.



## **11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

De la información histórica del desarrollo de la obra, se concluye que tanto el contratista como la contratante han cumplido de manera cabal sus obligaciones contractuales y de ello se deriva la no existencia de objeciones de tipo legal o contractual de ninguna de las partes, para la realización de la entrega recepción provisional que concluye con la suscripción del presente documento.

## **12. INSPECCION DE OBRA**

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, se traslada al sitio de la obra y se constata que los trabajos de la "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA", contratada con el Arq. Marco Vinicio Andrade Ríos, están de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Ordenes de fiscalización y demás Documentos contractuales.

## **13. RESPONSABILIDAD**

Según lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con el Art. 1937 del Código Civil y el Art. 1940, el contratista, no obstante, de haber suscrito la presente Acta de entrega Recepción Provisional será responsable por los vicios ocultos de construcción que pueda tener la obra a su cargo, hasta la suscripción del Acta de entrega Recepción Definitiva.

## **14. RECEPCION PROVISIONAL**

En cumplimiento de lo que dispone en el Art. 81 de la LOSNCP y observando el Artículo 316 y 317 de su Reglamento General, se procede con la elaboración del Acta de entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA". No obstante, la firma de la presente, son de responsabilidad del contratista por los vicios oculto que por su naturaleza son imperceptibles.

## **15. MANTENIMIENTO DE LA OBRA**

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra entre la recepción Provisional y la Definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y material adecuado para el mantenimiento de la obra. En el caso de existir objeciones, el CONTRATISTA está obligada a solucionarlos, si las objeciones presentadas son causas imputables al CONTRATISTA.





## 16. CONCLUSIONES

Se deja constancia que la presente acta de Entrega-Recepción Provisional del contrato: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA", no releva al Arq. Marco Vinicio Andrade Ríos, Contratista, de la responsabilidad técnica y jurídica, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del sistema Nacional de contratación Pública, su Codificación y su Reglamento.

No habiéndose producido reclamo de parte de terceros, ni del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, esta Institución por medio de sus delegados proceden a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción Provisional del Contrato.

## 17. SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación por parte de los que han intervenido en esta diligencia, se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, la misma que fue leída y al no haber objeciones, los asistentes proceden en unidad de acto a suscribir la presente (firma electrónica), a los 16 días del mes de septiembre de 2025.

Arq. Marco V. Andrade R.  
**CONTRATISTA**

Ing. Holguer Chagcha  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**