

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA



### OBRAS – (2023-2025)



**OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA  
2023**

OBJETO	ESTADO OBRAS	ANEXO/OBSERV.
<b>MCO</b>		
CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE HUAMAHURCO DE LA CIUDAD DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 57,198.91 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> VEGAQUINCHIGUANO CIA. LTDA REP. ING. ROLANDO HUMBERTO CUAMACAS VEGA	
RE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS CENTRAL Y HUAMAHURCU DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 149,969.36 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> ING. SERGIO JAVIER USHÑA LLULLUNA	
<b>RE-CEP</b>		
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA SINTÉTICA DEL BARRIO ELOY ALFARO	<u>MONTO:</u> \$ 50,192.14 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> EMPUDEPRO-TENA EP	
REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESTERO TAMIHURCO DESDE LA AVENIDA JUMANDY HASTA EL BARRIO EL DORADO	<u>MONTO:</u> \$ 102,023.01 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> EMPUDEPRO-TENA EP	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 418,872.22 <u>PLAZO:</u> 120 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> EMPUDEPRO-TENA EP	



OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISIONAL 2023		
OBJETO	ESTADO OBRAS	ANEXO/OBSERV.
<b>LCC</b>		
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL TERCER PUENTE CARROZABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 190,750.09 <u>PLAZO:</u> 180 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%	En trámite Administrativo.
<b>MCO</b>		
RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 69,961.69 <u>PLAZO:</u> 120 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> CONSORCIO "OGMA" Rep. Ing. Oscar Henry Guamán Iler	
<b>COTO</b>		
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES INFANTILES DE LOS BARRIOS BELLAVISTA Y ELOY ALFARO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 277,970.09 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> GUEVARA DALGO LUIS EDMUNDO	
<b>RE-CEP</b>		
AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLÍ, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 299,532.63 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> EMPUDEPRO-TENA EP	

## OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISIONAL 2024

OBJETO	ESTADO OBRAS	ANEXO
<b>MCO</b>		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN EL ESTERO PAUSHIYACU CALLE SEBASTIAN NARVÁEZ, BARRIO PAUSHIYACU, CIUDAD DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 47,981.39 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> KLRVCOMPANY S.A.S. REP. ING. KATHERINE LILIANA REYES VILLACRÉS	
CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PARROQUIA AHUANO CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 98,832.05 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> ING. MORALES CORRAL EDISON MAURICIO	
INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CANTÓN TENA EN CONVENIO CON EL MINEDUC UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA, GENERAL RUMIÑAHUI, HÉROES DEL CÓNDOR, CECIB SAN GABRIEL DE TIWINTZA Y GUILLERMO KADLE	<u>MONTO:</u> \$ 155,312.89 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> Ing. FRANK ALEXIS SALAZAR ALAVA	
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO	<u>MONTO:</u> \$ 68,551.44 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> CONSORCIO CUBIERTA VEINTE DE ENERO REP. ING. GERMÁN VINICIO COELLO LÓPEZ	
ADECENTAMIENTO DE LA UE ESPECIAL MAXIMILIANO SPILLER DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 119,487.2 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> CONSORCIO MAXIMILIANO REP. ING. SERGIO JAVIER USHINA LLULLUNA,	
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TENA (BARRIO MARISCAL SUCRE CALLES YURALPA, HUACHIYACU Y YUTZUPINO) BARRIO PAUSHIYACU CALLES IGNACIO SHIGUANGO Y TRAMO TRANSVERSAL	<u>MONTO:</u> \$ 86,942.92 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% <u>Contratista:</u> Arq. HUGO DARWIN RUEDA BUSTAMANTE	



CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD PUCACHICTA - PARROQUIA MISAHUALÍ	<b>MONTO:</b> \$ 18,651.25 <b>PLAZO:</b> 30 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE	
CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS CUBIERTAS DE UMBUNI, SILVERIO ANDY-LOS CEIBOS, PARROQUIA PUERTO NAPO Y GUINEA CHIMBANA PARROQUIA PANO	<b>MONTO:</b> \$ 89,043.42 <b>PLAZO:</b> 60 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> DIAZAR S.A.S REP. ING. DÍAZ AREQUIPA KEVIN DANIEL	
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	<b>MONTO:</b> \$ 99,999.89 <b>PLAZO:</b> 90 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> ING. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE	
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO EL DORADO DE TENA	<b>MONTO:</b> \$ 13,993.94 <b>PLAZO:</b> 60 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> MAYORGA SANCHEZ SILVIA JACQUELINE	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CAJON EN LA CALLE LLANGANATES DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESÚS	<b>MONTO:</b> \$ 152,279.2 <b>PLAZO:</b> 120 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> ING. MAURICIO ISRAEL SUPE CAMINO,	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SAN SILVERIO, PARROQUIA AHUANO	<b>MONTO:</b> \$ 44,578.12 <b>PLAZO:</b> 60 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> ING. CLAUDIO XAVIER SUAREZ HIDALGO	


OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA 2024		
OBJETO	ESTADO OBRAS	ANEXO
MCS		
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA	<b>MONTO:</b> \$ 59,600 <b>PLAZO:</b> 60 DÍAS <b>AVANCE FÍSICO:</b> 100% <b>Contratista:</b> SR. JOSÉ ALAIN RUBIO SORIA	

OBRAS EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO 2024		
OBJETO	ESTADO OBRAS	ANEXO
<b>MCO</b>		
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 50,280.59 <u>PLAZO:</u> 120 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% En trámite de recepción provisional <u>Contratista:</u> ARQ. ANDRADE RÍOS MARCO VICINIO	
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA Y GRADERIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ATAHUALPA, PARROQUIA PUERTO NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 119,999.14 <u>PLAZO:</u> 120 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% En trámite de recepción provisional <u>Contratista:</u> CONSORCIO ATAHUALPA REP. ARQ. ESTRELLA PONCE ULISES PAUL	
CORRECIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 79,950.63 <u>PLAZO:</u> 60 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% En trámite de liquidación y recepción provisional. <u>Contratista:</u> CONSORCIO M&A REP. ING. ADRIANA CAROLINA MOYA ANDINO	
EXTENSIÓN DEL ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA BARRIO 3 DE MAYO	<u>MONTO:</u> \$ 111,673.1 <u>PLAZO:</u> 90 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% En trámite de liquidación y recepción provisional. <u>Contratista:</u> TECNICONST-AUCANCELA S.A.S. REP. SR. LUIS ALBERTO AUCANCELA CHUQUI	
<b>COTO</b>		





CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO	<p><u>MONTO:</u> \$ 735,996.74</p> <p><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%</p> <p>En trámite de liquidación y recepción provisional.</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO REP. SRTA. PAREDES MEJIA MELISSA FERNANDA</p>	
CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIAS SANITARIAS Y ESPACIOS DE COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA MUYUNA	<p><u>MONTO:</u> \$ 417,515.07</p> <p><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> ~85%</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO MUYUNA REP. ING. MARIO FERNANDO ANDRADE HIDALGO</p>	
READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	<p><u>MONTO:</u> \$ 679,862.94</p> <p><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> 90%</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO WC REP. ING. CARDENAS ESPIN WILSON MARCELO</p>	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO SAN JORGE, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<p><u>MONTO:</u> \$ 487,933.22</p> <p><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> 80%</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS REP. ING. DANIELA ELIZABETH LEYTON VELOZ</p>	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA	<p><u>MONTO:</u> \$ 448,664.21</p> <p><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%</p> <p>En trámite de liquidación y recepción provisional.</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO TALAG AGUA PORABLE REP. SRTA. ANGIE LIZBETH INTRIAGO GÓMEZ</p>	
<b>LICO</b>		
ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	<p><u>MONTO:</u> \$ 3'412,459.96</p> <p><u>PLAZO:</u> 210 DÍAS</p> <p><u>AVANCE FÍSICO:</u> 63%</p> <p><b>Contratista:</b> CONSORCIO "ASFALT TENA" REP. ING. CÉSAR</p>	

	ALEJANDRO VACA SÁNCHEZ	
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1	<p>MONTO: \$ 3'492,630.16          PLAZO: 420 DÍAS          AVANCE FÍSICO: 75%  <b>Contratista:</b>          CONSORCIO          "ALCANTARILLADO AVANZA REP. SR. CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO</p>	
<b>LCC</b>		
FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE	<p>MONTO: \$ 130,896.58          PLAZO: 210 DÍAS          AVANCE FÍSICO: 65%  <b>Contratista:</b>          CONSORCIO          "ASFALT TENA" REP. ING. CÉSAR ALEJANDRO VACA SÁNCHEZ</p>	
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1	<p>MONTO: \$ 179,000          PLAZO: 420 DÍAS          AVANCE FÍSICO: 75%  <b>Contratista:</b>          CONSORCIO          "ALCANTARILLADO AVANZA REP. SR. CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO</p>	

<b>OBRAS EN EJECUCIÓN E INICIO DE PROCESOS 2025</b>		
<b>OBJETO</b>	<b>ESTADO OBRAS</b>	<b>ANEXO</b>
<b>MCS</b>		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARREGLOS Y REPARACIONES DE LAS BODEGAS Y CUBIERTAS DE TALLERES	<p>MONTO: \$ 8,490          PLAZO: 15 DÍAS          AVANCE FÍSICO: 100%  <b>Contratista:</b>          CONSORCIO ACEROS TENA REP. ING. VARGAS CASTRO KEVIN DAVID</p>	En recepción
<b>MCO</b>		
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR DE LA ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER DEL ADULTO MAYOR DE TENA	<p>MONTO: \$ 90,260.9          PLAZO: 90 DÍAS          AVANCE FÍSICO: 60%  <b>Contratista:</b>          KAWSAY YACU CONSULTORÍA DISEÑO Y</p>	



	CONSTRUCCIONES S.A.S. REP. ING. SEGUNDO MANUEL LLANO ASAS	
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO AEROPUERTO N. 1 DE LA CIUDAD DE TENA	MONTO: \$ 128,486.73 PLAZO: 120 DÍAS AVANCE FÍSICO: 30% <b>Contratista:</b> CONSORCIO PARQUE TEMÁTICO AEROPUERTO 1 REP. SRTA NORELIS MIYAGROS COLINA GUARENAS	
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA ZONA	MONTO: \$ 64,242.37 PLAZO: 60 DÍAS AVANCE FÍSICO: 0%	Adjudicado - Registro de Contrato
CERRAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL BARRIO RUBEN LERSON	MONTO: \$ 14,999.88 PLAZO: 30 DÍAS AVANCE FÍSICO: 0%	Adjudicado - Registro de Contrato
<b>COTO</b>		
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	MONTO: \$ 649,695.70 PLAZO: 120 DÍAS AVANCE FÍSICO: 30% <b>Contratista:</b> CONSORCIO "PUENTES TENA" REP. ING. ING PAREDES MOYANO EDWIN PATRICIO	
READECUACIÓN. MANTENIMIENTO Y COMPLEMENTACIÓN DEL MALECÓN LOS PIONEROS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO	MONTO: \$ 335,739.25 PLAZO: 180 DÍAS AVANCE FÍSICO: 15% <b>Contratista:</b> CONSORCIO NAPO MAJESTUOSO REP. ING PUEBLA VIZUETE MARCO RAMIRO	
MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ASFALTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	MONTO: \$ 1'051,499.43 PLAZO: 240 DÍAS AVANCE FÍSICO: 1% <b>Contratista:</b> ING. TOLEDO VIVANCO ANTONIO DANIEL	

CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO 3 DE MAYO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 481,829.37 <u>PLAZO:</u> 120 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 24% <u>Contratista:</u> CONSORCIO REVITEC NAPO REP. ING. BERNARDO VICENTE USCA ZAMORA	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA PANO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE VARIAS COMUNIDADES	<u>MONTO:</u> \$ 379,469.71 <u>PLAZO:</u> 150 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 5% <u>Contratista:</u> CONSORCIO "YAKU LLAHTA" REP. ING. SALAZAR ALAVA FRANK ALEXIS	
<b>LICO</b>		
CONTRATACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA	<u>MONTO:</u> \$ 5'500,825.39 <u>PLAZO:</u> 300 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 0% <u>Contratista:</u> ING. LUIS OSWALDO NUÑEZ NUÑEZ	Adjudicado - Registro de Contrato
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO	<u>MONTO:</u> \$ 282,479.83 <u>PLAZO:</u> 210 DÍAS <u>AVANCE FÍSICO:</u> 0%	En Calificación

RESUMEN OBRAS				
AÑO	# PROCESOS	PRESUPUESTO PROGRAMADO \$	PRESUPUESTO EJECUTADO \$	OBSERVACIÓN
2023	9	1,650,232.11	2,921,723.38	Ejecutados al 100%
2024	26	12,374,748.55	8,022,448.39	En ejecución, con plazo de ejecución hasta noviembre de 2025
2025	10	3,145,233.36	147,384.26	7 procesos con inicio de ejecución, 1 en suscripción de contrato y 2 en etapa de calificación.
<b>Total:</b>	<b>43</b>	<b>17,170,214.02</b>	<b>11,091,556.03</b>	<b>65%</b>

Se adjunta matriz actual con el estado de los procesos.

Tena, 14 octubre de 2025

ING. BRYAN VALIENTE  
**COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN**