

Memorando Nro. GADMT-UOAP-2025-0266-M

Tena, 27 de mayo de 2025

PARA: Sr. Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchiye
Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización

ASUNTO: INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADO

De mi consideración:

En contestación al Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0221-M del 20 de mayo de 2025, informo como Administrador de Contrato lo siguiente:

“ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SHIWA URKU, UMBUNI, ALTO QUILLUYACU, QUILLUYACU, CAPIRONA DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO CANTÓN TENA”.

MONTO DEL CONTRATO: \$79.575,22

ESTADO DE LA CONSULTORIA: La "FASE 1" está ingresada para la revisión, la fecha de entrega fue el 04 de abril de 2025.

La "FASE 2" se encuentran en proceso de elaboración por parte del Contratista, la fecha de entrega es el 17 de julio de 2025.

“ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA”

MONTO DEL CONTRATO: \$24.900,00

ESTADO DE LA CONSULTORIA: La "FASE 1" y "FASE 2" se encuentran en proceso de revisión.

“ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALVARIO, TIWINZA, CHONTAYACU DE LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”

MONTO DEL CONTRATO: \$24.900,00

ESTADO DE LA CONSULTORIA: RECEPCIÓN PARCIAL "FASE 1"

Memorando Nro. GADMT-UOAP-2025-0266-M

Tena, 27 de mayo de 2025

La FASE 2 se encuentra en proceso de revisión.

**“ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE
ATAHUALPA, PANTANAL, SAN CARLOS, SINDY, SAN PABLO DE LA
PARROQUIA PUERTO NAPO CANTÓN TENA”**

MONTO DEL CONTRATO: \$49.484,24

ESTADO DE LA CONSULTORIA: RECEPCIÓN PARCIAL "FASE 1"

PLANILLA No1: \$19,793.70.

Con fecha 26 de febrero de 2025, se firmó el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL "FASE 1".

La FASE 2 se encuentra en proceso de liquidación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Roberto Henderzon Erazo Buenaño
TECNICO DE PROYECTOS 1

Referencias:

- GADMT-UOFO-2025-0221-M

Copia:

Sr. Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva
Director de Agua Potable y Alcantarillado

Sr. Ing. Alex Mauricio Flores Fiallos
Coordinador de la Unidad Operativa de Agua Potable