

**Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0758-M**

**Tena, 29 de septiembre de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas  
**Administrador de Contrato**

Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez  
**Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas**

Sr. Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchipe  
**Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización**

**ASUNTO:** INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO CONTRATO No.  
001-GADMT-2024 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS PARA  
EL TRAMITE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Atendiendo Memorandos Nro. GADMT-AC-2025-0942-M de fecha 03 de septiembre del 2025 y Memorando Nro. GADMT-A-2025-1984-MEMO de 02 de septiembre del 2025 remitido por el Sr. Alcalde Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño y por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato en donde solicita: En atención al Oficio No. OGMA-006-2025, emitido por el Ing. Omar Henry Guamán Iler - Representante legal del CONSORCIO "OGM" con RUC: 1591728513001; mediante el cual se solicita la recepción definitiva de la obra ejecutada conforme al Contrato No. 001-GADMT-2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA, PROYECTO: CANCHAS EN CAMPANACocha, AHUANO, BELLAVISTA ALTA, CRUZ CHICTA – CHONTA PUNTA, PUMAYACU – PANO, BARRIO DOS RÍOS Y BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA".

El respecto debo manifestar que se realizó el recorrido de las obras presentándose las siguientes novedades comunes en todas las canchas que son:

**CANCHA DE 2 RÍOS (ver fotografías al Final).**

1. Las tuberías de las bajantes de la cancha de boly se encuentran visibles las del piso las mismas que deben ser enterradas para que no sufran daños por el tránsito peatonal.
2. Existen cuarteadura de todo tipo desde micro fisuras hasta las más grandes ubicada en el arco zona norte de 3 a 4 mm
3. Existen goteras visibles.
4. El canal recolector de agua lluvia lado derecho del ingreso presenta fallas en la cubierta que permite que el agua lluvia no ingrese al canal e ingrese a la cancha directamente.

**Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0758-M**

**Tena, 29 de septiembre de 2025**

5. La pintura del fondo derecho del escenario se encuentra deteriorado.
6. Faltan las tapas en los canales de agua lluvia

**CANCHA DE 3 DE MAYO (ver fotografías al Final).**

1. Presenta fisuras en toda la cancha visibles de 1 a 3 mm
2. La pintura de batería en el volado se encuentra deteriorado.
3. La pintura de la pared del aula de igual manera se encuentra deteriorado

**CANCHA DE PARROQUIA PANO COMUNIDAD DE PUMAYACU (ver fotografías al Final).**

1. Existen goteras.
2. Existen micro fisuras.
3. Una lampara quemada.
4. Desprendimiento de la pintura en las paredes laterales del escenario y el fondo

No se pudo concretar la visita a las 3 canchas con los miembros de la comisión faltando:  
Revisión de cancha en la Comunidad de Campanacocha de la Parroquia Ahuano.  
Revisión de cancha de la Comunidad de Cruz Chicta de la Parroquia Chontapunta.  
Revisión de cancha de la Comunidad de Bellavista Alta de la Parroquia Chontapunta.  
Se adjunta **M E M O R A N D O: 037 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2025** con fotografías.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Ricardo Geovany Manzano Verdesoto  
**FISCALIZADOR 3**

Referencias:

- GADMT-AC-2025-0942-M

**Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0758-M**

**Tena, 29 de septiembre de 2025**

Anexos:

- img20250902\_09470409.pdf
- EMO-037-INFORME DE ESTADO DE VARIAS CANCHA DE TENA PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA-signed.pdf

BV