

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA



### OBRAS – (2023-2025)




| OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA<br>2023   |   |  |
|--|---|--|
| OBJETO   | ESTADO OBRAS  | ANEXO/OBSERV.  |
| <b>MCO</b>   |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE HUAMAHURCO DE LA CIUDAD DE TENA  | <u>MONTO:</u> \$ 57,198.91<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%   |    |
| RE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS CENTRAL Y HUAMAHURCU DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO   | <u>MONTO:</u> \$ 149,969.36<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| <b>RE-CEP</b>  |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA SINTÉTICA DEL BARRIO ELOY ALFARO   | <u>MONTO:</u> \$ 50,192.14<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%   |   |
| REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESTERO TAMIHURCO DESDE LA AVENIDA JUMANDY HASTA EL BARRIO EL DORADO  | <u>MONTO:</u> \$ 102,023.01<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | <u>MONTO:</u> \$ 418,872.22<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% |  |

| <b>OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISIONAL<br/>2023</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <b>OBJETO</b>   | <b>ESTADO OBRAS</b>   | <b>ANEXO/OBSERV.</b>   |
| <b>LCC</b>  |   |  |
| CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA UBICACIÓN Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL TERCER PUENTE CARROZABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO   | <u>MONTO:</u> \$ 190,750.09<br><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% | En trámite Administrativo.   |
| <b>MCO</b>  |   |  |
| RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACocha-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA | <u>MONTO:</u> \$ 69,961.69<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |   |
| <b>COTO</b>   |   |  |
| READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES INFANTILES DE LOS BARRIOS BELLAVISTA Y ELOY ALFARO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO  | <u>MONTO:</u> \$ 277,970.09<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |
| <b>RE-CEP</b>   |   |  |
| AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLÍ, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO  | <u>MONTO:</u> \$ 299,532.63<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |



| <b>OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISIONAL<br/>2024</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>OBJETO</b>  | <b>ESTADO OBRAS</b>  | <b>ANEXO</b>   |
| <b>MCO</b>   |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN EL ESTERO PAUSHIYACU CALLE SEBASTIAN NARVÁEZ, BARRIO PAUSHIYACU, CIUDAD DE TENA  | <u>MONTO:</u> \$ 47,981.39<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA PARA PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PARROQUIA AHUANO CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO   | <u>MONTO:</u> \$ 98,832.05<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CANTÓN TENA EN CONVENIO CON EL MINEDUC UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA, GENERAL RUMIÑAHUI, HÉROES DEL CÓNDOR, CECIB SAN GABRIEL DE TIWINTZA Y GUILLERMO KADLE      | <u>MONTO:</u> \$ 155,312.89<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 20 DE ENERO, PARROQUIA PUERTO  | <u>MONTO:</u> \$ 68,551.44<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |
| ADECENTAMIENTO DE LA UE ESPECIAL MAXIMILIANO SPILLER DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO   | <u>MONTO:</u> \$ 119,487.2<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE TENA (BARRIO MARISCAL SUCRE CALLES YURALPA, HUACHIYACU Y YUTZUPINO) BARRIO PAUSHIYACU CALLES IGNACIO SHIGUANGO Y TRAMO TRANSVERSAL | <u>MONTO:</u> \$ 86,942.92<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD PUCACHICTA - PARROQUIA MISAHUALÍ   | <u>MONTO:</u> \$ 18,651.25<br><u>PLAZO:</u> 30 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS CUBIERTAS DE UMBUNI, SILVERIO ANDY-LOS CEIBOS, PARROQUIA PUERTO NAPO Y GUINEA CHIMBANA PARROQUIA PANO | <u>MONTO:</u> \$ 89,043.42<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO  | <u>MONTO:</u> \$ 99,999.89<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO EL DORADO DE TENA  | <u>MONTO:</u> \$ 13,993.94<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |    |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CAJON EN LA CALLE LLANGANATES DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESÚS   | <u>MONTO:</u> \$ 152,279.2<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% |   |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SAN SILVERIO, PARROQUIA AHUANO  | <u>MONTO:</u> \$ 44,578.12<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%  |  |

| OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA<br>2024                                    |  |  |
|---|--|--|
| OBJETO  | ESTADO OBRAS   | ANEXO  |
| MCS   |  |  |
| MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA | <u>MONTO:</u> \$ 59,600<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100% |  |



## OBRAS EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATO 2024

| OBJETO  | ESTADO OBRAS  | ANEXO  |
|---|---|--|
| <b>MCO</b>  |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA CANCHA CUBIERTA DE ALTO ONGOTA, CIUDAD DE TENA                  | <u>MONTO:</u> \$ 50,280.59<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br>En trámite de recepción provisional                 |    |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA Y GRADERIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ATAHUALPA, PARROQUIA PUERTO NAPO                   | <u>MONTO:</u> \$ 119,999.14<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br>En trámite de recepción provisional                |    |
| CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DE TENA | <u>MONTO:</u> \$ 79,950.63<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br>En trámite de liquidación y recepción provisional.   |   |
| EXTENSIÓN DEL ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA BARRIO 3 DE MAYO  | <u>MONTO:</u> \$ 111,673.1<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br>En trámite de liquidación y recepción provisional.   |  |
| <b>COTO</b>   |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO                                | <u>MONTO:</u> \$ 735,996.74<br><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br>En trámite de liquidación y recepción provisional. |  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIAS SANITARIAS Y ESPACIOS DE COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA MUYUNA            | <u>MONTO:</u> \$ 417,515.07<br><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> ~85%   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>READECUACIÓN Y<br/>CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO<br/>DEPORTIVO VISTA HERMOSA,<br/>CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE<br/>NAPO</p>   | <p><u>MONTO:</u> \$ 679,862.94<br/><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 90%</p>   |    |
| <p>MANTENIMIENTO Y<br/>CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS<br/>DEPORTIVOS EN EL BARRIO SAN<br/>JORGE, CANTÓN TENA,<br/>PROVINCIA DE NAPO</p>  | <p><u>MONTO:</u> \$ 487,933.22<br/><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 80%</p>   |    |
| <p>MEJORAMIENTO DE LA RED DE<br/>DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE<br/>AGUA DE LA PARROQUIA TALAG,<br/>CANTÓN TENA</p>   | <p><u>MONTO:</u> \$ 448,664.21<br/><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 100%<br/>En trámite de<br/>liquidación y recepción<br/>provisional.</p> |    |
| <b>LICO</b>  |   |  |
| <p>ASFALTADO DE LAS CALLES DE<br/>LOS BARRIOS LAS PALMAS,<br/>AEROPUERTO 2 Y JUMANDY,<br/>DEL AREA URBANA<br/>CONSOLIDADA DE LA CIUDAD<br/>DE TENA, CANTON TENA,<br/>PROVINCIA DE NAPO</p>                   | <p><u>MONTO:</u> \$ 3'412,459.96<br/><u>PLAZO:</u> 210 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 63%</p>   |   |
| <p>CONSTRUCCIÓN DEL<br/>ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD<br/>DE TENA, FASE 1</p>  | <p><u>MONTO:</u> \$ 3'492,630.16<br/><u>PLAZO:</u> 420 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 75%</p>   |  |
| <b>LCC</b>   |   |  |
| <p>FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES<br/>TÉCNICASCONSTRUCCIÓN<br/>ASFALTADO DE LAS CALLE DEL<br/>BARRIO LAS PALMAS,<br/>AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL<br/>ÁREA URBANA CONSOLIDADADA<br/>DE LA CIUDAD DE TENA BDE</p> | <p><u>MONTO:</u> \$ 130,896.58<br/><u>PLAZO:</u> 210 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 65%</p>   |  |
| <p>FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:<br/>"CONSTRUCCIÓN DEL<br/>ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD<br/>DE TENA, FASE 1</p>   | <p><u>MONTO:</u> \$ 179,000<br/><u>PLAZO:</u> 420 DÍAS<br/><u>AVANCE FÍSICO:</u> 75%</p>  |  |



## OBRAS EN EJECUCIÓN E INICIO DE PROCESOS 2025

| OBJETO  | ESTADO OBRAS   | ANEXO  |
|---|--|--|
| <b>MCS</b>  |  |  |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARREGLOS Y REPARACIONES DE LAS BODEGAS Y CUBIERTAS DE TALLERES                       | <u>MONTO:</u> \$ 8,490<br><u>PLAZO:</u> 15 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 0%        | En proceso de Suscripción de Contrato  |
| <b>MCO</b>  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR DE LA ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER DEL ADULTO MAYOR DE TENA                   | <u>MONTO:</u> \$ 90,260.9<br><u>PLAZO:</u> 90 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 60%    |    |
| READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO AEROPUERTO N. 1 DE LA CIUDAD DE TENA                           | <u>MONTO:</u> \$ 128,486.73<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 30% |   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA ZONA  | <u>MONTO:</u> \$ 64,242.37<br><u>PLAZO:</u> 60 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 0%    | Por Adjudicar  |
| CERRAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL BARRIO RUBEN LERSON  | <u>MONTO:</u> \$ 14,999.88<br><u>PLAZO:</u> 30 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 0%    | Por Adjudicar  |
| <b>COTO</b>   |  |  |
| MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO | <u>MONTO:</u> \$ 649,695.70<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 30% |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| READECUACIÓN.<br>MANTENIMIENTO Y<br>COMPLEMENTACIÓN DEL<br>MALECÓN LOS PIONEROS DE LA<br>PARROQUIA PUERTO NAPO,<br>PROVINCIA DE NAPO                  | <u>MONTO:</u> \$ 335,739.25<br><u>PLAZO:</u> 180 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 15%  |   |
| MEJORAMIENTO DE SUELO<br>PARA ASFALTADO Y<br>CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y<br>BORDILLOS EN DIFERENTES<br>CALLES DE LA CIUDAD DE TENA,<br>PROVINCIA DE NAPO | <u>MONTO:</u> \$ 1'051,499.43<br><u>PLAZO:</u> 240 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 1% |   |
| CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO<br>VEHICULAR UBICADO EN EL<br>BARRIO 3 DE MAYO, CANTÓN<br>TENA, PROVINCIA DE NAPO  | <u>MONTO:</u> \$ 481,829.37<br><u>PLAZO:</u> 120 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 5%   |   |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA<br>DE AGUA DE LA PARROQUIA<br>PANO Y AMPLIACIÓN DE REDES<br>DE VARIAS COMUNIDADES  | <u>MONTO:</u> \$ 379,469.71<br><u>PLAZO:</u> 150 DÍAS<br><u>AVANCE FÍSICO:</u> 5%   |  |

| RESUMEN OBRAS |            |                           |                         |  |
|---------------|------------|---------------------------|-------------------------|--|
| AÑO           | # PROCESOS | PRESUPUESTO PROGRAMADO \$ | PRESUPUESTO EJCUTADO \$ | OBSERVACIÓN  |
| 2023          | 9          | 1,650,232.11              | 2,921,723.38            | Ejecutados al 100%   |
| 2024          | 26         | 12,374,748.55             | 8,022,448.39            | En ejecución, con plazo de ejecución hasta noviembre de 2025                                   |
| 2025          | 10         | 3,145,233.36              | 147,384.26              | 7 procesos con inicio de ejecución, 1 en suscripción de contrato y 2 en etapa de calificación. |
| <b>Total:</b> | <b>43</b>  | <b>17,170,214.02</b>      | <b>11,091,556.03</b>    | <b>65%</b>   |

Se adjunta matriz actual con el estado de los procesos; corte 31/septiembre/2025.

Tena, 01 octubre de 2025

ING. BRYAN VALIENTE  
**COORDIANDOR DE FISCALIZACIÓN**

Teléfonos: (062) 886 452 / 886 - 052  
 Dirección: Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón