

**DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS**  
**UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS**

OBRAS POR CONTRATACIÓN COTO-2025 - (OBRAS PUBLICAS)

OBJETO												
FASE CONTRACTUAL												
OBRAS COTO EN EJECUCION		DESIGNACIONES		MONTO \$		PLANILLAS		% AVANCE		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES	LINKS PORTAL
		ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA	ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
<b>MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO</b>		ING. HOLGUER CHAGCHA		314,797.69	629,595.37					Ejecución de Contrato	- La obra se encuentra en ejecución de contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=JWstetkuM6IE1eohRspSeL_D0InuGoxPC6NNAs25pA">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=JWstetkuM6IE1eohRspSeL_D0InuGoxPC6NNAs25pA</a>
Contrato No.:	048-GADMT-DPS-2025					PLLA 1	107,031.21	14.93%				
Código:	COTO-GADMTENA-2025-001		CIVIL			PLLA 2	En ejecución	51.04%				
F. Suscripción:	14-jul-25		MECANICO			PLLA 3		68.12%				
F. Anticipo	21-jul-25		ELECTRICO			PLLA 4		100.00%				
INICIO	22-jul-25		ELECTRONICO									
PLAZO (DIAS)	120		AMBIENTAL									
FIN	18-nov-25		CONTRATISTA									
			C. PUENTES TENA PC. ING. EDWIN PAREDES									
										R. Provisional		
										-	180	
										R. Definitiva	28/06/1900	
<b>READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPLEMENTACIÓN DEL MALECÓN LOS PIONEROS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO</b>		ING. HOLGUER CHAGCHA		329,876.82						Ejecución de Contrato	- En proceso de pago de anticipo	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=U6mOYmOoK30uLWRB_lrpJxIN9AgiYhuYQIQQ-dRYY0">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=U6mOYmOoK30uLWRB_lrpJxIN9AgiYhuYQIQQ-dRYY0</a>
Contrato:	060-GADMT-DPS-2025					PLLA 1		19.62%				
Código:	COTO-GADMTENA-2025-002					PLLA 2		40.12%				
F. Suscripción:	21-ago-25		CIVIL			PLLA 3		53.60%				
F. Anticipo	02-sep-25		ELECTRICO			PLLA 4		65.55%				
INICIO	03-sep-25		ELECTRONICO			PLLA 5		90.22%				
PLAZO (DIAS)	180		AMBIENTAL			PLLA 6		100.00%				
FIN	01-mar-26		CONTRATISTA									
			C. NAPO MAJESTUOSO PC. ING. MARCO PUEBLA									
										R. Provisional		
										-	180	
										R. Definitiva	28/06/1900	
<b>MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ASFALTADO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO</b>		ING. HOLGUER CHAGCHA		#####						Ejecución de Contrato	- En proceso de suscripción de contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=ugKdFtyAmHkdHbzYftP-KnSHK-4ZY8DUJkXl771TDw">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=ugKdFtyAmHkdHbzYftP-KnSHK-4ZY8DUJkXl771TDw</a>
Contrato:	067-GADMT-DPS-2025					PLLA 1						
Código:	COTO-GADMTENA-2025-003					PLLA 2						
F. Suscripción:	05-sep-25					PLLA 3						
F. Anticipo						PLLA 4						
INICIO						PLLA 5						
PLAZO (DIAS)	240		CIVIL			PLLA 6						
FIN	26-ago-00		AMBIENTAL			PLLA 7						
			CONTRATISTA			PLLA 8		100.00%				
										R. Provisional		
										-	180	
										R. Definitiva	28/06/1900	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA, ILUMINACIÓN EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICO VEHICULAR UBICADO EN EL BARRIO 3 DE MAYO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO</b>		ING. GREGORY OCAMPO		472,120.73						Ejecución de Contrato	- En proceso de suscripción de contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=HNoJIX9BWRl75bjkSQmTj9dVx5uo1f5f6N84w9WKHzM">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=HNoJIX9BWRl75bjkSQmTj9dVx5uo1f5f6N84w9WKHzM</a>
Contrato:	063-GADMT-DPS-2025					PLLA 1						
Código:	COTO-GADMTENA-2025-005					PLLA 2						
F. Suscripción:	03-sep-25		CIVIL			PLLA 3						
F. Anticipo	08-sep-25		ELECTRICO			PLLA 4		100.00%				
INICIO	09-sep-25		ELECTRONICO									
PLAZO (DIAS)	120		AMBIENTAL									
FIN	06-ene-26		CONTRATISTA									
			C. REVITEC NAPO ING. BERNARDO USCA									
										R. Provisional		
										-	180	
										R. Definitiva	28/06/1900	

OBRAS POR CONTRATACIÓN COTO-2025 - (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)														
OBJETO			FASE CONTRACTUAL											
OBRAS COTO ADJUDICADAS			DESIGNACIONES			MONTO \$		PLANILLAS		%		ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES	LINKS PORTAL
			ADMINISTRADOR	FISCALIZADORES/ CONTRATISTA		ANTICIPO	CONTRAT.	# PLLA	EJECUT.	PROGRAMAD O	EJECUTADO			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA PARROQUIA PANO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE VARIAS COMUNIDADES			ING. GABRIELA MOYA				374,300.55					Ejecución de Contrato	- En proceso de suscripción de contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=AQyIB1foXx1f0Huw28L6SZjLMMIhZhaZQeEEm0yCw">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=AQyIB1foXx1f0Huw28L6SZjLMMIhZhaZQeEEm0yCw</a>
Contrato:	065-GADMT-DPS-2025							PLLA 1						
Código:	COTO-GADMTENA-2025-004							PLLA 2						
F. Suscripción:	08-sep-25							PLLA 3						
F. Anticipo								PLLA 4						
INICIO				CIVIL	ING. ANGELA SANCHEZ			PLLA 5		100.00%			R. Provisional	
PLAZO (DIAS)	150			AMBIENTAL	ING. ANDREINA ESPIN								-	180
FIN				CONTRATISTA	C. YAKU LLAKTA								R. Definitiva	28/06/1900

ING. BRYAN VALIENTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACION DE OBRAS  
Miércoles, 01 de octubre de 2025