



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA		
CONTRATO No:		003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN:	TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA:	TENA	FECHA:	11/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS					
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS					
RESIDENTE DE OBRA							
ING. SEGURIDAD							
MAESTRO MAYOR							
ALBAÑIL							
PEON							
CHOFER							
CARPINTERO							
CERRAJERO							
PINTOR							
AYUDANTES							
ALUMINERO		ESTADO DEL CLIMA					
INSTALADOR		MAÑANA		NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
ELECTRICISTA		TARDE					
		NOCHE					
		MADRUGADA					
		MAQUINARIA / HERRAMIENTAS					
		DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.		
		HERRAMIENTA MENOR		RETROEXCAVADORA			
		CONCRETERA		VOLQUETA			
		COMPACTADOR		ROTAMARTILLO			
		VIBRADOR		COMPRESOR			
		SOLDADORA		ANDAMIOS			

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL									
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV		
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS		
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA			

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Limpieza y Pintura interior y exterior de estructuras y superficies verticales

- Pegado de fachuleta tipo piedra en el puente corrosible

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	
CONSORCIO TENA CONTRATISTA	
ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR	



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>			
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023		<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO		<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS
	<b>CANTÓN:</b>	TENA		<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA		<b>FECHA:</b>	12/07/2023
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>		
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>		
RESIDENTE DE OBRA		1			
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1			
MAESTRO MAYOR		1			
ALBAÑIL		3			
PEON		3			
CHOFER					
CARPINTERO			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>		
CERRAJERO					
PINTOR		2			
AYUDANTES		2			
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>		
ELECTRICISTA			<b>DESCRIPCION</b>		<b>No.</b>
ING. ELECTRONICO		1	HERRAMIENTA MENOR		✓
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS		✓
			ARNES Y LINEA DE VIDA		✓
			VIBRADOR		✓
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		✓
			TECLE		✓
			VOLQUETA		✓
			ROTAMARTILLO		✓
			COMPRESOR		✓
			ANDAMIOS		✓
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>					
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>					
<p>- Suministro e instalación de piedra decorativa</p> <p>- Encalado vertical con mortero 1:4 de las paredes de la batería Santería</p> <p>- Desinfección de tuberías del sistema de recirculación de agua</p> <p>- Suministro e instalación de válvulas de medio vuelta 3/4"</p> <p>- Instalación de los puntos de agua de 1/2" en la batería Santería</p> <p>- Limpieza y pintura interior de estructura</p> <p>- Pegado de fachaleta tipo piedra en el puente carrussable.</p>					
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
<b>CONTRATISTA:</b>					
<b>FISCALIZADOR:</b>					
<b>ADMINISTRAD.:</b>					
		ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR			
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com					





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>			
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA	
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS	
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.	
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	13/07/2023	
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>		
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>		
RESIDENTE DE OBRA		1			
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL					
MAESTRO MAYOR		1			
ALBAÑIL		3			
PEON		3			
CHOFER					
CARPINTERO			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>		
CERRAJERO					
PINTOR		2			
AYUDANTES		2			
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>		
ELECTRICISTA			<b>DESCRIPCION</b>		
ING. ELECTRONICO		1	<b>No.</b>		
			<b>DESCRIPCION</b>		
			<b>No.</b>		
			HERRAMIENTA MENOR		
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS		
			ARNES Y LINEA DE VIDA		
			VIBRADOR		
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		
			TECLE		
			VOLQUETA		
			ROTAMARTILLO		
			COMPRESOR		
			ANDAMIOS		
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>					
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>					
- Suministro e instalación de piedra de corativa					
- Enlucido vertical de paredes de la batería sanitaria					
- Desinfección de los sistemas de recirculación del agua					
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
<b>CONTRATISTA:</b>					
<b>FISCALIZADOR:</b>					
<b>ADMINISTRAD.:</b>					
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR		
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com					



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																											
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																									
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																									
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																									
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	14/07/2023																									
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																										
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																										
RESIDENTE DE OBRA		1																											
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																													
MAESTRO MAYOR		1																											
ALBAÑIL		3																											
PEON		3																											
CHOFER																													
CARPINTERO			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																										
CERRAJERO																													
PINTOR		2																											
AYUDANTES		2																											
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																										
ELECTRICISTA			<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td>✓</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></tbody></table>			DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR	✓	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																										
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																											
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																											
VIBRADOR		COMPRESOR	✓																										
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																										
ING. ELECTRONICO		1																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																													
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	✓																								
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	✓																								
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.																									
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																													
<p>- Suministro e instalación de piedra decorativa.</p> <p>- Enlucido vertical de paredes de la batería sanitaria.</p> <p>- Desinfección de los sistemas de recirculación del agua.</p> <p>- Limpieza, pintura interior y exterior de estructuras en superficies verticales.</p>																													
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																													
<b>CONTRATISTA:</b>																													
<b>FISCALIZADOR:</b>																													
<b>ADMINISTRADOR:</b>																													
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																										
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																													

14





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA	
CONTRATO No:		003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:
UBICACIÓN:		CONSORCIO TENA	
PROVINCIA:	NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
CANTÓN:	TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
PARROQUIA:	TENA	FECHA:	15 / 07 / 2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS				
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS				
RESIDENTE DE OBRA	1					
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL	1					
MAESTRO MAYOR	1					
ALBAÑIL	3					
PEON	3					
CHOFER						
CARPINTERO		ESTADO DEL CLIMA				
CERRAJERO		MAÑANA	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
PINTOR	2	TARDE	✓			
AYUDANTES	2	NOCHE				
INSTALADOR		MADRUGADA				
ELECTRICISTA		MAQUINARIA / HERRAMIENTAS				
ING. ELECTRONICO	1	DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	
		HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	
		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		
		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		
		VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓	
		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓	

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL									
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV		
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS		
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA			

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Suministro e instalación de piedra decorativa.
- Enlucido vertical de paredes de la tubería sanitaria.
- Desinfección de los sistemas de recirculación del agua.
- Limpieza, pintura interior y exterior de estructuras en superficies verticales.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA	
ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR	



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023		<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																									
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO		<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																									
	<b>CANTÓN:</b>	TENA		<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																									
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA		<b>FECHA:</b>	16/07/2023																									
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR		1																												
ALBAÑIL		3																												
PEON		3																												
CHOFER			<b>ESTADO DEL CLIMA</b> <table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		✓			TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO				LLUVIA	FUERT. LLUVIA																							
MAÑANA		✓																												
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR		2																												
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
ELECTRICISTA			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																								
ING. ELECTRONICO		1	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																								
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																									
			ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																									
			VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓																								
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																								
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																							
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	✓	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS																						
<b>MITIGACION:</b>	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA																							
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<ul style="list-style-type: none"><li>- Suministro e instalación de piedra decorativa.</li><li>- Enlucido vertical de paredes de la tubería sanitaria.</li><li>- Desinfección de los sistemas de recirculación del agua.</li><li>- Limpieza, pintura interior y exterior de estructura en superficies verticales.</li></ul>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																											
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														





LIBRO DE OBRA

17



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	18/07/2023																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1																												
MAESTRO MAYOR		1																												
ALBAÑIL		3																												
PEON		3																												
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR		2																												
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA					TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA																														
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		1	<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td>✓</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓																											
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS																									
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR																									
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.																									
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<ul style="list-style-type: none"><li>- Suministro e instalacion de ceramica para pisos de la bateria sanitaria.</li><li>- Mesos de hormigon armado en baños de la bateria sanitaria.</li><li>- Limpieza, pintura interior y exterior de estructura en superficies verticales.</li></ul>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																											
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (05) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														

18





LIBRO DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047  
Email: emoudepro\_tena@hotmail.com

19



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	20/07/2023																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR		1																												
ALBAÑIL		3																												
PEON		3																												
CHOFER			<b>ESTADO DEL CLIMA</b> <table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA	✓				TARDE	✓				NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO				LLUVIA	FUERT. LLUVIA																							
MAÑANA	✓																													
TARDE	✓																													
NOCHE																														
MADRUGADA																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR		2																												
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
ELECTRICISTA			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																								
ING. ELECTRONICO		1	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																								
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																									
			ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																									
			VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓																								
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																								
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																							
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS																							
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA																								
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
- Limpieza, pintura exterior e interior de estructura en superficie vertical.																														
- Suministro e instalación de cerámica para paredes de batería sanitaria																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
<div> CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA</div> <div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div>																														
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:

003-VH-ETEP-2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO TENA

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

NAPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

ING. EDUARDO CEVALLOS

CANTÓN:

TENA

FISCALIZADOR DE CONTRATO:

ING. SARA OCHOA A.

PARROQUIA:

TENA

FECHA:

21-07-2023

### JORNADA DE TRABAJO

PERSONAL ASIGNADO

No.

RESIDENTE DE OBRA

1

ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL

1

MAESTRO MAYOR

1

ALBAÑIL

1

PEON

2

CHOFER

CARPINTERO

CERRAJERO

PINTOR

AYUDANTES

INSTALADOR

ELECTRICISTA

ING. ELECTRONICO

1

1

### CROQUIS DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

#### ESTADO DEL CLIMA

NUBLADO

SOLEADO

LLUVIA

FUERT. LLUVIA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

MADRUGADA

#### MAQUINARIA / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

No.

DESCRIPCION

No.

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ARNES Y LINEA DE VIDA

VIBRADOR

SOLDADORA ELECTRICA 110-220V

TECLE

VOLQUETA

ROTAMARTILLO

COMPRESOR

ANDAMIOS

#### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:

CHALECO

BOTAS

GUANTES

CASCOS

GAFAS

MASCAR.

T. AUDITIV

SEÑALIZACION:

CONOS

CINTAS

ROTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTIQUIN

OTROS

MITIGACION:

POLVO

RUIDO

GASES

LIQUIDOS. CONTI

CERRAM.

LIMPIEZA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Limpieza y pintura interior de estructura.

- Se recibe la visita del Concejal Sr. Wilson Boharquez conjuntamente con el Administrador de Contrato y Fiscalizadora. - se revisa el Estado de las piletas.

- En el Tunnel de agua se indica que no puedo entrar en marcha hasta colocar mangue-  
ros de presión nuevos, realizar la limpieza de 32 filtros de agua, el cambio  
del material filtrante (arena graduada) para el sistema de recirculación y colocación de bom-  
bas, estos rubros se encuentran autorizados con fecha 6 de Julio/23 para proceder a co-  
locar. Por ello se nos solicita poner en marcha el Tunnel de agua hasta 15 de Agosto antes  
del feriado q'se nos aveeina.

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRAD.:

CONSORCIO TENA  
RESIDENTE DE OBRA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>			
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA	
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS	
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.	
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	22/07/2023	
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>		
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>		
RESIDENTE DE OBRA		1			
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1			
MAESTRO MAYOR		1			
ALBAÑIL		3			
PEON		3			
CHOFER					
CARPINTERO					
CERRAJERO					
PINTOR		2			
AYUDANTES		2			
INSTALADOR					
ELECTRICISTA					
ING. ELECTRONICO		1			
<b>ESTADO DEL CLIMA</b>					
			<b>NUBLADO</b>	<b>SOLEADO</b>	<b>LLUVIA</b>
MAÑANA					
TARDE					
NOCHE					
MADRUGADA					
<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>					
<b>DESCRIPCION</b>			<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>
HERRAMIENTA MENOR				TECLE	
HERRAMIENTAS ELECTRICAS				VOLQUETA	
ARNES Y LINEA DE VIDA				ROTAMARTILLO	
VIBRADOR				COMPRESOR	
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V				ANDAMIOS	
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>					
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>					
- Limpieza, pintura interior y exterior de estructura en superficie vertical.					
- Suministro e instalación de cerámica para paredes de baterías sanitaria.					
- Empaste exterior para el local bajo el puente.					
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
<b>CONTRATISTA:</b>					
<b>FISCALIZADOR:</b>					
<b>ADMINISTRAD.:</b>					
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR		





LIBRO DE OBRA

**DIRECCIÓN:** Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Teif. (06) 2 310-047  
**Email:** empudepro\_tena@hotmail.com







# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA	
CONTRATO No:		003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:
UBICACIÓN:		CONSORCIO TENA	
PROVINCIA:	NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
CANTÓN:	TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
PARROQUIA:	TENA	FECHA:	25/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS				
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS				
RESIDENTE DE OBRA	1					
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL	1					
MAESTRO MAYOR						
ALBAÑIL	3					
PEON						
CHOFER						
CARPINTERO						
CERRAJERO						
PINTOR	2					
AYUDANTES	2					
INSTALADOR		ESTADO DEL CLIMA				
ELECTRICISTA		MAÑANA	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
ING. ELECTRONICO		TARDE		✓		
		NOCHE		✓		
		MADRUGADA				
		MAQUINARIA / HERRAMIENTAS				
		DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	
		HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE		
		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		
		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		
		VIBRADOR	✓	COMPRESOR		
		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS		

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL									
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	✓	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV	
SEÑALIZACION:	CONOS	✓	CINTAS	ROTULOS	✓	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS	
MITIGACION:	POLVO	✓	RUIDO	GASES	✓	CERRAM.	LIMPIEZA		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Lijado de las paredes exteriores de la batería sanitaria

- Empeste exterior de las paredes de la batería sanitaria

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA	
ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR	



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	26 / 07 / 2023																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR																														
ALBAÑIL		1																												
PEON		2																												
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES																														
INSTALADOR			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA					TARDE					NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA																														
TARDE																														
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td></td><td>TECLE</td><td></td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td></td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td></td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td></td><td>ANDAMIOS</td><td></td></tr></table>			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR		TECLE		HERRAMIENTAS ELECTRICAS		VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR		TECLE																												
HERRAMIENTAS ELECTRICAS		VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS																												
<b>SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																							
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS																							
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA																								
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
- Empaste exterior paredes Bateria Sanitaria																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA				ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																										





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>					
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>		CONSORCIO TENA		
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>		ING. EDUARDO CEVALLOS		
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>		ING. SARA OCHOA A.		
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>		27-07-2023		
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>				
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>				
RESIDENTE DE OBRA		1					
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL							
MAESTRO MAYOR							
ALBAÑIL		1					
PEON		2					
CHOFER							
CARPINTERO			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>				
CERRAJERO							
PINTOR							
AYUDANTES		1					
INSTALADOR		1					
ELECTRICISTA							
ING. ELECTRONICO		1	<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>				
			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	
			HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		
			ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		
			VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓	
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓	
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>							
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Limpieza y mantenimiento de acero inoxidable sector chozas malecon</li><li>- mantenimiento de rejilla acero inoxidable en pileta ritmica</li><li>- Colocación de nuevo material filtrante en bombas horizontales para la recirculación del agua del tunel de agua y Pileta ritmica.</li></ul>							
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>							
<b>CONTRATISTA:</b>							
<b>FISCALIZADOR:</b>							
<b>ADMINISTRAD.:</b>							
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR				
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com							



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>			
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>		CONSORCIO TENA
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>		ING. EDUARDO CEVALLOS
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>		ING. SARA OCHOA A.
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>		28-07-2023
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>		
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>		
RESIDENTE DE OBRA		1			
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1			
MAESTRO MAYOR					
ALBAÑIL		2			
PEON		1			
CHOFER			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>		
CARPINTERO					
CERRAJERO					
PINTOR		1			
AYUDANTES		1			
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>		
ELECTRICISTA			<b>DESCRIPCION</b>		<b>No.</b>
ING. ELECTRONICO			HERRAMIENTA MENOR		✓
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS		✓
			ARNES Y LINEA DE VIDA		✓
			VIBRADOR		✓
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		✓
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>		
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pintura de caucho exterior en la batería Sanitaria</li><li>- Desalojo de material proveniente de excavaciones en batería Sanitaria</li><li>- Pruebas de funcionamiento de Tunel de agua.</li></ul>					
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
<b>CONTRATISTA:</b>	De acuerdo a la solicitud del 21 de julio del año en curso por parte del Administrador y Fiscalizadora, se ha cumplido poniendo en marcha el tunel de agua, este se encuentra en funcionamiento				
<b>FISCALIZADOR:</b>					
<b>ADMINISTRAD.:</b>					
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR		





## LIBRO DE OBRA

f19




# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>					
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>		CONSORCIO TENA		
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>		ING. EDUARDO CEVALLOS		
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>		ING. SARA OCHOA A.		
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>		30/07/2023		
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>				
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>				
RESIDENTE DE OBRA		1					
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1					
MAESTRO MAYOR							
ALBAÑIL		2					
PEON		2					
CHOFER			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>				
CARPINTERO							
CERRAJERO							
PINTOR		2					
AYUDANTES		2					
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>				
ELECTRICISTA							
ING. ELECTRONICO		1					
<b>DESCRIPCION</b>							
<b>No.</b>							
<b>DESCRIPCION</b>							
<b>No.</b>							
HERRAMIENTA MENOR							
HERRAMIENTAS ELECTRICAS							
ARNES Y LINEA DE VIDA							
VIBRADOR							
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V							
TECLE							
VOLQUETA							
ROTAMARTILLO							
COMPRESOR							
ANDAMIOS							
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>							
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>							
- Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficie vertical							
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>							
<b>CONTRATISTA:</b>							
<b>FISCALIZADOR:</b>							
<b>ADMINISTRAD.:</b>							
<div> CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA</div> <div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVERO EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div>							
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (08) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com							





LIBRO DE OBRA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047  
Email: empudepro\_tena@hotmail.com



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023		<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																									
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO		<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																									
	<b>CANTÓN:</b>	TENA		<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																									
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA		<b>FECHA:</b>	01/08/2023																									
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR		1																												
ALBAÑIL		1																												
PEON																														
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR		1	<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA					TARDE		✓	✓		NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA																														
TARDE		✓	✓																											
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR	✓	COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS																									
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR																									
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.																									
<b>MASCAR.</b>																														
<b>T. AUDITIV</b>																														
<b>OTROS</b>																														
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<ul style="list-style-type: none"><li>- Suministro e instalación de la plancha de granito en los mesones de la batería sanitaria nueva</li><li>- Instalación de canal recolector de aguas lluvias</li><li>- Instalación de un sapante de aguas lluvias</li><li>- Instalación de lavamanos en el meson del baño de hombres</li></ul>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
<div> CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA</div> <div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div>																														
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														

f22





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	02/08/2023																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1																												
MAESTRO MAYOR																														
ALBAÑIL		3																												
PEON		3																												
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR		2																												
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR		1	<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		✓			TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA		✓																												
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		1	<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>			<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS																									
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR																									
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.																									
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<ul style="list-style-type: none"><li>- Suministro e instalación de paneles de división en aluminio</li><li>- Suministro e instalación de puerta de vidrio en baños.</li><li>- Limpieza general del proyecto.</li><li>- Limpieza y pintura interior de estructuras.</li><li>- Revestimiento de granito del mesón de los baterías sanitarios</li><li>- Instalación de lavamanos en el mesón del baño de damas.</li></ul>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																											



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA		
CONTRATO No:	003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA	
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN:	TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA:	TENA	FECHA:	03/08/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS			
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS			
RESIDENTE DE OBRA	1				
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL	1				
MAESTRO MAYOR	1				
ALBAÑIL					
PEON	2				
CHOFER					
CARPINTERO		<b>ESTADO DEL CLIMA</b>			
CERRAJERO					
PINTOR					
AYUDANTES	1				
INSTALADOR		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>			
ELECTRICISTA	1	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>
		HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓
ING. ELECTRONICO	1	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA	
		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO	
		VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓
		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL							
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Instalaciones electricas en la bateria sanitaria (puntos de luz de 2x18w, luminarios de 2x18w, puntos de tomacorrientes, puntos de interruptores y pruebas)
- Suministro e instalacion de mamparas de aluminio y vidrio
- Suministro e instalacion de urinarios y accesorios en el baño de hombres.
- Instalacion de luminarias led 3w en el tend de agua y pilota ritmica

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	
<div><div> CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA</div><div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div></div>	
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com	





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																											
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-EPEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																									
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																									
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																									
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	04/08/2023																									
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																										
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																										
RESIDENTE DE OBRA		1																											
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																													
MAESTRO MAYOR		1																											
ALBAÑIL		1																											
PEON		1																											
CHOFER																													
CARPINTERO			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																										
CERRAJERO																													
PINTOR		1																											
AYUDANTES		1																											
INSTALADOR			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																										
ELECTRICISTA			<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></tbody></table>			DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																										
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																										
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																											
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																											
VIBRADOR	✓	COMPRESOR																											
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																										
ING. ELECTRONICO		1																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																													
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS																								
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR																								
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.																								
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																													
- Suministro e instalación de inodoros en el baño de hombres y baño de mujeres.																													
- Pintura de caucho exterior en las paredes verticales de la batería sanitaria																													
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																													
<b>CONTRATISTA:</b>																													
<b>FISCALIZADOR:</b>																													
<b>ADMINISTRAD.:</b>																													
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																										
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																													



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	05/08/2023																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL		1																												
MAESTRO MAYOR																														
ALBAÑIL		1																												
PEON																														
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES		2																												
INSTALADOR			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA	✓				TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA	✓																													
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS																									
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR																									
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM																									
<b>MASCAR.</b>																														
<b>T. AUDITIV</b>																														
<b>OTROS</b>																														
<b>LIMPIEZA</b>																														
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<p>- Suministro e instalación de inodoros en el baño de damas.</p> <p>Limpieza general de las baterías sanitarias.</p> <p>- Mantenimiento de bases de estructura de tenso membrana</p>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA			ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																											
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023		<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																									
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO		<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																									
	<b>CANTÓN:</b>	TENA		<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																									
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA		<b>FECHA:</b>	06/08/2023																									
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1	<div></div>																											
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR																														
ALBAÑIL																														
PEON		2																												
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES																														
INSTALADOR			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		✓			TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA		✓																												
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO			<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td>✓</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓																											
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																							
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS																							
<b>MITIGACION:</b>	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA																								
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
<p>- Instalación de griferia para lavamanos de la batería sanitaria</p> <p>- Limpieza y pintura interior del cuadro de maquinas del equipo hidroneumatico en el puente camable</p>																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA				ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																										
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														



LIBRO DE OBRA

## MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

**DIRECCIÓN:** Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047  
**Email:** empudepro\_tena@hotmail.com





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:

003-VH-ETEP-2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO TENA

UBICACIÓN:

PROVINCIA:

NAPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

ING. EDUARDO CEVALLOS

CANTÓN:

TENA

FISCALIZADOR DE CONTRATO:

ING. SARA OCHOA A.

PARROQUIA:

TENA

FECHA:

08/08/2023

### JORNADA DE TRABAJO

PERSONAL ASIGNADO

No.

RESIDENTE DE OBRA  
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL  
MAESTRO MAYOR  
ALBAÑIL  
PEON  
CHOFER  
CARPINTERO  
CERRAJERO  
PINTOR  
AYUDANTES  
INSTALADOR  
ELECTRICISTA  
ING. ELECTRONICO

1

2

1

1

### CROQUIS

#### DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

#### ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA  
TARDE  
NOCHE  
MADRUGADA

NUBLADO

SOLEADO

LLUVIA

FUERT. LLUVIA

#### MAQUINARIA / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

No.

DESCRIPCION

No.

HERRAMIENTA MENOR  
HERRAMIENTAS ELECTRICAS  
ARNES Y LINEA DE VIDA  
VIBRADOR  
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V

✓

✓

✓

✓

✓

TECLE  
VOLQUETA  
ROTAMARTILLO  
COMPRESOR  
ANDAMIOS

✓

✓

✓

✓

✓

#### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:

CHALECO

BOTAS

GUANTES

CASCOS

✓

GAFAS

MASCAR.

T. AUDITIV

SEÑALIZACION:

CONOS

✓

CINTAS

ROTULOS

VALLAS

✓

EXTINTOR

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CONSORCIO TENA  
RESIDENTE DE OBRA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR

DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena. Telf: (06) 2 310-047  
Email: empudepro\_tena@hotmail.com



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>																												
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TENA																										
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS																										
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.																										
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	09/08/2025																										
<b>JORNADA DE TRABAJO</b>			<b>CROQUIS</b>																											
<b>PERSONAL ASIGNADO</b>		<b>No.</b>	<b>DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS</b>																											
RESIDENTE DE OBRA		1																												
ING. SEGURIDAD / ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR																														
ALBAÑIL																														
PEON		3																												
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES																														
INSTALADOR			<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																											
ELECTRICISTA			<table border="1"><tr><td></td><td>NUBLADO</td><td>SOLEADO</td><td>LLUVIA</td><td>FUERT. LLUVIA</td></tr><tr><td>MAÑANA</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA	✓				TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA	✓																													
TARDE		✓																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		1	<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																											
			<table border="1"><tr><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td><td><b>DESCRIPCION</b></td><td><b>No.</b></td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td>✓</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></table>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	✓																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR	✓	COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																														
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	✓	GAFAS		MASCAR.		T. AUDITIV																				
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	✓	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	✓	EXTINTOR	BOTIQUIN		OTROS																				
<b>MITIGACION:</b>	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.		CERRAM.	LIMPIEZA																						
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>																														
- Limpieza general del proyecto																														
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>																														
<b>CONTRATISTA:</b>																														
<b>FISCALIZADOR:</b>																														
<b>ADMINISTRAD.:</b>																														
CONSORCIO TENA RESIDENTE DE OBRA																														
ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR																														
DIRECCIÓN: Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047 Email: empudepro_tena@hotmail.com																														