



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA	
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	ING. EDUARDO CEVALLOS
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>
			ING. SARA OCHOA A.
			<b>FECHA:</b>
			11/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS																												
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS																												
RESIDENTE DE OBRA	1																													
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1																													
MAESTRO MAYOR	1																													
ALBAÑIL	1																													
PEON	3																													
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR	2																													
AYUDANTES	2																													
INSTALADOR		<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																												
ELECTRICISTA		<table><thead><tr><th></th><th>NUBLADO</th><th>SOLEADO</th><th>LLUVIA</th><th>FUERT. LLUVIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		/			TARDE		/			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA		/																												
TARDE		/																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																												
		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>/</td><td>TECLE</td><td></td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>/</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td></td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td></td><td>ANDAMIOS</td><td></td></tr></tbody></table>				DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS		
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																											
HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE																												
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS																												

<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>									
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	/	GAFAS		MASCAR.	T. AUDITIV
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	/	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	/	EXTINTOR	BOTQUIN	OTROS
<b>MITIGACION:</b>	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.		CERRAM.	LIMPIEZA	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Limpieza y pintura interior y exterior de estructuras y superficies verticales.

<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>	
<b>ADMINISTRAD.:</b>	
<div><div>CONSORCIO TENA CONTRATISTA</div><div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVERO EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div></div>	



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA	
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	ING. EDUARDO CEVALLOS
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>
			ING. SARA OCHOA A.
			<b>FECHA:</b>
			12/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS																												
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS																												
RESIDENTE DE OBRA	1																													
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1																													
MAESTRO MAYOR	1																													
ALBAÑIL	3																													
PEON	3																													
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES																														
INSTALADOR		<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																												
ELECTRICISTA		<table><thead><tr><th></th><th>NUBLADO</th><th>SOLEADO</th><th>LLUVIA</th><th>FUERT. LLUVIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		/			TARDE		/			NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA		/																												
TARDE		/																												
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																												
		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>/</td><td>TECLE</td><td>/</td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>/</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td></td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td>/</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td></td><td>ANDAMIOS</td><td>/</td></tr></tbody></table>				DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE	/	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR	/	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	/	
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																											
HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE	/																											
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR	/																											
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	/																											

<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>									
<b>SEGURIDAD:</b>	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	/	GAFAS	MASCAR.		T. AUDITIV
<b>SEÑALIZACION:</b>	CONOS	/	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	/	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
<b>MITIGACION:</b>	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.		CERRAM.	LIMPIEZA	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Suministro e instalación de piedra decorativa.  
Enlucido vertical con mortero  
Instalación de los puntos de agua de 1/2"  
Limpieza y pintura interior de estructuras

<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>	
<b>ADMINISTRAD.:</b>	
<div><div>CONSORCIO TENA CONTRATISTA</div><div> ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVERO EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div></div>	





LIBRO DE OBRA

JORNADA DE TRABAJO				CROQUIS			
PERSONAL ASIGNADO		No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS				
RESIDENTE DE OBRA		1					
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL							
MAESTRO MAYOR		1					
ALBAÑIL		2					
PEON		3					
CHOFER							
CARPINTERO							
CERRAJERO			ESTADO DEL CLIMA				
PINTOR			MAÑANA	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
AYUDANTES			TARDE		/		
			NOCHE				
			MADRUGADA				
INSTALADOR			MAQUINARIA / HERRAMIENTAS				
ELECTRICISTA			DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	
ING. ELECTRONICO			HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE		
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA		
			ARNES Y LINEA DE VIDA	/	ROTAMARTILLO		
			VIBRADOR		COMPRESOR		
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS		
SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL							
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS, CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Entaldeo vertical  
Suministro e instalación de piedra decorativa

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR



LIBRO DE OBRA

**DIRECCIÓN:** Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047  
**Email:** empudepro\_tena@hotmail.com







LIBRO DE OBRA

**DIRECCIÓN:** Av. Simón Bolívar y Amazonas s/n, en el edificio del Mercado Central de Tena Telf: (06) 2 310-047  
**Email:** empudepro\_tena@hotmail.com





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No: 003-VH-EPEP-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO TENA

UBICACIÓN:

PROVINCIA: NAPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. EDUARDO CEVALLOS

CANTÓN: TENA

FISCALIZADOR DE CONTRATO: ING. SARA OCHOA A.

PARROQUIA: TENA

FECHA: 17/07/2023

### JORNADA DE TRABAJO

### CROQUIS

#### PERSONAL ASIGNADO

No.

RESIDENTE DE OBRA

1

ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL

MAESTRO MAYOR

1

ALBAÑIL

3

PEON

3

CHOFER

CARPINTERO

CERRAJERO

PINTOR

2

AYUDANTES

2

INSTALADOR

ELECTRICISTA

ING. ELECTRONICO

#### DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

#### ESTADO DEL CLIMA

NUBLADO

SOLEADO

LLUVIA

FUERT. LLUVIA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

MADRUGADA

#### MAQUINARIA / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

No.

DESCRIPCION

No.

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ARNES Y LINEA DE VIDA

VIBRADOR

SOLDADORA ELECTRICA 110-220V

TECLE

VOLQUETA

ROTAMARTILLO

COMPRESOR

ANDAMIOS

#### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECO

BOTAS

GUANTES

CASCOS

GAFAS

MASCAR.

T. AUDITIV

SEÑALIZACION

CONOS

CINTAS

ROTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTIQUIN

OTROS

MITIGACION:

POLVO

RUIDO

GASES

LIQUIDOS. CONTI.

CERRAM.

LIMPIEZA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Entucido vertical de paredes

Limpieza y pintura interior y exterior de estructuras y superficies verticales

Suministro e instalación de piedra decorativa

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRAD.:

CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR









# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>	
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>
<b>UBICACIÓN:</b>		<b>PROVINCIA:</b> NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b> ING. EDUARDO CEVALLOS
		<b>CANTÓN:</b> TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b> ING. SARA OCHOA A.
		<b>PARROQUIA:</b> TENA	<b>FECHA:</b> 20/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS																												
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS																												
RESIDENTE DE OBRA	1																													
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL																														
MAESTRO MAYOR	1																													
ALBAÑIL	2																													
PEON	3																													
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR																														
AYUDANTES	2																													
INSTALADOR	2	<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																												
ELECTRICISTA		<table><thead><tr><th></th><th>NUBLADO</th><th>SOLEADO</th><th>LLUVIA</th><th>FUERT. LLUVIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAÑANA</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA	/				TARDE	/				NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA	/																													
TARDE	/																													
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																												
		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>/</td><td>TECLE</td><td></td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>/</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>/</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td></td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td></td><td>ANDAMIOS</td><td>/</td></tr></tbody></table>				DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	/	ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	/	
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																											
HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE																												
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	/	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	/	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR		COMPRESOR																												
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	/																											

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL									
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV		
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS		
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA			

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Limpieza, pintura interior y exterior de estructura en superficie vertical.  
Suministro e instalación de cerámica para paredes de batería sanitaria.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	

CONSORCIO TENA CONTRATISTA	ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR
-------------------------------	---





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:	003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA
UBICACIÓN:	PROVINCIA: NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN: TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA: TENA	FECHA:	21/07/2023

### JORNADA DE TRABAJO

PERSONAL ASIGNADO	No.
RESIDENTE DE OBRA	1
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1
MAESTRO MAYOR	1
ALBAÑIL	1
PEON	2
CHOFER	
CARPINTERO	
CERRAJERO	
PINTOR	1
AYUDANTES	1
INSTALADOR	
ELECTRICISTA	
ING. ELECTRONICO	

### CROQUIS

#### DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

#### ESTADO DEL CLIMA

	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
MAÑANA		✓		
TARDE		✓		
NOCHE				
MADRUGADA				

#### MAQUINARIA / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE	
HERRAMIENTAS ELECTRICAS		VOLQUETA	
ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO	
VIBRADOR		COMPRESOR	
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	✓

#### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Limpieza y pintura interior de estructura  
Se recibe la visita del concejal Sr. Wilson Bohorquez conjuntamente con el Administrador y Fiscalizador para revisar el estado de la obra.

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	

CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR







# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		<b>MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA</b>	
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>
<b>UBICACIÓN:</b>		<b>CONSORCIO TENA</b>	
<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>	ING. EDUARDO CEVALLOS
<b>CANTÓN:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>	ING. SARA OCHOA A.
<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FECHA:</b>	23/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS				
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS				
RESIDENTE DE OBRA	1					
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL						
MAESTRO MAYOR	1					
ALBAÑIL	3					
PEON	3					
CHOFER						
CARPINTERO						
CERRAJERO		<b>ESTADO DEL CLIMA</b>				
PINTOR	2	MAÑANA	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
AYUDANTES	2	TARDE		/		
		NOCHE				
		MADRUGADA				
INSTALADOR		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>				
ELECTRICISTA		<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>No.</b>	
ING. ELECTRONICO	1	HERRAMIENTA MENOR	/	TECLE		
		HERRAMIENTAS ELECTRICAS		VOLQUETA		
		ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		
		VIBRADOR		COMPRESOR	/	
		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	/	

SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL									
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	/	GAFAS		MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	/	CINTAS	ROTULOS	/	EXTINTOR		BOTIQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO		RUIDO	GASES		CERRAM.		LIMPIEZA	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Limpieza, pintura interior y exterior de estructuras en superficie vertical

Suministro e instalación de cerámicas para paredes de baterías sanitarias.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
<b>CONTRATISTA:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>	
<b>ADMINISTRAD.:</b>	
<div>CONSORCIO TENA CONTRATISTA</div> <div>ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div>	

13







# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:	003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA
UBICACIÓN:	PROVINCIA: NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN: TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA: TENA	FECHA:	25/07/2023

### JORNADA DE TRABAJO

PERSONAL ASIGNADO		No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS				
RESIDENTE DE OBRA		1					
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL		1					
MAESTRO MAYOR							
ALBAÑIL		1					
PEON		3					
CHOFER							
CARPINTERO							
CERRAJERO							
PINTOR		2					
AYUDANTES		2					
INSTALADOR			ESTADO DEL CLIMA				
			MAÑANA	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA
			TARDE		1		
			NOCHE				
			MADRUGADA				
			MAQUINARIA / HERRAMIENTAS				
			DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	
			HERRAMIENTA MENOR	1	TECLE		
			HERRAMIENTAS ELECTRICAS		VOLQUETA		
			ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		
			VIBRADOR		COMPRESOR		
			SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	1	
ELECTRICISTA							
ING. ELECTRONICO							

### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lijada paredes exteriores baterías sanitarias  
Empaste exterior paredes baterías sanitarias

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	

CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR















# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

<b>PROYECTO:</b>		MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA	
<b>CONTRATO No:</b>		003-VH-ETEP-2023	<b>CONTRATISTA:</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>PROVINCIA:</b>	NAPO	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</b>
	<b>CANTÓN:</b>	TENA	ING. EDUARDO CEVALLOS
	<b>PARROQUIA:</b>	TENA	<b>FISCALIZADOR DE CONTRATO:</b>
			ING. SARA OCHOA A.
			<b>FECHA:</b>
			30/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS																																							
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS																																							
RESIDENTE DE OBRA	1																																								
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1																																								
MAESTRO MAYOR																																									
ALBAÑIL	2																																								
PEON	2																																								
CHOFER																																									
CARPINTERO																																									
CERRAJERO																																									
PINTOR	2																																								
AYUDANTES	2																																								
INSTALADOR		<b>ESTADO DEL CLIMA</b>																																							
ELECTRICISTA		<table><thead><tr><th></th><th>NUBLADO</th><th>SOLEADO</th><th>LLUVIA</th><th>FUERT. LLUVIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAÑANA</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA		✓			TARDE		✓			NOCHE					MADRUGADA															
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																																					
MAÑANA		✓																																							
TARDE		✓																																							
NOCHE																																									
MADRUGADA																																									
ING. ELECTRONICO		<b>MAQUINARIA / HERRAMIENTAS</b>																																							
		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td></td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td></td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td></td><td>COMPRESOR</td><td>✓</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td></td><td>ANDAMIOS</td><td></td></tr></tbody></table>				DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO		VIBRADOR		COMPRESOR	✓	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS													
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																																						
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE																																							
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																																							
ARNES Y LINEA DE VIDA		ROTAMARTILLO																																							
VIBRADOR		COMPRESOR	✓																																						
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS																																							
<b>SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL</b>																																									
<table><tbody><tr><td>SEGURIDAD:</td><td>CHALECO</td><td>BOTAS</td><td>GUANTES</td><td>CASCOS</td><td>✓</td><td>GAFAS</td><td>MASCAR.</td><td>T. AUDITIV</td></tr><tr><td>SEÑALIZACION:</td><td>CONOS</td><td>✓</td><td>CINTAS</td><td>ROTULOS</td><td>VALLAS</td><td>✓</td><td>EXTINTOR</td><td>BOTIQUIN</td></tr><tr><td>MITIGACION:</td><td>POLVO</td><td></td><td>RUIDO</td><td>GASES</td><td>LIQUIDOS. CONTI.</td><td></td><td>CERRAM.</td><td>OTROS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>LIMPIEZA</td><td></td></tr></tbody></table>						SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	✓	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV	SEÑALIZACION:	CONOS	✓	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	✓	EXTINTOR	BOTIQUIN	MITIGACION:	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.		CERRAM.	OTROS								LIMPIEZA	
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	✓	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																																	
SEÑALIZACION:	CONOS	✓	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	✓	EXTINTOR	BOTIQUIN																																	
MITIGACION:	POLVO		RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.		CERRAM.	OTROS																																	
							LIMPIEZA																																		

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Limpieza, mantenimiento, reparación y pintura de superficie vertical

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
<b>CONTRATISTA:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>	
<b>ADMINISTRAD.:</b>	
<div>CONSORCIO TENA CONTRATISTA</div> <div>ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS EMPUDEPRO TENA-EP FISCALIZADOR</div>	





# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:	003-VH-Etep-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA
UBICACIÓN:	PROVINCIA: NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN: TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA: TENA	FECHA:	31/07/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS																												
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS																												
RESIDENTE DE OBRA	1																													
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1																													
MAESTRO MAYOR	1																													
ALBAÑIL																														
PEON																														
CHOFER																														
CARPINTERO																														
CERRAJERO																														
PINTOR	1																													
AYUDANTES	2																													
INSTALADOR		ESTADO DEL CLIMA																												
ELECTRICISTA		<table><thead><tr><th></th><th>NUBLADO</th><th>SOLEADO</th><th>LLUVIA</th><th>FUERT. LLUVIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAÑANA</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TARDE</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOCHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MADRUGADA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA	MAÑANA	✓				TARDE	✓				NOCHE					MADRUGADA				
	NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA	FUERT. LLUVIA																										
MAÑANA	✓																													
TARDE	✓																													
NOCHE																														
MADRUGADA																														
ING. ELECTRONICO		MAQUINARIA / HERRAMIENTAS																												
		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th><th>DESCRIPCION</th><th>No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>HERRAMIENTA MENOR</td><td>✓</td><td>TECLE</td><td></td></tr><tr><td>HERRAMIENTAS ELECTRICAS</td><td>✓</td><td>VOLQUETA</td><td></td></tr><tr><td>ARNES Y LINEA DE VIDA</td><td>✓</td><td>ROTAMARTILLO</td><td></td></tr><tr><td>VIBRADOR</td><td>✓</td><td>COMPRESOR</td><td>✓</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA 110-220V</td><td>✓</td><td>ANDAMIOS</td><td>✓</td></tr></tbody></table>				DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.	HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA		ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO		VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓	SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓	
DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.																											
HERRAMIENTA MENOR	✓	TECLE																												
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓	VOLQUETA																												
ARNES Y LINEA DE VIDA	✓	ROTAMARTILLO																												
VIBRADOR	✓	COMPRESOR	✓																											
SOLDADORA ELECTRICA 110-220V	✓	ANDAMIOS	✓																											
SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL																														
SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV																							
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS																							
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA																								

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Limpieza general de jardinería  
Suministro e instalación de puertas metálicas en la batería sanitaria

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	

CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR













# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No: 003-VH-ETEP-2023  
CONTRATISTA: CONSORCIO TENA  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. EDUARDO CEVALLOS  
FISCALIZADOR DE CONTRATO: ING. SARA OCHOA A.  
FECHA: 04/08/2023

UBICACIÓN:

PROVINCIA: NAPO  
CANTÓN: TENA  
PARROQUIA: TENA

### JORNADA DE TRABAJO

PERSONAL ASIGNADO

No.

RESIDENTE DE OBRA

ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL

MAESTRO MAYOR

ALBAÑIL

PEON

CHOFER

CARPINTERO

CERRAJERO

PINTOR

AYUDANTES

INSTALADOR

ELECTRICISTA

ING. ELECTRONICO

### CROQUIS

#### DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

#### ESTADO DEL CLIMA

NUBLADO

SOLEADO

LLUVIA

FUERT. LLUVIA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

MADRUGADA

#### MAQUINARIA / HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

No.

DESCRIPCION

No.

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ARNES Y LINEA DE VIDA

VIBRADOR

SOLDADORA ELECTRICA 110-220V

TECLE

VOLQUETA

ROTAMARTILLO

COMPRESOR

ANDAMIOS

#### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:

CHALECO

BOTAS

GUANTES

CASCOS

GAFAS

MASCAR.

T. AUDITIV

SEÑALIZACION

CONOS

CINTAS

ROTULOS

VALLAS

EXTINTOR

BOTIQUIN

OTROS

MITIGACION:

POLVO

RUIDO

GASES

LIQUIDOS. CONTI.

CERRAM.

LIMPIEZA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Suministro e instalación de inodoros en el baño de hombres y mujeres  
Pintura de caucho exterior en las paredes verticales

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRAD.:

CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR



LIBRO DE OBRA







# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA E INVERSION

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO No:		003-VH-ETEP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO TENA
UBICACIÓN:	PROVINCIA:	NAPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. EDUARDO CEVALLOS
	CANTÓN:	TENA	FISCALIZADOR DE CONTRATO:	ING. SARA OCHOA A.
	PARROQUIA:	TENA	FECHA:	07/08/2023

JORNADA DE TRABAJO		CROQUIS			
PERSONAL ASIGNADO	No.	DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS			
RESIDENTE DE OBRA	1				
ING. SEGURIDAD/ING. AMBIENTAL	1				
MAESTRO MAYOR					
ALBAÑIL					
PEON	2				
CHOFER					
CARPINTERO					
CERRAJERO					
PINTOR					
AYUDANTES	1				
INSTALADOR		ESTADO DEL CLIMA			
ELECTRICISTA			NUBLADO	SOLEADO	LLUVIA
ING. ELECTRONICO		MAÑANA			
		TARDE			
		NOCHE			
		MADRUGADA			
		MAQUINARIA / HERRAMIENTAS			
		DESCRIPCION	No.	DESCRIPCION	No.
		HERRAMIENTA MENOR	1	TECLE	
		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	1	VOLQUETA	
		ARNES Y LINEA DE VIDA	1	ROTAMARTILLO	
		VIBRADOR		COMPRESOR	
		SOLDADORA ELECTRICA 110-220V		ANDAMIOS	

### SEGURIDAD - SEÑALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECO	BOTAS	GUANTES	CASCOS	GAFAS	MASCAR.	T. AUDITIV
SEÑALIZACION:	CONOS	CINTAS	ROTULOS	VALLAS	EXTINTOR	BOTIQUIN	OTROS
MITIGACION:	POLVO	RUIDO	GASES	LIQUIDOS. CONTI.	CERRAM.	LIMPIEZA	

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento de base de estructuras metálicas de tensomembrana  
Instalación de puertas de aluminio y vidrio en batería sanitaria.

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA:	
FISCALIZADOR:	
ADMINISTRAD.:	


CONSORCIO TENA  
CONTRATISTA

ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS  
EMPUDEPRO TENA-EP  
FISCALIZADOR





LIBRO DE OBRA

<p>CONSORCIO TENA CONTRATISTA</p>	<p>               ING. SARA DEL ROCIO OCHOA AVEROS              EMPUDEPRO TENA-EP              FISCALIZADOR           </p>
---------------------------------------	--

