

Asunto: Alcance al Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O de Repuesta al Of-CT0088
presentado por el Ing. Mauricio Supe

De: HUGO RODRIGO VILEMA PEÑA <hugovilema@empudepro.gob.ec>

Fecha: 19/08/2024, 7:49

Para: consorciotena2023@gmail.com, EMPUDEPRO TENA - EP <empudepro_tena@hotmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Repuesta al Of-CT0088 presentado por el Ing. Mauricio Supe

Fecha:Fri, 16 Aug 2024 21:32:10 -0500

De:HUGO RODRIGO VILEMA PEÑA <hugovilema@empudepro.gob.ec>

Para:EMPUDEPRO TENA - EP <empudepro_tena@hotmail.com>,
<consorciotena2023@gmail.com>

Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O
Tena, 19 de agosto de 2024

Ingeniero
Mauricio Supe
CONSORCIO TENA

De mi consideración:

En respuesta al Documento No. NRO-GUIA-013-TRAMITE-INTERNO, que contiene el oficio Of-CT0088 debo manifestar lo siguiente:

SOBRE EL PEDIDO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:

- El 09 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0023, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, solicita la recepción provisional de obra, al Abg. Jonnatan Rojas – Gerente General.
- El 14 de agosto de 2023, con Oficio Of-CT0024, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, ingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.
- Con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0307-M, de fecha 22 de agosto de 2023, el Ing. Eduardo Cevallos – Administrador de contrato, solicita a la Ing. Sara Ochoa Fiscalizador, indicar si es procedente la solicitud del contratista del contrato 003-VH-ETEP-2023.
- Con Memorando Nro. EMPUDEPRO-EMPUDEPRO-2023-0410-M, de fecha 30 de agosto de 2023, la Ing. Sara Ochoa – Fiscalizador, presenta, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador, el Informe Técnico de Fiscalización respecto a la solicitud de Recepción Provisional de la obra, en el cual concluye: “Existen observaciones que deben ser subsanadas previo a la recepción provisional de la obra. En base a la visita técnica realizada se determina que no es procedente la recepción provisional de la obra. Para la verificación de los rubros

(bienes) es necesario presentar las especificaciones técnicas, manuales, facturas de los mismos." Posterior a la notificación de la contratista por parte del administrador de contrato, con fecha 26 de septiembre de 2023, con Oficio Of-CT0045, el Ing. Civil Mauricio Supe – Procurador Común Consorcio Tena, reingresa la planilla de liquidación, al Ing. Eduardo Cevallos – Administrador.

En este contexto, se concluye que el Contratista estaba en pleno conocimiento que la obra no estaba concluida, impidiendo la aprobación de la planilla de liquidación y por ende la recepción provisional, puesto que no se subsanaba a cabalidad las observaciones mencionadas, manteniéndose las mismas novedades en reiterados recorridos que realizó la Ing. Sara Ochoa - Fiscalizadora, conjuntamente con el Ing. Mauricio Supe, Contratista, donde se evidenció con precisión y a detalle los rubros faltantes por cumplir.

- Es así, que el 29 de enero de 2024, el Ing. Mauricio Supe, Contratista, con oficio Of-CT0079, remite los documentos de respaldo sobre las especificaciones técnicas solicitadas en el oficio Nro. EMPUDEPRO-007-2024-PI-SO referentes a los rubros 63 Luminaria LED 3W, RGB, IP 65 Software Programable y 71 Sum. e Instalación de aire acondicionado split 24 KBTU/H 220V, información necesaria para proceder a la aprobación de la planilla de liquidación.
- Con documento EMPUDEPRO-SPI-2024-0215-M el Ing. Eduardo Cevallos - Administrador de contrato realiza la devolución del expediente de la planilla 03. Se anexa el informe el INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024 donde menciona las observaciones de la planilla 03 y la razones para la devolución del Expediente y la NO Procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-Etep-2023 de código COTO-Etep-003-2023 para la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena. Además en el informe de fiscalización se manifestó: **"Se recomienda previo al reingreso de la planilla coordinar con la fiscalización para la verificación en campo de los rubros faltantes por medir."** Los rubros faltantes son los #: 60, 63, 64, 65, 67, 71 y todos los rubros de la batería sanitaria.

Con este antecedente, la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad "EMPUDEPRO TENA-EP", no ha podido avanzar con la aprobación de la planilla de liquidación, dado a la falta de cumplimiento por parte del Contratista.

SOBRE LOS HECHOS SUCEDIDOS EL 09 DE AGOSTO:

El día viernes 09 de agosto, se realizó el contacto con el ingeniero Supe por medio de la plataforma Whatsapp y por llamada telefónica a su celular, en donde se manifestó que se necesita la llave de la bodega y que funcione las piletas ubicadas al frente de la cruz roja (pileta rítmica). El Ing. Supe manifestó que: "Las llaves me avisa para ayudarlo abriendo si necesita ingresar a la bodegas", a lo cual se le respondió que ese tema se trataría el día lunes 12/08/2024 por el momento se necesitaba que nos ayude con el tema de las piletas (pileta rítmica). Anexo el archivo correspondiente con capturas de imagen.

Debo recalcar que para el funcionamiento de la pileta rítmica se lo hace desde el tablero ubicado en el cuarto aldaño al negocios de Creps, el funcionamiento del túnel de agua se lo hace desde el cuarto abajo del puente peatonal que contiene el tablero eléctrico, y las bodegas en mención son las que están bajo el puente peatonal una de malla electrosoldada donde reposan los juegos plásticos y la otra es la construcción nueva que consta en el proceso contractual.

Sobre el pronunciamiento que se ha forzado los candados hago mi rechazo categórico a tal

afirmación, ya que al cuarto del tablero principal para hacer funcionar el túnel de agua se ingreso con la llave del candado que mantiene la Empresa Pública por lo cual no se ha forzado ningún candado puesto por el contratista. No se intervino de ninguna forma en cualquiera de las dos bodegas, ni tampoco se intervino en la pileta rítmica, siendo así que el **Martes 13/08/2024** el contratista en presencia de los funcionarios de la EP abre el cuarto del tablero de la pileta rítmica con la llave que únicamente él cuenta.

Se espero a la reunión mantenida en el día Lunes 12/08/2024 con el Ingeniero Mauricio Supe, para el día martes 13 de agosto de 2024 a partir de las 08:00 am revisar la pileta rítmica. En la Inspección se evidencio que las luminarias colocadas no encienden, el contratista aduce que es debido a los fusibles motivo por el cual los funcionarios de la EP realizaron la compra de los fusibles necesarios, debido a la agenda del técnico eléctrico de la municipalidad se tuvo que esperar para el cambio. El contratista manifestó que tenía otra reunión motivo por el cual se debía que ausentar, para agilizar el cambio de fusibles el contratista propuso que él dejaba sin candado y procedió a retirar el candado en mención para que la EP pueda asegurar el espacio una vez se intervenga.

La necesidad del funcionamiento del túnel de agua y de la pileta rítmica es debido a que el Malecón de San Juan de los dos ríos de Tena es un ícono turístico de la ciudad que atrae a turistas propios y extranjeros, motivo por el cual en fechas turísticas las instalaciones debieran estar a punto en su funcionamiento, en anteriores ocasiones no ha habido colaboración para atender el requerimiento.

Con estos antecedentes es evidente que lo manifestado mediante oficio Of-CT0088 carece de veracidad, motivo por el cual se adjunta los medios provatorios que niegan las aseveraciones del contratista. Además lo manifestado que queda en funcionamiento el túnel de agua y pileta rítmica es falso, ya que en las inspecciones se le ha manifestado que es imperioso verificar el funcionamiento de los mismo previo a la aprobación de la planilla y la posición del Ing. Mauricio Supe siempre ha sido, que una vez suscrita el acta de recepción provisional y tramitado la planilla 03, hará funcionar la pileta y el túnel de agua, condicionándonos a la verificación de los rubros planillados, aduciendo que a él le cuesta dinero hacer funcionar a pesar de que la EP a ofrecido la mano de obra para la limpieza de las cisternas previo al funcionamiento del túnel de agua y la pileta rítmica.

Por tal razón una vez realizado el mantenimiento de la cisterna de la pileta rítmica se le convoca con carácter urgente e indelegable, su asistencia el día lunes 19/08/2024 a las 10H00 am para la verificación y prueba de los rubros ejecutados en este espacio y determinar su funcionamiento para el pago respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña

**SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN Y TÉCNICO 3 DE PROYECTOS.
ENCARGADO**

Adjuntos:	
EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O.pdf	119 KB
1. Oficio Of-CT0088.pdf	279 KB
2. Whatsapp.pdf	2.6 MB
3. Viernes 09-08-2024.pdf	1.0 MB
4. Lunes 12-08-2024.pdf	437 KB
5. Martes 13-08-2024.pdf	2.1 MB