

Proyecto:	“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA, GRADERÍOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL BARRIO 13 DE ABRIL”
Monto Total:	USD. 76.702,05
Plazo:	120 DÍAS
Fecha Inicio:	02 marzo de 2026
Fecha Fin:	29 junio de 2026
Contratista:	CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGACUCONSTRUCCIONES CIA LTDA Ing. Rolado Cuamacas
Administrador:	Ing. Mirta Grefa
Fiscalizadores:	Ing. Herman Rugel – Civil Ing. Paul Mamallacta – Ambiental
Avance:	30%
Estado:	En ejecución

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN