

<b>Proyecto:</b>	<b>“CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA Y GRADERIO EN EL BARRIO APAYACU”</b>
<b>Monto Total:</b>	USD. 82.451,42
<b>Plazo:</b>	90 DÍAS
<b>Fecha Inicio:</b>	24 marzo de 2026
<b>Fecha Fin:</b>	21 junio de 2026
<b>Contratista:</b>	Ing. Santiago Moreno
<b>Administrador:</b>	Ing. Mirta Grefa
<b>Fiscalizadores:</b>	Ing. Daniel Peña – Civil Ing. Paul Randi – Ambiental
<b>Avance:</b>	15%
<b>Estado:</b>	En ejecución

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE  
**COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN**