

<b>PROYECTO:</b>	<b>“CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIAS SANITARIAS Y ESPACIOS DE COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA MUYUNA”</b>
<b>Monto Total:</b>	usd. 417,515.07
<b>Plazo:</b>	180 DÍAS
<b>Fecha Inicio:</b>	01 febrero de 2025
<b>Fecha Fin prevista:</b>	30 julio de 2025
<b>Contratista:</b>	Consortio Muyuna Ing. Mario Andrade
<b>Administrador:</b>	Ing. Holguer Chagcha
<b>Fiscalizadores:</b>	Ing. Jimmy Hurtado - civil Ing. Yessenia Ramos - eléctrico Ing. Santiago Plaza - ambiental
<b>Avance Físico:</b>	100%
<b>Estado:</b>	En proceso de liquidación. Los días de mora generados hasta la fecha de terminación efectiva del contrato serán imputables al contratista.

Miércoles, 21 de mayo de 2026

ING. BRYAN VALIENTE  
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN