

Proyecto:	“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA DEL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
Monto Total:	USD. 274.018,40
Plazo:	210 DÍAS
Fecha Inicio:	25 febrero de 2026
Fecha Fin:	22 septiembre de 2026
Contratista:	CONSORCIO “TENA SALUD” Ing. Jordy Chanaluisa
Administrador:	Ing. Holguer Chagcha
Fiscalizadores:	Ing. Herman Rugel – Civil Ing. Yessenia Ramos – Eléctrico Ing. Uziel Perez – Electrónico Ing. Andrés Terán – Ambiental
Avance:	20%
Estado:	En ejecución

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN