

Informe Técnico Nro. 022-A-A-GADTM-2025

Asunto: Situación actual del proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA.

Fecha: 25 de abril de 2025.

ANTECEDENTES:

El 22 de agosto de 2018 se suscribe el contrato No. 094-GADMT-2018 para el proceso con código LICO-GADMT-75-2018 para el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"; entre el GAD Municipal de Tena representando por el Prof. Kléver Ron - ex Alcalde y el CONSORCIO HIDROTENA representado por el Procurador Común - Ing. Stalyn Eduardo Zamora Bravo.

El 28 de septiembre de 2021 comparecieron a la celebración del Contrato Complementario al Contrato No. 94-GADMT-2018 del proceso de Licitación de Obra codificado con el No. LICO-GADMT-75-2018 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, representado por el Lic. Carlos Alonso Guevara Barrera en su calidad de Alcalde, a quien se le denominará como CONTRATANTE; y por otra parte el "CONSORCIO HIDROTENA" representada legalmente por la señor Abg. Limber Aníbal Torres Sevilla en calidad de Procurador Común de la empresa CONTRATISTA, con el objeto contractual de: "El Contratista CONSORCIO HIDROTENA se obliga para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, prestar el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA" y proceder a ejecutar el contrato complementario a entera satisfacción de la entidad contratante, por un monto contractual del \$ 1'114,603.77 (UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS TRES CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin excluido el IVA.

Con memorando No. GADMT-A-2024-2564-MEMO de fecha 03 de octubre del 2024 suscrito por el Alcalde del cantón Tena se comunica que mediante Decisión No.2024GSZN-175 el Banco de Desarrollo del Ecuador, DECIDE: Artículo 1.- Aprobar la ampliación excepcional del plazo para la entrega del último desembolso, establecido en la Cláusula Vigésima Sexta, modificada, del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios No. 40650-40651, concedido a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, destinado a financiar el proyecto: "Mejoramiento integral del sistema de agua potable para la ciudad de Tena, provincia de Napo"; en quince (15) meses adicionales, contados a partir del 28 de agosto de 2024 hasta el 28 de noviembre de 2025.

Mediante Oficio SN de fecha 29 de noviembre de 2024 el señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias - Procurador Común del Consorcio HIDROTENA, formula petición a la Dra. Susana Verónica Chasi Jurado - Mediado Centro de Mediación de la P.G.E., ratifica los acuerdos alcanzados entre el Consorcio HIDOTENA y en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y solicita se formalicen los actos necesarios para suscribir el Acta de Mediación como resultado del Procedimiento de Mediación No. 0486-DNCM-2024.

Dentro de la ejecución del proceso contractual se acudió a la Procuraduría General del Estado con la finalidad de solucionar los múltiples conflictos dados entre el GAD Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA, por lo que luego del debido proceso se suscribió el acta de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI, el 10 de diciembre del 2024. Este documento estableció acuerdos específicos orientados a resolver los problemas técnicos y administrativos que impedían el avance normal de la obra conforme lo detalla la cláusula CUARTA: ACUERDO TOTAL y que son los siguientes:

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, representado por el abogado Jimmy Reyes Mariño, con cédula de ciudadanía No. 150063499-1; y, credencial emitida por el Consejo Nacional Electoral, de Tena marzo 2023, en calidad de Alcalde, con sustento en los Informes Técnico, Económico y Jurídico, reconoce que está pendiente de pago y presentación de las planillas de avance de obra del contrato principal desde la 35 hasta a la 42 y las planillas de avance del contrato complementario desde la 07 hasta 16 con todas las correcciones ya emitidas, al Consorcio HIDROTENA, cuyo monto es de

USD 402.550.26, de los cuales devengado el anticipo el monto por cobrar es de USD 241.530,16, sin incluir IVA del Contrato No. 094-GADMT-2018 principal, así como de su contrato complementario.

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena, se obliga a cancelar el valor pendiente de las planillas de avance de obra del contrato principal desde la 35 hasta a la 42 y las planillas de avance del contrato complementario desde la 07 hasta 16 con todas las correcciones al Consorcio HIDROTENA, cuyo monto es de USD 402.550.26 de los cuales devengado el anticipo el monto por cobrar es de USD 241.530, 16, dentro del plazo de quince (15) días desde la suscripción de la presente Acta previo presentación y actualización de las planillas por parte del Consorcio HIDROTENA; valores que se pagarán con cargo a la partida presupuestaria 7.5.01.01.61, denominada Proyecto Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable, para la ciudad de Tena, del Contrato No. 094-GADMT2018 principal, así como de su contrato complementario, mediante transferencia a la cuenta ahorros No. 4021410395, de BanEcuador, registrada a nombre del Consorcio HIDROTENA.

Los valores adicionales que generen obligaciones en futuro corresponderán en función de los trabajos que realice el Consorcio Hidrotena según el Contrato No. 94- GADMT-2018 y su complementario; y, solo podrán ser liquidados contra presentación de planillas debidamente aprobadas por la Fiscalización y Administración.

El comprobante de depósito o transferencia constituirá prueba del cumplimiento de la obligación.

El Consorcio HIDROTENA, se obliga a entregar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena, las pólizas de BUEN USO DELANTICIPO y de FIEL CUMPLIMIENTO, incondicionales, irrevocables y de cumplimiento inmediato, otorgadas por una aseguradora calificada por la Superintendencia de Compañías y Seguros, para el contrato principal y complementario, en un término no mayor a diez días desde la notificación de la resolución de ampliación del plazo de 180 días, esto en consideración a que la compañía Oriente Seguros se encuentra en liquidación y limitada de extender renovaciones de pólizas, el incumplimiento de esta condición derivara en la terminación unilateral del contrato.

3. El Consorcio HIDROTENA, se obliga a no presentar otros argumentos o peticiones que dilaten la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", según Contrato No. 094-GADMT-2018 principal, así como de su contrato complementario, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena, renunciado a cualquier reclamo administrativo o judicial en relación al proyecto.
4. El Consorcio HIDROTENA, se obliga en presentar el cronograma valorado de trabajos actualizado dentro del término de cinco días desde la notificación de la resolución de ampliación del plazo de 180 días, instrumento en el que se indicará, de manera detallada y pormenorizada, los trabajos a realizarse, el mismo que deberá contar de manera obligatoria con al menos seis (6) frentes de trabajos; dicho cronograma se presentará una vez que se haya concedido la ampliación del plazo de 180 días, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena.
5. El abandono de la obra o el incumplimiento de los frentes de trabajos por un término mayor a diez (10) días consecutivos durante el plazo por parte del Consorcio Hidrotena será causal de terminación unilateral de manera inmediata, con los efectos legales consiguientes; excepto en casos de fuerza mayor de conformidad a lo determinado en el artículo 30 del Código Civil.
6. Una vez suscrita la presente acta de mediación entre el GAD Municipal de Tena y el Consorcio Hidrotena, el GAD Municipal de Tena en el término de cinco (5) días deberá extender la respectiva resolución administrativa que contenga la ampliación del plazo por 180 días.

Con oficio No. 106-DAPALC-GADMT-2024 de fecha 17 de diciembre de 2024 en base a la

Resolución No. GADMT-A-2024-0585-R de fecha 16 de diciembre de 2024 el administrador del contrato comunica al contratista la ampliación de plazo de 180 días de acuerdo Acta de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI de fecha 10 de diciembre de 2024; y, en consecuencia, se otorga el plazo de 180 días adicionales para que el CONSORCIO HIDROTENA culmine la ejecución del proyecto denominado: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO; según Contrato No. 094-GADMT-2018 y su complementario del proceso de contratación de la licitación con código: LICO-GADMT-75-2018.

Con oficio 003-RM-FISC-APTENA-2024 de fecha 16 de enero de 2025, la fiscalización externa indica al Consorcio HIDROTENA que el cronograma de trabajos presentado con oficio HIDROTENA -A.P.T.-029-2024 no cumple con el ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI y se realiza una serie de observaciones al documento presentado;

Mediante oficio No. HIDROTENA-JUR-001- 2025 de fecha 16 de enero de 2025, el Consorcio HIDROTENA solicita: "En este sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo acordado en el Acta de Mediación suscrita con fecha 10 de diciembre de 2024, es preciso indicar que se han realizado los esfuerzos y gestiones necesarias en las distintas aseguradoras, sin embargo, por el avance actual de la obra ha sido imposible conseguir una que decida asumir el riesgo en curso, sin embargo se ha ofrecido como alternativa otorgar garantías prendarias a favor del GADM del cantón Tena con la finalidad de garantizar el contrato principal y su contrato complementario".

Mediante oficio No. 002-DAPALC-GADMT-2025 de Tena, de fecha 21 de enero de 2025 se emite RESPUESTA AL OFICIO No. HIDROTENA-JUR-001- 2025 y se determina que lo solicitado por el "Sr. Gonzalo Rafael Gallegos Arias PROCURADOR COMÚN CONSORCIO HIDROTENA según Oficio No. HIDROTENA-JUR-001- 2025 de fecha 16 de enero de 2024, no se contempla como uno de los acuerdos establecidos según acta de Acuerdo Total No. 0265-CMAT-2024-QUI; consecuentemente la no presentación de las pólizas de BUEN USO DEL ANTICIPO y de FIEL CUMPLIMIENTO; son causal de incumplimiento por parte del Consorcio Hidrotena; situación que solicito se comunicada al CONSORCIO HIDROTENA".

Con oficio No 003-DAPALC-GADMT-2025 de fecha 21 de enero de 2025, se solicita a la fiscalización externa un informe de cumplimiento del ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI.

Con el Acta de Verificación In Situ de fecha 23 de enero de 2025 los servidores del GAD Municipal de Tena: Sr. Wilson Eliecer Bohórquez Pantoja, Sr. Alberto Enrique Shiguango Tapuy, Sr. Edgar Moisés Cuví Yauripoma, Sra. Leidy Mariela Sánchez Troya, Sra. María Regina Álvarez Arcentales, Srta. Pacha Sisa Vargas Tanguila, Ing. Sixto Javier Pozo Monar e Luis Geovany Navarrete Cueva; y, por parte de la Fiscalización el Ing. Alberto Jaramillo González – Fiscalizador, concluyen que "Durante el recorrido realizado el día jueves 23 de enero de 2025, no se evidencia frentes de trabajo y se observa el estado de abandono de la obra en el proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", en los sectores Tanque de las Antenas, Pullurco (Construcción del CDA), Av. E45 (puente de la Perimetral, Instalación de la tubería de acero de 20mm desde Puente de la Perimetral hasta el Tanque de las Antenas), Tanque Limón 2, Planta de Tratamiento en el sector del Colonso y la no presencia de personal técnico ni operativo en las oficinas del consorcio HIDROTENA. Solamente se encuentran laborando 4 personas en el sector de la Universidad IKIAM, realizando trabajos de instalación y reparación de fibra óptica bajo control del Ing. Eléctrico Jhon Bejarano, técnico que no es parte del personal. No se cumple con el acuerdo de laborar por lo menos con 6 frentes de trabajo y la obra se encuentra sin avances desde el reinicio de obra definido el 18 de diciembre de 2024. No se han presentado planillas de avance de obra a fiscalización ni tampoco se han presentado las correcciones a las planillas devueltas al contratista y que constan en el acuerdo No. 5 del Acta de Mediación. Hasta la presente fecha no se han presentado las Pólizas renovadas incumpliendo el acuerdo del Acta de Mediación." Y recomiendan "A la Administración del Contrato, comunique de las verificaciones in situ realizadas durante el día jueves 23 de enero de 2025, evidenciándose que no existe la presencia de frentes de trabajo, ni personal técnico en el proyecto y por lo tanto el incumplimiento al Acta de Mediación No. 0486-DNCM-2024QUI, suscrita entre el GADM de Tena y el Consorcio Hidrotena, contratista del proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO";

Con Oficio No. 004-RM-FISC-APTENA-2025 de fecha 23 de enero del 2025 el señor Fiscalizador Externo Alberto Jaramillo emite el informe referente al cumplimiento del ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QU y concluye lo siguiente: CONCLUSION: Como se puede concluir de los antecedentes expuestos, el Consorcio HIDROTENA no ha cumplido con el compromiso de presentar la Reprogramación, además, no ha implementado los frentes de trabajo acordados. Cabe mencionar que en recorrido de obra propuesto por el señor concejal Wilson Bohórquez en calidad de Presidente de la comisión especial para Fortalecer el Control y Seguimiento al Proyecto Denominado "Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable", realizado el JUEVES 23 DE ENERO DE 2025 A LAS 9H00, se evidencio la ausencia de trabajadores en los diferentes frentes y el abandono de la obra, solamente en el sector de la universidad IKIAM, se encontró un frente de trabajo de 4 trabajadores realizando reparaciones a la fibra óptica instalada en meses anteriores. 2.Con respecto al ítem "4. El abandono de la obra o el incumplimiento de los frentes de trabajos por un término mayor a diez días consecutivos durante el plazo por parte del contratista esta será causal de terminación unilateral de manera inmediata; excepto en casos de fuerza mayor de conformidad a lo determinado en el artículo 30 del código civil." De las evidencias expuestas en párrafos anteriores, me permito informar que pese a las insistencias mediante oficios que ha realizado fiscalización y que son de conocimiento del GADM de Tena, desde el 18 de diciembre de 2024 hasta el 22 de enero de 2025, no se han realizado trabajo en ningún frente de trabajo sin que media fuerza mayor, por lo que la obra no presenta avances que se puedan reportar en el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024. 3. En lo relacionado al ítem "5. El Consorcio HIDROTENA deberá actualizar y presentar las planillas pendientes de avance de obra del contrato principal desde la 35 hasta a la 42 y las planillas de avance del contrato complementario desde la 07 hasta la 16 con todas las correcciones a las observaciones realizadas por el Gobierno Municipal de Tena y debidamente aprobadas por el administrador y fiscalizador, cuyo monto es de USD 402.550.26 de los cuales devengado el anticipo el monto por cobrar es de USD 241.530.16, máximo en treinta días para trámite de pago; valores que se pagarán con cargo a la partida presupuestaria 7.5.01.01.61 denominada Proyecto Mejoramiento Integral Del Sistema De Agua Potable Para La Ciudad De Tena; según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 008-DF-2024. Los valores adicionales que generen obligaciones en futuro, corresponderán en función de los trabajos que realice el Consorcio HIDROTENA según Contrato No. 94-GADMT-2018 y su complementario; y, solo podrán ser liquidados contra presentación de planillas debidamente aprobadas por la Fiscalización." Hasta la presente fecha, esta fiscalización no ha recibido de parte del Consorcio HIDROTENA, ninguna planilla rezagada de las mencionadas y que se encuentran devueltas al Contratista por diferentes motivos, por lo que no se ha cumplido con este acuerdo establecido en mediación. Es necesario resaltar que las pólizas de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo de los Contratos Principal y Complementario tampoco han sido renovadas lo que impide cualquier acción de aprobación de planillas y pago de las mismas.

Con Informe Técnico No. 001 GADMT-DAPALC-2025 de fecha 25 de enero del 2025 suscrito por Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva - Director de Agua Potable y Alcantarillado; y, Administrador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario, concluye que: "De lo expuesto en el presente informe técnico, se puede establecer el incumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la cláusula CUARTA: ACUERDO TOTAL del ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT 2024- QUI, suscrita el 10 de diciembre de 2024. También se puede establecer el incumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera de las condiciones particulares del contrato 094-GADMT-2018, "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DEL TENA, PROVINCIA DE NAPO" según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato. Conforme lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista está incurso en los numerales 1 y 4 para una terminación unilateral. Con el presente informe técnico se debe solicitarse a la Procuraduría Sindica y a la Dirección financiera para que presente su Informe para que de considerarlo pertinente se proceda con la notificación a la Contratista de acuerdo al Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y art. 310, 311 y 312 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Con el presente informe técnico se debe notificar al Centro de Mediación de la Procuraduría General del

Estado el incumplimiento ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI, suscrita el 10 de diciembre de 2024 de por parte de CONSORCIO HIDROTEÑA. Una vez que se cuenten con los informes respectivos, considero oportuno se proceda conforme a lo establecido en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de considerarlo pertinente”.

El Lic. Jhon Xavier Chichanda Rogel – Director Financiero, emite Informe Financiero No. 002 – DF – 2025 en el que consta el Informe económico del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA” en la cual se emiten las siguientes CONCLUSIONES: “El monto del contrato de financiamiento y servicios bancarios suscrito entre el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y el GAD Municipal de Tena, para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento integral del sistema de agua potable para la ciudad de Tena, provincia de Napo”, fue de USD 15´858.380,00 mismo que cuenta con dos líneas de financiamiento valor con cargo a un crédito ordinario por USD. 5´526.398,00 y un componente NO REEMBOLSABLE por un monto de USD. 10´331.982,00, recibiendo hasta la presente fecha de USD 12´258.309,80, quedando un saldo por transferir a favor del GAD Municipal de Tena de USD 3´600.070,20. Se ha cancelado los valores conforme a las solicitudes de pago emitidas desde la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado desde la planilla de avance de obra No. 1 hasta la No. 34 por un monto de USD 9´509.489,31, Planillas de Reajuste de precios de la 1 a la 21 por un monto de USD 53.561,37 y Planilla de costo + porcentaje de USD 149.999,94, dando un total ejecutado de la obra por USD 9´713.050,62 que representa un avance financiero del 69,61% del total del contrato. Existen valores en trámite de revisión para pago en la Administración de Contrato conforme al Informe Técnico No. 060 GADMT-DAPALC-2024 de fecha 20 de noviembre de 2024 suscrito por el Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva Director de Agua Potable y Alcantarillado y Administrador de Contrato No. 094-GADMT-2018 y su complementario cuyo monto asciende a USD. 402.550,26 que corresponden a las planillas de la 35 a la 42, del cual se le descontará el valor del 40% correspondiente al anticipo pendiente no devengado cuyo monto es de USD. 161.020,10 quedando un valor líquido a pagar de USD. 241.530,16. Del contrato complementario se ha cancelado los valores conforme a las solicitudes de pago emitidas desde la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado desde la planilla de avance de obra No. 1 hasta la No. 5 por un monto de USD 127.542,00, que representa un avance financiero del 11,44% del total del contrato complementario. • Los valores pendientes de cobro al Consorcio Hidrotena por anticipo entregado del contrato principal asciende a USD. 1.777.930,95 y del contrato complementario asciende a USD. 394.824,71 entregados para la ejecución del proyecto “Mejoramiento integral del sistema de agua potable para la ciudad de Tena, provincia de Napo” dando un monto total de USD. 2.172.755,66. Existe un valor pendiente de cobro al consorcio HIDROTEÑA por un monto de USD. 266,310.69 contabilizado en la cuenta contable No. 1.2.4.97.07.001 en atención al oficio No. BDEGSZN- 2023-0876-OF de fecha 11 de julio de 2023 suscrito por el Dr. Omar Bernardo Alvarado Díaz - Gerente de Sucursal. El GAD Municipal de Tena mantiene el contrato de financiamiento y servicio bancarios, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P destinado a financiar el proyecto: “Mejoramiento integral del sistema de agua potable para la ciudad de Tena, provincia de Napo”; hasta el 28 de noviembre de 2025 conforme Decisión No. 2024GSZN-175 de fecha 03 de octubre de 2024”.

Mediante Informe Jurídico No. 02-DPS-GADMT-2025, de fecha 29 de enero de 2025, el Ab. Fernando Núñez-Procurador Síndico, recomienda a la máxima autoridad municipal iniciar el proceso de Terminación Unilateral del Contrato por la causal tipificada en el Art. 94 numeral 1 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al haber incumplimiento por parte del contratista en cuanto a los compromisos y acuerdos establecidos en el acta de mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI.

A través del Oficio No. 022-A-A-GADMT-2025 de fecha 30 de enero de 2025, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Tena notifica al señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias - Procurador Común del CONSORCIO HIDROTEÑA con el INICIO TRÁMITE DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO No. 094-GADMT-2018 Y SU COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, concediendo el termino de 10 días a fin de que proceda a remediar dichos incumplimientos, conforme lo dispone el artículo 95 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

A través del oficio No. HIDROTENA-PC-005-2025 de fecha 11 de febrero de 2025 el señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias - Procurador Común del CONSORCIO HIDROTENA en respuesta a la notificación de terminación unilateral, solicita al Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Ambato "reconsiderar las aseveraciones vertidas en el oficio señalado en la referencia y aceptar la posibilidad de suscribir una nueva acta de mediación para poder encaminar la finalización de la obra en el menor tiempo posible".

Mediante Oficio No. 036-A-A-GADMT-2025 de fecha 11 de febrero de 2025, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Tena; solicita al Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales al Ing. Geovany Navarrete Cueva; para que en sus calidades de Fiscalizador Externo y Administrador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario; formulen la los informes correspondientes que atienda los argumentos expuestos por el consorcio HIDROTENA en razón del oficio No. HIDROTENA-PC-005-2025 de fecha 11 de febrero de 2025 el señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias - Procurador Común del CONSORCIO HIDROTENA.

Mediante Oficio No. 005-RM-FISC-APTENA-2025 de fecha 12 de febrero de 2025; el Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales - Fiscalizador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su complementario; señala lo siguiente: "Con los antecedentes expuestos esta fiscalización se ratifica en lo manifestado en el oficio Of. No. 004-RM-FISC-APTENA-2025, de 23 de enero de 2025. Además, hasta la presente fecha no se ha informado los frentes de trabajo en obra donde se va a intervenir por parte del Consorcio Hidrotena y tampoco se ha presentado planillas de avance de obra correspondientes a los periodos Diciembre 2024 y Enero 2025 tanto del Contrato Principal como del Complementario".

Mediante Informe Técnico No. 003 GADMT-DAPALC-2025 de fecha 19 de febrero de 2025 el Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva - Administrador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario; concluye lo siguiente: "De lo expuesto en el presente informe técnico, se puede establecer que no se justifica el incumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la cláusula CUARTA: ACUERDO TOTAL del ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI, suscrita el 10 de diciembre de 2024. También se puede establecer el incumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta de las condiciones particulares del pliego del contrato 094-GADMT-2018, "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE PARA LA CIUDAD DEL TENA, PROVINCIA DE NAPO" según las características y integrante de este contrato. No se cumple con la condición de frentes de trabajo cláusula CUARTA: ACUERDO TOTAL del ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI y en la cual el CONSORCIO HIDROTENA presenta un justificativo el cual no se puede verificar, la administración de contrato está llevando un seguimiento permanente de los cuales se ha podido verificar que la parte técnica propuesta no se encuentra trabajando lo que implica que también exista el incumpliendo por parte del CONSORCIO HIDROTENA con la presentación de las planillas de avance de obra No 35 hasta la 42 y planilla de obra del complementario desde la No. 14 hasta 16. Esta administración se ratifica en el incumplimiento de parte del CONSORCIO HIDROTENA al ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI, en la que se indica que la no presentación de las pólizas de BUEN USO DEL ANTICIPO y de FIEL CUMPLIMIENTO causa la Terminación Unilateral de Contrato, así como el incumplimiento de frentes de trabajo por un termino no mayor a diez días consecutivos también será causal de terminación unilateral del contrato. Con el presente informe técnico se debe notificar al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado el incumplimiento ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACION No. 0265-CMAT-2024-QUI, suscrita el 10 de diciembre de 2024 de por parte de CONSORCIO HIDROTENA".

Mediante Oficio No. 040-A-A-GADMT-2025 de fecha 24 de febrero de 2024 el Ab. Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Tena, notifica al señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias - Procurador Común del CONSORCIO HIDROTENA, lo siguiente: "Con los argumentos de hecho y de derecho; me permito notificar que, en representación del Gobierno Municipal de Tena, acogiendo el análisis que se han formulado desde la Fiscalización y desde la Administración del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario; verificándose que existe incumplimiento a los acuerdos totales según Acta de Acuerdo Total No. 0265-CMAT-2024-QUI; se dispone a la Dirección de Procuraduría Síndica, formular la correspondiente resolución de Terminación Unilateral; en apego a lo dispuesto en el Art. 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en concordancia con la Cláusula

Vigésima Sexta del Contrato y Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI, existiendo incumplimiento por parte del consorcio HIDROTENA a la misma, no se acepta un nuevo proceso de mediación. Corresponde a la Fiscalización de forma coordinada con la Administración, formular la correspondiente liquidación económica del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario”.

Mediante memorando No. GADMT-A-2025-0419-MEMO de fecha 25 de febrero de 2025, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Tena, dispone al Ab. Fernando Bolívar Núñez Benítez - Procurador Síndico, proceda a formular la resolución de terminación unilateral del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario; para el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

Con Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño - Alcalde del cantón Tena; resolvió: “ART. 1.- Dar por Terminado de forma Unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTENA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI (...)”.

Mediante Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0223-OF de fecha 01 de abril de 2025, el Abg. Alex Roberto Jirón Cevallos - DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO del Servicio Nacional de Contratación Pública, solicita al GAD Municipal de Tena: “De conformidad al artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los artículos 311, 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, complete y/o aclare el acto administrativo, conforme la normativa descrita, es decir, declare de manera expresa contratista incumplido a su representante Legal o del procurador común y a sus consorciados respectivamente, señalando datos completos”.

Mediante Resolución No. GADMT-SC-2025-0026-R de fecha 03 de abril de 2025, la Sra. María Regina Álvarez Arcentales - Alcaldesa Subrogante del cantón Tena, resolvió: “ART. 1.- Declarar como contratista incumplido a: CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001; FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA; en razón de la Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025 a través de la cual se dio por terminado de forma unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTENA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del proceso de Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI. (...) ART. 3.- Remitir esta Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se proceda con la inclusión en el Registro de

Incumplimientos como contratista incumplido a: CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001; FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001 en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA”;

Con Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0270-OF de fecha 16 de abril de 2025, el Ab. Alex Roberto Jirón Cevallos - Director de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Contratación Pública; notifica al Gobierno Municipal de Tena, lo siguiente: “1.- De la revisión del acto administrativo GADMT-SC-2025-0026-R, en el artículo 1 se desprende: “Artículo 1.- DECLARAR, como contratista incumplido al CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001, FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001, en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA”, se solicita complete y/o aclare el acto administrativo conforme la normativa, es decir, declare de manera expresa contratista incumplido a los representantes legales de cada consorciado, señalando datos completos. (incluir número de cedula y/o RUC de cada uno de ellos), conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 1, del artículo 330 y párrafo tercero del numeral tercero del artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Adicional al punto anterior, se solicita se identifique cual es el procurador común del CONSORCIO HIDROTENA, en el acto administrativo constan dos representantes”;

Mediante Resolución Nro. GADMT-A-2025-0111-R de fecha 21 de abril de 2021, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño: resuelve: “Declarar como contratista incumplido a: Dolores Monserrate Zambrano Llor con cédula de ciudadanía 0925191389 y RUC 0925191389001 en calidad de representante legal de DWC – GRUPE S.A. (Antes DAWORCROSING S.A.) con RUC 0992853921001; y, a Joan Antonio Mieles Salguero con cédula de ciudadanía 0926385022 en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; en razón de la Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025 a través de la cual se dio por terminado de forma unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTENA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del proceso de Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI”.

BASE LEGAL:

Constitución de la República del Ecuador

Art. 11.9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes... 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa

en ninguna etapa o grado del procedimiento" (...).

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 92.- Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: 1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo de las partes; 3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista; 4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Art. 94.- Terminación Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del contratista; 2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Art. 95.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP (...).

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional De Contratación Pública. (vigente para el proceso de contratación con código LICO-GADMT-75-2018)

Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato.

Art. 146.- Notificación de terminación unilateral del contrato.- La notificación prevista en el artículo 95 de la Ley se realizará también, dentro del término legal señalado, a los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para cuyo efecto, junto con la notificación, se remitirán copias certificadas de los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima

autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley. La resolución de terminación unilateral del contrato será publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página web de la entidad contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en el RUP. En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación unilateral, el contratista pague a la entidad contratante los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato conforme a la liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado. En el caso de que el contratista no pague el valor requerido dentro del término indicado en el inciso anterior, la entidad contratante pedirá por escrito al garante que, dentro del término de 48 horas contado a partir del requerimiento, ejecute las garantías otorgadas y dentro del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyan los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

Art. 331.- Procedimiento para la inclusión en el registro de incumplimientos.- Para la inclusión de un proveedor y del representante legal de la persona jurídica o del procurador común en los casos de asociación o consorcio o compromisos de asociación o consorcio, que haya actuado en calidad de tal, en el período en que se generaron las acciones que motivaron la sanción, como adjudicatario fallido o contratista incumplido en el registro de incumplimientos administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el procedimiento será el siguiente:

1. Inclusión inmediata.- Si el contenido de la información y la documentación proporcionada para la inclusión de adjudicatario fallido o contratista incumplido, enviado por la entidad contratante es procedente y se encuentra completa, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el término máximo de tres (3) días, realizará la actualización correspondiente del registro de incumplimientos, inhabilitando al proveedor y al representante legal de la persona jurídica o al procurador común en los casos de asociación o consorcio o compromisos de asociación o consorcio, que haya actuado en calidad de tal, en el período en que se generaron las acciones que motivaron la sanción, para participar en los procedimientos de contratación pública, de conformidad a los tiempos de sanción previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, tres (3) años para adjudicatario fallido y cinco (5) para contratista incumplido (...).

Acta de Acuerdo Total No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del Proceso de Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI.

HECHOS SUBSECUENTES:

Declaratoria de Terminación Unilateral y Contratista Incumplido

Mediante Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025, el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena; resuelve:

ART. 1.- Dar por Terminado de forma Unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTEÑA para el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTEÑA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del proceso de

Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI.

ART. 2.- Requerir al Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales - Fiscalizador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su complementario; establezca el avance físico de la obra; para lo cual deberá solicitar al Consorcio HIDROTENA designe un delegado técnico con el que se deberá evaluar los componente y elementos funcionales y operativos del proyecto a la fecha; y, la liquidación y/o reliquidación a las que hubiere lugar.

ART. 3.- Disponer al Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva en su calidad de Administrador del Contrato, una vez que la fiscalización defina los valores económicos en función del informe de avance físico; comunicar a detalle los valores por concepto de anticipo u otros del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su Complementario que el Consorcio HIDROTENA debe devolver al Gobierno Municipal de Tena.

ART. 4.- Disponer al Ab. Fernando Bolívar Núñez Benítez - Director de Procuraduría Síndica, una vez cuente con el detalle económico de los valores que el Consorcio HIDROTENA debe devolver al Gobierno Municipal de Tena; inicie las reclamaciones legales correspondientes.

ART. 5.- Notificar a la compañía ORIENTE SEGUROS S.A. con el contenido de la presente Resolución; y, los informes técnico y económico emitidos por el Fiscalizador y Administrador del Contrato.

ART. 6.- Disponer a la Ing. Yadira Isaura Loaiza Grefa - Coordinadora de la Unidad de Contratación y Compras Públicas, proceda con la publicación de la presente resolución en el portal de compras públicas, según proceso de contratación con código LICO-GADMT-75-2018.

ART. 7.- Remitir esta Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se proceda con la inclusión en el Registro de Incumplimientos como contratista incumplido al CONSORCIO HIDROTENA, con RUC 1792892260001.

ART. 8.- Notificar de la presente Resolución a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado; Dirección Administrativa; Dirección de Secretaria General; Dirección Financiera; Dirección de Procuraduría Síndica; Coordinación de Compras Públicas, Consorcio HIDROTENA; Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales - Fiscalizador Externo.

Con Oficio No. 006-RM-FISC-APTENA-2025 de fecha 27 de febrero de 2025, el Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales - Fiscalizador Externo, convoca al Señor - Gonzalo Rafael Gallegos Arias procurador común Consorcio HIDROTENA, bajo los siguientes términos:

Con este antecedente, me permito convocar a usted, Señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias, Procurador Común del Consorcio Hidrotena a un recorrido de obra los días 5 y 6 de marzo de 2025 a partir de las 09h00 a.m., en la ciudad de Tena con el propósito de verificar in situ los rubros ejecutados hasta la presente fecha y proceder en común acuerdo a establecer la liquidación económica solicitada por el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño, Alcalde del cantón Tena. En caso de no poder asistir personalmente solicito se delegue al personal técnico necesario incluido el topógrafo del proyecto para evitar controversias.

Con Oficio No. HIDROTENA-PC-008-2025 de fecha 3 de marzo de 2025, el Señor. Gonzalo Rafael Gallegos Arias procurador común Consorcio HIDROTENA, comunica al el Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales - Fiscalizador Externo, lo siguiente:

He sido notificado con fecha 27 de febrero de 2025, a un recorrido los días 5 y 6 del presente mes de marzo en conjunto con mi equipo técnico. Ya que no hubo el tiempo de anticipación necesario, lamentablemente por temas de fuerza mayor e

inconvenientes en las agendas de las personas solicitadas, nos vemos imposibilitados de poder estar en las fechas por ustedes nombradas.

De tal manera, solicitamos de la manera más cordial, que dicha visita sea trasladada para la semana del 20 del presente mes, pudiendo nosotros estar presentes el jueves de la semana mencionada.

Con Oficio No. 007-RM-FISC-APTENA-2025 de fecha 05 de marzo de 2025 el Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales – Fiscalizador Externo, convoca al Señor. Gonzalo Rafael Gallegos Arias procurador común Consorcio HIDROTENA, bajo los siguientes términos:

Me permito convocar por segunda ocasión a usted, Señor Gonzalo Rafael Gallegos Arias, Procurador Común del Consorcio Hidrotena a un recorrido de obra los días 11 y 12 de marzo de 2025 a partir de las 09h00 a.m., en la ciudad de Tena con el propósito de verificar in situ los rubros ejecutados hasta la presente fecha y proceder en común acuerdo a establecer la liquidación económica solicitada por el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño, Alcalde del cantón Tena. En caso de no poder asistir personalmente solicito se delegue al personal técnico necesario para cuantificar los componentes ejecutados hasta la presente fecha y así evitar controversias.

Con Oficio Nro. GADMT-A-2025-0110-O de fecha 10 de marzo de 2025 el Ab. Jimmy Javier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena; comunica al Servicio Nacional de Contratación Pública las resoluciones según Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025 y solicitando se sirva disponer el trámite subsiguiente en el Servicio Nacional de Contratación Pública, para concluir con el procedimiento de Terminación del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su contrato complementario, según proceso de contratación pública con código LICO-GADMT-75-2018.

Con Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0163-OF de fecha 14 de marzo de 2025 el Ab. Alex Roberto Jirón Cevallos - Director de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Contratación Pública; señala:

Una vez revisada la solicitud, y conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al verificarse que el contenido de la información y documentación proporcionada NO CUMPLE con todos los requisitos establecidos en el artículo 330 del referido Reglamento, la entidad a su cargo, en el término máximo de tres (3) días, deberá remitir a este Servicio Nacional la información completa, a fin de proceder con la inclusión respectiva.

Mediante Resolución No. GADMT-SC-2025-0026-R de fecha 03 de abril de 2025, la Sra. María Regina Álvarez Arcentales – Alcaldesa Subrogante del cantón Tena, resolvió:

ART. 1.- Declarar como contratista incumplido a: CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001; FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA; en razón de la Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025 a través de la cual se dio por terminado de forma unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTENA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del proceso de Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI. (...) ART. 3.-

Remitir esta Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se proceda con la inclusión en el Registro de Incumplimientos como contratista incumplido a: CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001; FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001 en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA”;

ART. 2.- Disponer a la Ing. Yadira Isaura Loaiza Grefa – Coordinadora de la Unidad de Contratación y Compras Públicas, proceda con la publicación de la presente resolución en el portal de compras públicas, según proceso de contratación con código LICO-GADMT-75-2018.

ART. 3.- Remitir esta Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se proceda con la inclusión en el Registro de Incumplimientos como contratista incumplido a: CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001; FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001 en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA.

ART. 4.- Notificar de la presente Resolución a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado; Dirección Administrativa; Dirección de Secretaría General; Dirección Financiera; Dirección de Procuraduría Síndica; Coordinación de Compras Públicas, Consorcio HIDROTENA; Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales – Fiscalizador Externo.

Con Oficio Nro. GADMT-A-2025-0151-O de fecha 04 de abril de 2025 el Ab. Jimmy Javier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena; comunica al Servicio Nacional de Contratación Pública las resoluciones según Resolución No. GADMT-SC-2025-0026-R de fecha 03 de abril de 2025 y solicitando se sirva disponer el trámite subsiguiente en el Servicio Nacional de Contratación Pública, para concluir con la inclusión de contratista incumplido.

Con Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0270-OF de fecha 16 de abril de 2025 el Ab. Alex Roberto Jirón Cevallos - Director de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Contratación Pública; señala:

Por lo expuesto, en atención a su solicitud, este Servicio, ha procedido conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 331 del RGLOSNCPP, es decir, con la respectiva actualización y suspensión del Registro Único de Proveedores, y la inclusión en el Registro de incumplimientos como contratista incumplido del Consorcio HIDROTENA con RUC: 1792892260001, el señor FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001, cédula No. 1707771943 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001, cédula No. 1709732356 en calidad de Procurador común dentro del procedimiento Nro. LICO-GADMT-75-2018, en virtud de las resoluciones GADMT-A-2025-0076-R, 05 de marzo 2025; GADMT-SC-2025-0006-R, del 20 de marzo 2025 y, GADMT-SC-2025-0026-R, 03 de abril 2025...

De la revisión del acto administrativo GADMT-SC-2025-0026-R, en el artículo 1 se desprende: “Artículo 1.- DECLARAR, como contratista incumplido al CONSORCIO HIDROTENA con RUC 1792892260001, FEIJOO VALLEJO PABLO ALEJANDRO con RUC 1707771943001 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA;

CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001, en calidad de Procurador común del CONSORCIO HIDROTENA", se solicita complete y/o aclare el acto administrativo conforme la normativa, es decir, declare de manera expresa contratista incumplido a los representantes legales de cada consorciado, señalando datos completos. (incluir número de cédula y/o RUC de cada uno de ellos), conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 1, del artículo 330 y párrafo tercero del numeral tercero del artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Adicional al punto anterior, se solicita se identifique cual es el procurador común del CONSORCIO HIDROTENA, en el acto administrativo constan dos representantes.

Con Resolución Nro. GADMT-A-2025-0111-R de fecha 21 de abril de 2025 el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena; resuelve:

ART. 1.- Declarar como contratista incumplido a: Dolores Monserrate Zambrano Loor con cédula de ciudadanía 0925191389 y RUC 0925191389001 en calidad de representante legal de DWC – GRUPE S.A. (Antes DAWORCROSING S.A.) con RUC 0992853921001; y, a Joan Antonio Miele Salguero con cédula de ciudadanía 0926385022 en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; en razón de la Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025 a través de la cual se dio por terminado de forma unilateral el Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; en virtud de que el Consorcio HIDROTENA ha incurrido en las causales contempladas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como también por incumplimiento al Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0265-CMAT-2024-QUI dentro del proceso de Mediación No. 0486-DNCM-2024-QUI.

ART. 2.- Disponer a la Ing. Yadira Isaura Loaiza Grefa – Coordinadora de la Unidad de Contratación y Compras Públicas, proceda con la publicación de la presente resolución en el portal de compras públicas, según proceso de contratación con código LICO-GADMT-75-2018.

ART. 3.- Remitir esta Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se proceda con la inclusión en el Registro de Incumplimientos como contratista incumplido a: Dolores Monserrate Zambrano Loor con cédula de ciudadanía 0925191389 y RUC 0925191389001 en calidad de representante legal de DWC – GRUPE S.A. (Antes DAWORCROSING S.A.) con RUC 0992853921001; y, a Joan Antonio Miele Salguero con cédula de ciudadanía 0926385022 en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001.

ART. 4.- Notificar de la presente Resolución a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado; Dirección Administrativa; Dirección de Secretaría General; Dirección Financiera; Dirección de Procuraduría Síndica; Coordinación de Compras Públicas, Consorcio HIDROTENA; Ing. Alberto Nicolas Jaramillo Gonzales – Fiscalizador Externo.

Con Oficio Nro. GADMT-A-2025-0171-O de fecha 21 de abril de 2025 el Ab. Jimmy Javier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena; comunica al Servicio Nacional de Contratación Pública las resoluciones según Resolución Nro. GADMT-A-2025-0111-R de fecha 21 de abril de 2025 y solicitando se sirva disponer el trámite subsiguiente en el Servicio Nacional de

Contratación Pública, para concluir con la inclusión de contratista incumplido.

Reunión en el Banco de Desarrollo del Ecuador

El día jueves 24 de abril, los funcionarios, Ing. Sixto Javier Pozo Monar – Asesor de Alcaldía, Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva – Director de Agua Potable y Alcantarillado; y Administrador del Contrato No. 094-GADMT-2018 y su complementario e Ing. Steven Adrián Rueda Rodríguez – Administrador del contrato de Fiscalización; acudieron a una reunión en con funcionarios y Gerente de la Sucursal del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en donde se realizó una evaluación y se establecieron los siguientes compromisos:

1. Remitir la Terminación Unilateral del Contrato de Obra Civil, incluyendo el registro como contratista incumplido y la liquidación económica del contrato en la que se pueda evidenciar el porcentaje ejecutado y el porcentaje por ejecutar.
2. Remitir formalmente la resolución de terminación del contrato de fiscalización de la obra civil, con su respectiva recomendación de sustento.
3. Remitir la documentación que evidencie la disponibilidad o la gestión para contar con los recursos que permitirán realizar la entrega de los respectivos anticipos a los nuevos contratados de obra civil y de fiscalización.
4. Remitir la evidencia de los recursos entregados con la última transferencia de febrero 2024, por un valor de USD 226,381.59; o de ser el caso, la documentación que respalde que los recursos se encuentran en las cuentas del GADM de Tena.

Entre las sugerencias señaladas por la gerencia de la sucursal y el equipo técnico del Banco de Desarrollo se formulan las siguientes:

- Que la nueva contratación para la terminación del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” y la respectiva fiscalización deberá estar culminada a más tardar en el mes de agosto de 2025.
- Que la Dirección de Procuraduría Síndica, cuente con los argumentos legales suficientes para evitar que por parte del consorcio HIDROTENA, sus consorciados a través de sus representantes legales y/o procurador común establezcan acciones legales que impidan la nueva contratación para la terminación del proyecto.

CONCLUSIÓN

El Contrato No. 094-GADMT-2018 suscrito el 22 de agosto de 2018 y relacionado con el proceso de contratación pública signado con el código LICO-GADMT-75-2018, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Consorcio HIDROTENA para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, así como su contrato complementario suscrito el 28 de septiembre de 2021; han sido terminados de forma unilateral según Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R de fecha 05 de marzo de 2025.

La Fiscalización (*Ing. Alberto Jaramillo González*) se encuentra formulando el informe de liquidación para la planilla de liquidación del proceso de contratación pública según contrato No. 094-GADMT-2018 para el proceso con código LICO-GADMT-75-2018 para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”; y su respectivo contrato complementario.

Según lo comunicado por el SERCOP mediante Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0270-OF de fecha 16 de abril de 2025 y suscrito por el Ab. Alex Roberto Jirón Cevallos - Director de Atención al Usuario del Servicio Nacional de Contratación Pública; ha procedido conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 331 del RGLOSNC, es decir, con la respectiva actualización y suspensión del Registro Único de Proveedores, y la inclusión en el Registro de incumplimientos como contratista incumplido del Consorcio HIDROTENA con RUC: 1792892260001, el señor FEIJOO VALLEJO PABLO

ALEJANDRO con RUC 1707771943001, cédula No. 1707771943 en calidad de representante legal del CONSORCIO HIDROTENA; CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001; DWC-GRUPE S.A. con RUC 0992853921001; MINEVOL S.A. con RUC 1792289181001 y GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL con RUC 1709732356001, cédula No. 1709732356 en calidad de Procurador común dentro del procedimiento Nro. LICO-GADMT-75-2018, en virtud de las resoluciones GADMT-A-2025-0076-R, 05 de marzo 2025; GADMT-SC-2025-0006-R, del 20 de marzo 2025 y, GADMT-SC-2025-0026-R, 03 de abril 2025. (*verificados en Anexos – reportes del SERCOP*).

Se encuentra en trámite en el SERCOP el registro de contratista incumplido a los consorciados del Consorcio HIDROTENA: Dolores Monserrate Zambrano Loo con cédula de ciudadanía 0925191389 y RUC 0925191389001 en calidad de representante legal de DWC – GRUPE S.A. (*Antes DAWORCROSING S.A.*) con RUC 0992853921001; y, a Joan Antonio Miele Salguero con cédula de ciudadanía 0926385022 en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA JUNCO & NOBOA JUNNOSA S.A. con RUC 0992497092001.

RECOMENDACIÓN

Con lo expuesto, me permito sugerir se remita el presente informe a la Comisión Especial para Fortalecer el Control y Seguimiento al Proyecto Denominado “Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable”, para conocimiento de la Situación actual del proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA.

Disponer a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, inicie las acciones técnicas correspondiente para el inicio de la contratación pública para la terminación del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO” y la respectiva fiscalización deberá estar culminada a más tardar en el mes de agosto de 2025.

Disponer a la Dirección de Procuraduría Síndica, cuente con los argumentos legales suficientes para evitar que por parte del consorcio HIDROTENA, sus consorciados a través de sus representantes legales y/o procurador común establezcan acciones legales que impidan la nueva contratación para la terminación del proyecto. Así como también se inicie las acciones legales para la recuperación de los valores no devengados por concepto de anticipo en el contrato principal y su complementario u otros.

Disponer a la Dirección Financiera, en base a la liquidación económica, prevea los recursos necesarios para la terminación del contrato principal, complementario y su fiscalización del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

Atentamente,

Ing. Javier Pozo Monar
ASESOR DE ALCALDÍA

Adjunto: Resoluciones No. Resolución Nro. GADMT-A-2025-0111-R, Resolución Nro. GADMT-A-2025-0076-R, Resolución No. GADMT-SC-2025-0026-R, Oficio Nro. SERCOP-DAU-2025-0270-OF, Oficio Nro. GADMT-A-2025-0171-O; Reporte de Contratistas Incumplidos – SERCOP.