



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**  
**ADMINISTRACIÓN 2023-2027**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001**

En la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, el 09 de octubre de 2024, se reúnen los siguientes señores: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA EP, **CONTRATISTA**, con **RUC:** 1560513060001, Ing. Civil Roberto Erazo, **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** del proyecto **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”**; mediante el cual, autoriza el reinicio de la obra de la primera suspensión del contrato.

**CÓDIGO DE PROCESO:** RE-CEP-GADMTENA-2023-0109  
**CONTRATO:** No. 032- GADMT-2024.  
**OBJETO:** “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”  
**UBICACIÓN:** PARROQUIA AHUANO.  
**VALOR:** USD. 418.872,22 sin IVA.  
**ANTICIPO 50%:** USD. 161.875,68 sin IVA.  
**PLAZO:** 120 días, contados a partir de la notificación de la Orden de inicio de obra, emitido por el Administrador de Contrato.

**FECHA INICIO DE OBRA:** 02 DE ABRIL DE 2024.  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE JULIO DE 2024.  
**FECHA 1RA. SUSPENSIÓN DE OBRA:** 12 DE JUNIO DE 2024.  
**DÍAS DE SUSPENSIÓN:** 120 DÍAS.  
**FECHA DE REINICIO DE OBRA:** 09 DE OCTUBRE DE 2024.  
**FECHA DE 2DA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.  
**CONTRATISTA:** EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA EP  
RUC: 1591728276001  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** ING. CIVIL ROBERTO ERAZO.  
**FISCALIZADOR INTERNO:** ING. CIVIL JAIME ROBALINO BARRIONUEVO.  
**FISCALIZADOR AMBIENTAL:** ING. PATRICIO ESPINOZA.





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**  
**ADMINISTRACIÓN 2023-2027**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**ANTECEDENTES**

Mediante Memorando Nro. GADMT-DAPA-2024-1105-M del 03 de octubre de 2024, el Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva, DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, me remite el Oficio Nro. MTOP-DDN-24-271-OF, Autorización de Uso del Derecho de Vía en la RVE-436.

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-24-271-OF del 01 de octubre de 2024, el Ing. Jorge Fabricio Pulla Ortega, DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE NAPO, emitió la Autorización de Uso del Derecho de Vía en la RVE-436 para el proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"**.

Mediante INFORME TÉCNICO Nro. INF-MTOP-DDN-129-2024 del 22 de agosto de 2024, el Ing. Alex Caicedo, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL, sugiere autorizar el uso del derecho de vía para el permiso de cruces de la tubería de agua potable por puentes y alcantarillas en la RVE-436.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0363-M del 12 de agosto de 2024, el Ing. Civil Roberto Erazo, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, contestó el Oficio Nro. MTOP-DDN-24-211-OF y adjuntó el INFORME TÉCNICO No.17 GADMT DAPALC UOAP RE 2024 con la información solicitada para que se continúe con el trámite del permiso del MTOP.

Mediante INFORME TECNICO No. 17 GADMT DAPALC UOAP RE 2024 del 12 de agosto de 2024, contesté al Oficio Nro. MTOP-DDN-24-211-OF del 17 de junio de 2024.

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-24-211-OF del 17 de julio de 2024, el Ing. Jorge Fabricio Pulla Ortega, DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE NAPO, contestó al oficio con numeración externa Nro. GADMT-A-2024-0262-O y numeración interna Nro. MTOP-DDN-2024-433-EXT, de fecha 24 de junio de 2024, mediante el cual se solicita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la autorización de intervención en la red vial estatal (RVE).

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0241-M del 20 de junio de 2024, solicité se gestione con el Señor Mgs. Jimmy Reyes, ALCALDE DEL CANTÓN TENA, el permiso ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRORROGA, Resolución Nro. GADMT-A-2024-0227-R del 12 de junio de 2024, se suspende el plazo al contrato No. 032.GADMT-2024.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**  
**ADMINISTRACIÓN 2023-2027**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0219-M del 11 de junio de 2024 que contiene el INFORME TÉCNICO N°12 GADMT DAPALC UOAP RE 2024, solicité la autorización de la SUSPENSIÓN DE PLAZO.

Mediante INFORME TÉCNICO No. 12 GADMT DAPALC UOAP RE 2024 del 11 de junio de 2024, el Ing. Civil Roberto Erazo, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, sugirió se autorice la suspensión de plazo de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"**.

Mediante Oficio Nro. EMPUDEPRO.SPI-2024-0026-O del 06 de junio de 2024, el SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN, solicitó una prórroga de plazo hasta que la contratante entregue la complementación a los diseños definitivos de la obra y los permisos.

Mediante Memorando Nro. GADMT-F-2024-0040-M del 29 de mayo de 2024 que contiene el INFORME DE FISCALIZACIÓN No.02-FIS2-GADMT del 28 de mayo de 2024, el Fiscalizador Ing. Jaime Robalino me informó que para la ejecución de la obra se debe contar con los planos y detalles constructivos de acuerdo al estudio topográfico.

Mediante Memorando Nro. GADMT-F-2024-0040-M del 29 de mayo de 2024 que contiene el INFORME DE FISCALIZACIÓN No.02-FIS2-GADMT del 28 de mayo de 2024, el Fiscalizador Ing. Jaime Robalino me informó que para la ejecución de la obra se debe contar con los planos y detalles constructivos de acuerdo al estudio topográfico.

Mediante INFORME DE FISCALIZACIÓN No.02-FIS2-GADMT del 28 de mayo de 2024, el Fiscalizador Ing. Jaime Robalino sugirió a la Administración de Contrato, que previo a su revisión y análisis, se solicite al Departamento de Agua Potable y/o al consultor del proyecto remita los planos definitivos y el presupuesto de los componentes que no han sido considerados en el presupuesto referencial.

Una vez otorgada la Autorización de Uso del Derecho de Vía en la RVE-436, mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-24-271-OF del 01 de octubre de 2024, el Ing. Civil Roberto Erazo Administrador de Contrato sugiere el reinicio de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**  
**ADMINISTRACIÓN 2023-2027**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Se procede con la notificación al Contratista para el reinicio de los trabajos correspondientes para la terminación de la obra; **iniciando el miércoles 09 de octubre de 2024.**

Para constancia, firman en un original, para los que en ella intervienen.

EMPUDEPRO -TENA-EP  
**CONTRATISTA**

Ing. Civil Roberto Erazo  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

AUTORIZADO POR:

Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño  
**ALCALDE DEL CANTÓN TENA**