

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0258-M

Tena, 02 de agosto de 2024

PARA: Sr. Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas
Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Publicas

ASUNTO: INFORME DE MORA DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE
CANCHAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTO TENA
CONTRTISTA ING. OMAR GUAMAN

Para los fines legales pertinentes comunico a Ud. Que con fecha 13 de mayo del 2024 se cumplió los 90 días del plazo contractual iniciado el 14 de febrero del 2024 del proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCCHA - AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” de acuerdo a lo que estipula el ACTA DE INICIO DE OBRA suscrito por el Ex Administrador del Contrato Ing. Gabriel Zambrano y la Empresa Contratista CONSORCIO OGMA representada por el Ing. Omar Guamán Iler, por lo que solicito se oficie al contratista que hasta la presente fecha se registra una mora USD. 4,526.40 del contrato por incumplimiento contractual del plazo y se procederá de acuerdo a lo que estipula el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo Reglamento la cronología y los valores se detallan a continuación en el memo 044 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024 como anexo adjunto a la presente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Geovany Manzano Verdesoto
FISCALIZADOR 3

Anexos:

- EMO-045-CUMPLIMIENTO DE PLAZO MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf