

REPROGRAMACION 3

CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTENA
FISCALIZADOR:	ING. MARCO VINICIO MOLINA SIERRA
PLAZO:	210 días
CÓDIGO DEL PROYECTO:	LICO-GADMITENA-2024-001
PROYECTO:	ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY, DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO



FIRMA DEL CONTRATO:	24 de julio de 2024
FECHA DE INICIO:	7 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	4 de abril de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 1:	7 de octubre de 2024
FECHA DE REINICIO:	21 de febrero de 2025
TOTAL DÍAS SUSPENSIÓN 1:	138 días

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 2:
FECHA DE REINICIO:
TOTAL DÍAS SUSPENSIÓN 2:
AMPLIACIÓN DE PLAZO:
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:

19 de junio de 2025
17 de septiembre de 2025
89 días
49 días
5 de enero de 2026

CONTRATO N°: N. 065-GADMT-DPS-2024

[illegible]

ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO