



GAD MUNICIPAL DE TENA

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024-2025

DETALLE	AÑO	VALOR PP	VALOR ASIGNADO	VALOR CONTRATADO	CUATRIMESTRI			PARROQUIA	ESTADO DEL PROYECTO 31/10/2025	DIRECCIÓN	ETAPA
					I	II	III				
Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Tratamiento Del Lado Derecho De La Parroquia Misahualli	2023	83.949,47	62.757,90	62.757,90	x			MISAHUALLI	En proceso de recepción definitiva	DAPA	ejecutado
PP Ampliación e instalación de acometidas domiciliarias en varias comunidades de Puerto Misahualli	2023	300.000,00	299.532,63	299.532,63	x			MISAHUALLI	En proceso de recepción definitiva	DAPA	ejecutado
Pp. 2024 Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Parroquia Misahualli	2024	10.000,00	10.000,00		x			MISAHUALLI	En elaboracion del proyecto	DAPA	en proceso
PP TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO (Aporte Junta Parroquial De Misahualli)	2024		40.000,00					MISAHUALLI		DCT	ejecutado
PP Mejoramiento del sistema de agua de la parroquia Pano y ampliación de redes de varias comunidades	2023	350.000,00	380.000,00	374.300,55	x			PANO	En ejecución de contrato / con avance del 5%	DAPA	en ejecución
Aporte Junta Parroquial De Pano (PROYECTO DE SEGURIDAD ALARMAS COMUNITARIAS)	2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00				PANO		DSCG	ejecutado
Pp. 2024 Estudio De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Comunidades De Lagartococha, Pumayacu, Uchuculin, Las Palmas, Guinea Chimbana De La P. Pano	2024	40.000,00	39.995,26	39.974,58	x			PANO	En ejecución de contrato	DAPA	en ejecución
PP CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO, CULTURAL, RECREATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	2024 - 2025	516.059,49	516.059,49				x	PANO	En proceso de emisión de certificación presupuestaria para inicio de proceso precontractual	OOPP	en proceso
Pp. 2024 Construcción De Baterías Sanitarias En Comunidades De Pumayacu, Matiri, Tazaurku	2024	42.000,00	42.000,00		x			PANO	GAD parroquial de Pano presento proyecto para revisión y posterior análisis de la transferencia de recursos	DAPA	en proceso
PP. 2024 PROCESO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE VARIOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO.	2024	50.000,00	251.660,00			x		MUYUNA, PANO, TALAG, AHUANO, PUERTO NAPO, CHONTA PUNTA	En elaboración del proyecto	DGT	en proceso
Maquinarias y Equipos / Adquisición de Estación de Referencia, Sistema NSS (RTK)	2024	31.500,00	31.500,00	31.500,00	x			TENA		DGT	ejecutado
Maquinarias y Equipos /n Adquisición Dron RTK, Baterías Dron	2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00	x			TENA		DGT	ejecutado
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos /Adquisición de equipo electrónico – Plóter	2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	x			TENA		DGT	ejecutado
PPMantenimiento y construcción de espacios deportivos en el barrio San Jorge, cantón Tena, provincia de Napo	2024	150.000,00	493,026.22	487.933,22	x			TENA - SAN JORGE	Ejecutado al 100%, en proceso de liquidación económica para recepción provisional	OOPP	ejecutado
PP Construcción de alcantarilla cajon en la calle Llanganates del barrio Sagrado Corazon de Jesus	2024	100.000,00	152,279.20	159.279,20	x			TENA - SAGRADO CORAZON DE JESUS	En recepción provisional	OOPP	ejecutado

PP Construcción de muro de gaviones en el estero Paushiyacu calle Sebastian Narváez, Barrio Paushiyacu, iudad de Tena	2024	48.000,00	48.000,00	47.981,39	x			TENA - PAUSHIYACU	En recepción definitiva de la obra	OOPP	ejecutado
PP Construcción del escenario en la cancha cubierta de Alto Ongota, ciudad de Tena	2024	30.000,00	50.280,59	50.280,59	x			TENA, ONGOTA	En recepción provisional	OOPP	ejecutado
Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Tratamiento De Alto Ongota De Tena	2023	25.450,00	25.450,00	24.941,00	x			TENA, ONGOTA	Entregada segunda fase / en revisión final para recepción del estudio	DAPA	en ejecución
Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta Tratamiento Guayrayacu, San Vicente De Chacumbi, Flor Del Valle, Chambira, .Muyuna	2023	123.890,00	123.890,00	123.601,40	x			MUYUNA	Entregada fase 2 , en revisión del proyecto completo para autorización de pago	DAPA	ejecutado
PP Construcción de cancha cubierta, baterías sanitarias y espacios de comidas y artesanías en la parroquia Muyuna	2024 - 2025	250.000,00	439.539,59	417.515,07	x			MUYUNA	En ejecución de la obra / avance del 95% en proceso de liquidación y recepción provisional (contratista no realiza trabajos en obras, esta incurriendo en multas como lo establece el contrato)	OOPP	en ejecución
Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para El Calvario, Tiwinza, Chontayacu Parroquia Muyuna	2024	25.000,00	25.000,00	24.900,00	x			MUYUNA	Ejecutado al 100%, en proceso de pago Fase 2	DAPA	ejecutado
PP Mejoramiento y ampliación del sistema de agua de la comunidad de Canambu de la parroquia Chontapunta	2023	20.000,00	20.000,00		x			CHONTA PUNTA	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para De Las Comunidades De Gareno, Meniapore, Konipare Parroquia Chontapunta	2024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	x			CHONTA PUNTA	Ejecutado al 100%, en proceso de pago Fase 2	DAPA	ejecutado
PP. 2024 Construcción del sistema de agua para Puerto Rico, Puerto Salazar, Colonia Babahoyo Y Cruz Chicta parroquia Chontapunta	2024 - 2025	710.000,00	710.000,00		x			CHONTA PUNTA	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Mejoramiento y ampliación del sistema de agua en la comunidad de Zancudo, Galapagos, Colonia Bolivar, Punta de Ahuano, Pakaichicta, Cristal, Ahuano	2023	420.000,00	418.872,22	418.872,22	x			AHUANO	En recepción provisional de la obra	DAPA	ejecutado
PP Construcción del sistema de agua en Campanacocha de la parroquia Ahuano	2023 - 2025	420.000,00	420.000,00				x	AHUANO	Elaborado el proyecto en revisión de la parte ambiental, en etapa preparatoria	DAPA	en proceso
Pp Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua En San Silverio De La Parroquia Ahuano	2023	20.000,00	45.000,00	44.578,12	x			AHUANO	En recepción provisional de la obra	DAPA	ejecutado
Pp Construcción De Un Muro De Escollera Para La Protección Del Sistema Agua De La Captación De La Parroquia Ahuano	2023	100.000,00	98.832,06	98.832,05	x			AHUANO	Con recepción definitiva de la obra	DAPA	ejecutado
PP 2024 Adoquinado, aceras y bordillos de la Av. Principal de la cabecera parroquial de Ahuano (1era etapa)	2024	350.000,00	350.000,00				x	AHUANO	En elaboración de proyecto	OOPP	en proceso
PP Mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua de la parroquia Talag	2023	270.000,00	457.503,65	448.664,21	x			TALAG	Ejecutada la obra / avance de 100%, en proceso de liquidación del contrato para recepción provisional	DAPA	ejecutado
PP. 2024 Mejoramiento sistema de agua comunidades margen derecho: Limonchicta, Serena, S.Pablo, Jatunyacu, Ilayacu, Nueva Jerusalem, Talag	2024	150.000,00	150.000,00		x			TALAG	Pendiente para unificación de estudio regional de agua potable desde Talag hasta Puerto Napo	DAPA	en proceso

PP. 2024 mejoramiento del sistema de agua en la comunidad de Inchu Urku de la parroquia Talag	2024	120.000,00	120.000,00		x			TALAG	En elaboración de informe técnico para ejecución por administración directa	DAPA	en proceso
PP CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHAS CUBIERTAS DEL CANTÓN TENA (CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS CUBIERTAS DE UMBUNI, SILVERIO ANDY- LOS CEIBOS PARROQUIA PUERTO NAPO Y GUINEA CHIMBANA PARROQUIA PANO)	2024	100.000,00	100.000,00	89.043,42	x			TENA - PUERTO NAPO, PANO	En recepción provisional. El contratista tiene que devolver el anticipo no devengado.	OOPP	ejecutado
Pp Ampliación Y Cambio De La Red De Agua Potable De La Parroquia Puerto Napo Hasta Balzayacu	2023	100.000,00	100.000,00		x			PUERTO NAPO	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
Pp Estudio Y Diseño Del Sistema De Agua En La Comunidad De Shiwauroco, Umbini, Alto Quilliyacu, Quilloiyacu, Capirona De La Parroquia Puerto Napo,	2023	80.000,00	79.575,22	79.575,22	x			PUERTO NAPO	Ejecutado al 100%, en proceso de pago Fase 2	DAPA	ejecutado
Pp Estudio Y Diseño Del Sistema De Agua En La Comunidad Atahualpa, Pantanal, San Carlos, Sindy, San Pablo De La Parroquia Puerto Napo,	2023	50.000,00	49.825,36	49.825,36	x			PUERTO NAPO	Incumplimiento del contratista, posible terminación unilateral	DAPA	en ejecución
Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Tratamiento En Los Barrios Del Sur De Puerto Napo Pinquiñas, Anzu	2023	41.525,00	41.519,27	41.390,70	x			PUERTO NAPO	Emitido informe técnico para terminacion unilateral	DAPA	en ejecución
Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para De Las Comunidades De Anzu, Naranjalito, Pioculin Parroquia Pto. Napo	2024	35.000,00	35.000,00		x			PUERTO NAPO	Pendiente para unificación de estudio regional de agua potable desde Talag	DAPA	en proceso
PP Construcción de la cubierta y graderio de la cancha deportiva de la comunidad 20 de Enero, parroquia Puerto Napo	2024	80.000,00	80.000,00	68551,44	x			PUERTO NAPO	En proceso de recepción definitiva de la obra	OOPP	ejecutado
PP Construcción de cancha cubierta y graderios de la comunidad de Alto Atahualpa, parroquia Puerto Napo	2024	60.000,00	119.999,14	119.999,14	x			PUERTO NAPO	Ejecutado al 100%, en proceso de liquidación económica para recepción provisional	OOPP	ejecutado
PP Expropiaciones de predios (predio en calle via a Yutzupino)	2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00		x		PUERTO NAPO	En ejecución de proceso de expopiación desde la Procuraduría Síndica	OOPP	en ejecución
PP ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS ZONAS NO CONSOLIDADAS DE LA CIUDAD DE TENA.	2025	40.000,00	40.000,00	79,996.59	x			TENA	Entregada segunda fase / en revisión final para recepción del estudio	DAPA	en ejecución
PP BATERIAS SANITARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN TENA	2025	56.000,00	56.000,00			x		TENA	En elaboración del proyecto	DAPA	en proceso
PP CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA Y BATERIA SANITARIA BARRIO LAS YERBITAS	2025	130.000,00	130.000,00				x	TENA	Elaborado el proyecto / en proceso de certificación de partida presupuestaria (se incluye en un solo proyecto de 4 canchas Las Yerbilas, Muecacia y Muecacia Kwasale)	OOPP	en proceso
PP "Construcción del escenario y repotenciación de la cancha cubierta del barrio Santa Rosa"	2025	75.000,00	75.000,00				x	TENA	En calificación de participantes /etapa de preguntas y respuestas	OOPP	precontractual
PP ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL EN BARRIO SAGRADO CORAZON	2025	25.000,00	25.000,00			x		TENA	En calificación de participantes /etapa de preguntas y respuestas	OOPP	precontractual

PP CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS CON ADOQUIN ORNAMENTAL EN EL SECTOR SOCOPRON DEL BARRIO VISTA HERMOSA	2025	80.000,00	80.000,00			x	TENA	Elaborado el proyecto / en proceso de certificación de partida presupuestaria (se incluye en un solo proyecto Muyuna varios sectores: San Antonio sector San Francisco,	OOPP	en proceso
PP CERRAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL BARRIO RUBÉN LERSON	2025	15.000,00	15.000,00	14.999,88		x	TENA	Firmado contrato / a espera de entrega del anticipo	OOPP	en ejecución
PP CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA, GRADERÍOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL BARRIO 13 DE ABRIL	2025	70.000,00	78.670,29			x	TENA	En calificación de participantes /etapa de preguntas y respuestas	OOPP	precontractual
PP Construcción de aceras y bordillos en la cabecera parroquial de Muyuna, cantón Tena	2025	130.000,00				x	MUYUNA	Elaborado el proyecto / en proceso de certificación de partida presupuestaria (se incluye en un solo proyecto Muyuna varios sectores: San Antonio sector San Francisco,	OOPP	en proceso
PP Construcción del sistema de agua para las comunidades del Calvario, Tiwinza y Chonta Yacu de la parroquia Muyuna, cantón Tena	2025	200.000,00				x	MUYUNA	Previsto su ejecución en el 2026 por incremento de recursos	DAPA	en proceso
PP Mantenimiento de los sistemas de agua de la parroquia Chonta Punta	2025	90.000,00	90.000,00			x	CHONTA PUNTA	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Estudios y diseños de los sistemas de agua para Shiripuno, Rayayacu, Santa Rosa de Yana Yacu, Sangay, 12 de Octubre, 30 de Agosto, Yuralpa Derecha, San Vicente de Guayusa Yacu	2025	95.000,00	95.000,00			x	CHONTA PUNTA	En ejecución de contrato / avance del 50% /en proceso de presentación de la fase 1 para validación	DAPA	en ejecución
PP Mejoramiento del sistema de agua de la comunidad Tamiurku de la parroquia Ahuano, cantón Tena	2025	130.000,00	130.000,00			x	AHUANO	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Mejoramiento del sistema de agua de la comunidad El Carmen de la parroquia Ahuano, cantón Tena	2025	329.000,00	329.000,00			x	AHUANO	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Estudio y diseños del sistema de agua potable de las comunidades Pasourku y Santa Bárbara, parroquia Ahuano, cantón Tena	2025	28.000,00	28.000,00			x	AHUANO	En elaboración de la fase precontractual del proyecto	DAPA	en proceso
PP Extensión de la red pública del sistema de agua potable a la comunidad Puní Bocana, parroquia Puerto Misahualli, cantón Tena	2025	200.000,00	200.000,00			x	MISAHUALLI	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Estudio y diseño del sistema de agua potable en las comunidades de Ponce Loma y Yana Urku parroquia Puerto Misahualli, cantón Tena	2025	20.000,00	20.000,00		x		MISAHUALLI	En elaboración de la fase preparatoria del proyecto	DAPA	en proceso
PP Adoquinado de las vías del centro urbano de la parroquia Puerto Misahualli, cantón Tena	2025	240.000,00	240.000,00			x	MISAHUALLI	En elaboración del proyecto	OOPP	en proceso
PP Construcción de la cancha cubierta de las comunidades de Shiwa Urku y Kuyaloma parroquia Puerto Napo, cantón Tena	2025	100.000,00	100.000,00			x	PUERTO NAPO	Elaborado el proyecto / en proceso de certificación de partida presupuestaria global (se incluye en un solo proyecto de 4 canchas Las Yashitas, Veneza, Izquierda, Kuyaloma,	OOPP	en proceso
PP Construcción y mantenimiento de estadios de las comunidades Atahualpa y Killu Yacu, parroquia Puerto Napo, cantón Tena	2025		80.000,00			x	PUERTO NAPO	A realizarse por administración directa	OOPP	en proceso
PP Mantenimiento de canchas cubiertas de la parroquia Puerto Napo, canton Tena	2025	90.000,00	90.000,00			x	PUERTO NAPO	En elaboración del proyecto que comprende comunidades de Puerto Napo: San Gabriel, Anzu la Victoria, San Carlos; Tena: barrio Bellavista, Asesurto N. 2, Belladecorbal,	OOPP	en proceso
Adoquinado de las vías del centro urbano de la parroquia Puerto Napo, cantón Tena	2025	150.000,00	150.000,00			x	PUERTO NAPO	En elaboración del proyecto	OOPP	en proceso

PP Estudio y diseño del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en las comunidades de Balsayacu y Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena	2025	60.000,00	60.000,00				x	PUERTO NAPO	En elaboración del proyecto	DAPA	en proceso
PP Construcción del estadio sintético emblemático de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo	2025	420.000,00	420.000,00				x	TALAG	GAD parroquial de Talag debe remitir acta de asamblea ciudadana para transferencia de recursos	OOPP	en proceso

Nota: Información con corte al 31-10-2025

Fuente: POA 2025 / seguimiento con directores y/o coordinadores técnicos

Elaborado por: Paola Alba Rivera
Tena, 31 de octubre de 2025