



# EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP



## CUADRO INFORMATIVO DE OBRA

MONTO CONTRATADO (USD)					346.652,19			
MONTO ANTICIPADO (50%) (USD)					173.326,09			
ITEM	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MONTO PARCIAL	MONTO ACUMULADO	% PARCIAL	% ACUMULADO	MONTO PARCIAL	MONTO ACUMULADO	% PARCIAL	% ACUMULADO
Planilla 1	66.571,33		19,20	19,20	56.820,71		16,39	16,39
Planilla 2	136.645,87		39,42	58,62	136.746,16	193.566,87	39,45	55,84
Planilla 3	143.434,99		41,38	100,00	86.630,44	281.731,80	25,43	81,27

Ing. Sara Ochoa  
Fiscalizadora Empudepro Tena EP

Ing. Mauricio Supe  
Procurador Común Consorcio Tena  
Contratista