

PROYECTO:	“MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”
Monto Programado:	usd. 629,595.37
Monto Trabajos Adicionales:	usd. 68,574.71
Plazo:	120 días
Fecha inicio:	22 julio de 2025
Fecha Fin prevista:	18 noviembre 2025
Reprogramación:	Existió una reprogramación de actividades por temas de aumento de cantidades para cambio de partes estructurales en la base del puente peatonal; y construcción de un muro de contención para estabilizar la base y corrección de base de apoyo en el puente atirantado, trabajos que no fueron contemplados en el contrato principal.
Suspensión N1:	Del 27 octubre de 2025 al 29 diciembre de 2025
Nueva Fecha Fin:	26 febrero de 2026
Contratista:	Ing. Edwin Paredes Procurador Común CONSORCIO PUENTES TENA
Administrador:	Ing. Holguer Chagcha
Fiscalizadores:	Ing. Herman Rugel - Civil Ing. Patricia Chango - Mecánico Ing. Yessenia Ramos – Eléctrico Ing. Uziel Perez - Electrónico Ing. Roberto Villalva - Ambiental
Avance:	≈ 98%
Estado:	En proceso de liquidación. Los días de mora generados hasta la fecha de terminación efectiva del contrato serán imputables al contratista.

Miércoles, 29 de abril de 2026

ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN