

DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS  
UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN

OBJETO		ADMINSITRADOR/ FISCALIZAOR	MONTO	PRODUCTOS		ESTADO DEL PROCESO	LINK PORTAL
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COMUNIDADES MARGEN DERECHO: LIMONCHICTA, SERENA, S.PABLO, JATUNYACU, ILAYACU, NUEVA JERUSALEN, TALAG</b>		Con respecto al proyecto en el presente año se está realizando una actualización de costos de construcción, se plantea poner en el portal en el segundo cuatrimestre una vez se actualice los valores.				En proceso de Actualización	
Contrato:							
Código:							
F. Suscripción:							
F. Anticipo							
INICIO							
PLAZO (DIAS)							
FIN							
<b>ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SHIWA URKU, UMBUNI, ALTO QUILLUYACU, QUILLUYACU, CAPIRONA DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO CANTÓN TENA</b>			\$ 79,575.22	FASE 1	Se encuentra en proceso de revisión, la fecha de entrega fue el 15 de mayo de 2025.	Ejecución de Contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=z1OEohi3dPdSvQGA/VnxEDqSEIXhEzxlfiyDUrTV9isA">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=z1OEohi3dPdSvQGA/VnxEDqSEIXhEzxlfiyDUrTV9isA</a>
Contrato No:	019-GADMT-DPS-2025	ING. ROBERTO ERAZO		FASE 2	En ejecución		
Código:	LCC-GADMTENA-2024-010	ING. JOSÉ SÁNCHEZ					
F. Suscripción:	18/10/2024						
F. Anticipo	31/03/2025						
INICIO	03/04/2025						
PLAZO (DIAS)	105	CONTRATISTA:					
FIN	17/07/2025	ING. MARIO GUEVARA					
<b>ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA</b>			\$ 30,000.00	FASE 1	Se encuentra en proceso de revisión.	Ejecución de Contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zTmyrWQDBt3NBX_mH-dVuHgHcZiQVbBww2juJkzBtM">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zTmyrWQDBt3NBX_mH-dVuHgHcZiQVbBww2juJkzBtM</a>
Contrato No:	099-GADMT-DPS- 2024	ING. ROBERTO VILLALVA		FASE 2	Se encuentra en proceso de revisión.		
Código:	CDC-GADMTENA-2024-011	ING. ROBERTO ERAZO					
F. Suscripción:	29/10/2024						
F. Anticipo	22/11/2024						
INICIO	26/11/2024						
PLAZO (DIAS)	120	CONTRATISTA Rep.:					
FIN	26/03/2025	SR. FREDDY RIERA					
<b>ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALVARIO, TIWINZA, CHONTAYACU DE LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO</b>			\$ 24,900.00	FASE 1	En recepción parcial	Ejecución de Contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=js3cE_fOfm80EbFZEaAllurN-41VUbbn3rNR_5G7sD8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=js3cE_fOfm80EbFZEaAllurN-41VUbbn3rNR_5G7sD8</a>
Contrato No:	084-GADMT-DPS- 2024	ING. GABRIELA MOYA		FASE 2	Se encuentra en proceso de revisión		
Código:	CDC-GADMTENA-2024-006	ING. ROBERTO ERAZO					
F. Suscripción:	02/10/2024						
F. Anticipo	18/10/2024						
INICIO	18/10/2024						
PLAZO (DIAS)	120	CONTRATISTA Rep.:					
FIN	14/02/2025	SR. CÉSAR BONILLA					
<b>ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ATAHUALPA, PANTANAL, SAN CARLOS, SINDY, SAN PABLO DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO CANTÓN TENA</b>			\$ 49,484.24	FASE 1	En recepción parcial	Ejecución de Contrato	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i6Tz4QybJPfg-g8OnSs-EBwvicPGq1Ufy9KGhu5LeiU">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=i6Tz4QybJPfg-g8OnSs-EBwvicPGq1Ufy9KGhu5LeiU</a>
Contrato No:	022 GADMT- 2024	ING. ROBERTO ERAZO		FASE 2	Se encuentra en proceso de liquidación		
Código:	CDC-GADMTENA-2023-085						
F. Suscripción:	02/02/2024						
F. Anticipo	11/03/2024						
INICIO	13/03/2024						
PLAZO (DIAS)	105	CONTRATISTA Rep.:					
FIN	25/06/2024	ING. JHOSELIN SANTAMARÍA					