

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0459-M

Tena, 21 de julio de 2025

PARA: Sr. Edgar Moises Cuvi Yauripoma
Concejal

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN RE-CEP-GADMTENA-2023-0109
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIABOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHIALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"

En atención al Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0877-M, el Sr. Edgar Moises Cuvi Yauripoma CONCEJAL, solicita *"...de manera especial autorice a quién corresponda remita un informe técnico sobre el avance de obra del "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIA BOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" y remita el proceso mediante un link de la etapa precontractual y contractual..."*.

En Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0900-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita *"...atender solicitud de informe sobre avance de proyecto de agua..."*.

Datos Generales;

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0459-M

Tena, 21 de julio de 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALÁPAGOS, COLONIABOLÍVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHIALPA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO			
Datos del Proyecto		Administrador / Fiscalizador	Monto Contratr.
Tipo de Contrat:	Régimen Especial	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 418,872.22
Código:	RE-CEP-GADMTENA-2023-0109		
Contrato No.:	Contrato No. 032-GADMT- 2024		
F. Suscripción:	05-mar-2024		
F. Inicio:	02-abr-2024		
Plazo (días):	120		
F. Fin:	30-jul-2024		
F. Suspensión:	12-jun-2024		
Días Suspensión:	120		
F. Reinicio	09-oct-2024		
Nueva F. Fin:	26-11-2024		
CONTRATO MODIFICATORIO			
F. Suscripción:	23-ago-2024	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 407,396.54
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
F. Suscripción:	02-oct-2024	Ing. Roberto Erazo/ Ing. Jaime Robalino	\$ 21,995.86
F. Inicio:	09-oct-2024		
Plazo (días):	30		
F. Fin:	07-nov-2024		

Al respecto comunico; El proyecto se encuentra en recepción provisional, la liquidación definitiva del proyecto se realizará una vez transcurrido los seis meses mínimos establecidos por ley.

Se adjunta documentación contractual referente al contrato. Además del Link del Portal con información referente a la fase preparatoria y precontractual;

<https://drive.google.com/drive/folders/1LdDAcCb0967wRAqkZn7CTUUX1yfxXfW6?usp=sharing>

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LEZEaeCnTy58HzSeV_jipW9i75mluuJK8bFe2ZaKym8

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0459-M

Tena, 21 de julio de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchipec

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADMT-SC-2025-0900-M

Anexos:

- contrato (4).pdf
- INICIO DE OBRA ZANCUDO.pdf
- CONTRATO MODIFICATORIO ZANCUDO.pdf
- REINICIO ZANCUDO.pdf
- contrato_complementario_zancudo.pdf
- INICIO COMPLEMENTARIO ZANCUDO.pdf
- INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-015-BV-signed.pdf

Copia:

Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales
Alcaldesa Subrogante del Canton Tena

Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez
Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas