

311 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO									
PARTIDA	DETALLE	AÑO	PP	PRESUPUESTO	MONTO CONTRATO	DEVENGADO	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO	PROCESO
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada (Fortalecimiento Institucional Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado)	2024	SI	251.660,00		-			
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2024	SI	27.500,00		-			
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2024	SI	20.840,00		-			
315 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL									
7.3.14.03	Mobiliario	2023	NO	94.000,00	89.002,25	-	0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	SIE-GADMTENA-2024-036
7.5.01.03.28	Construccion Nuevo Relleno Sanitario (FASE II)	2024	NO	62.577,00		-			
7.5.01.03.32	Repotenciacion Y Adecuacion De La Planta Existente De Lixiviados Del Cantón Tena	2024	NO	72.000,00		-			
7.5.05.01.18	Adecantamiento De Los Cementerios De La Ciudad De Tena	2023	NO	71.282,02	71.279,28	71.279,28	100%	EJECUTADO 100%	MCO-GADMTENA-2023-057
321 DIRECCIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO									
7.3.06.05.72	Estudio Y Diseños Sistema De Alcantarillado Y Pluvial Zona Sur De Tena,Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales.	2023	NO	40.319,52	-	-	0%		
7.3.06.05.75	Pp Estudio Y Diseño Del Sistema De Agua En La Comunidad De Shiwauroco, Umbini, Alto Quilliyacu, Quilloayacu, Capirona De La Parroquia Puerto Napo,	2023	SI	79.575,22	79.575,22	-	0%	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	LCC-GADMTENA-2024-010
7.3.06.05.76	Pp Estudio Y Diseño Del Sistema De Agua En La Comunidad Atahualpa, Pantanal, San Carlos, Sindy, San Pablo De La Parroquia Puerto Napo,	2023	SI	49.825,36	49.484,24	19.793,70	40%	En ejecución de contrato	CDC-GADMTENA-2023-085
7.3.06.05.77	Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Trataiento Del Lado Derecho De La Parrouquia Misahualli	2023	SI	63.008,74	62.757,90	25.103,16	40%	En ejecución de contrato	LCC-GADMTENA-2023-088
7.3.06.05.78	Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Trataiento En Los Barrios Del Sur De Puerto Napo Pinquifñas, Anzu	2023	SI	41.519,27	41.390,70	-	-	Desierta	CDC-GADMTENA-2023-086
7.3.06.05.79	Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta De Tratamiento De Alto Ongota De Tena	2023	SI	25.450,00	25.450,00	-	-	Desierta	CDC-GADMTENA-2024-013
7.3.06.05.80	Pp Estudio Y Diseño De Alcantarillado Sanitario Pluvial Y Planta Tratamiento Guayrayacu, San Vicente De Chacumbi, Flor Del Valle, Chambira, Muyuna	2023	SI	123.601,40	123.601,40	49.440,56	40%	En ejecución de contrato	LCC-GADMTENA-2023-059
7.3.06.05.82	Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para De Las Comunidades De Anzu, Naranjalito, Piuculin Parroquia Pto. Napo	2024	SI	35.000,00	-	-	0%		CDC-GADMTENA-2024-010
7.3.06.05.83	Pp. 2024 Estudio De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Comunidades De Lagartococha, Pumayacu, Uchuculin, Las Palmas, Guinea Chimbana De La P. Pano	2024	SI	40.000,00	39.995,26	-	0%	Desierta	

7.3.06.05.84	Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para De Las Comunidades De Gareno, Meniapare, Konipare Parroquia Chontapunta	2024	SI	30.000,00	30.000,00	-	0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	CDC-GADMTENA-2024-011
7.3.06.05.85	Pp. 2024 Estudio Y Diseño Sistema De Agua Para El Calvario, Tiwinza, Chontayacu Parroquia Muyuna	2024	SI	25.000,00	24.900,00	-	0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	CDC-GADMTENA-2024-006
7.3.06.05.86	Estudio Y Diseños Sistema De Agua Comunidad Hatun Urku, Munti Urku, Loma Alta - Parroquia Chonta Punta	2023	NO	124.250,20	124.165,57	-	0%	POR ENTREGAR ANTICIPO	LCC-GADMTENA-2024-008
7.5.01.01.01	PP Mejoramiento y ampliación del sistema de agua en la comunidad de Zancudo, Galapagos, Colonia Bolivar, Punta de Ahuano, Pakaichicta, Cristal, Ahuano	2023	SI	440.868,08	440.868,08	440.868,08	100%	EJECUTADO 100%	RE-CEP-GADMTENA-2023-0109
7.5.01.01.02	PP Mejoramiento y ampliación del sistema de agua de la comunidad de Canambo de la parroquia Chontapunta	2023	SI	20.000,00	-	-	0%		
7.5.01.01.03	PP Ampliación e instalación de acometidas domiciliarias en varias comunidades de Puerto Misahualli	2023	SI	299.532,63	299.532,63	299.532,63	100%	EJECUTADO 100%	RE-CEP-GADMTENA-2023-097
7.5.01.01.04	PP Mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua de la parroquia Talag	2023	SI	270.000,00	-	-	0%	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	COTO-GADMTENA-2024-007
7.5.01.01.05	ConstrucciPP Mejoramiento del sistema de agua de la parroquia Pano y amplaiación de redes de varias comunidades	2023	SI	350.000,00	-	-	0%		
7.5.01.01.06	PP Construcción del sistema de agua en Campanacocha de la parroquia Ahuano	2023	SI	350.000,00	-	-	0%		
7.5.01.01.10	PP. 2024 Mejoramiento sistema de agua comunidades margen derecho: Limonchicta, Serena, S.Pablo, Jatunyacu, Ilayacu, Nueva Jerusalem, Talag	2024	SI	150.000,00			0%		
7.5.01.01.11	PP. 2024 mejoramiento del sistema de agua en la comunidad de Inchu Urku de la parroquia Talag	2024	SI	120.000,00			0%		
7.5.01.01.12	PP. 2024 Construcción del sistema de agua para Puerto Rico, Puerto Salazar, Colonia Babahoyo Y Cruz Chicta parroquia Chontapunta	2024	SI	340.000,00			0%		
7.5.01.01.97	Pp Ampliación Y Cambio De La Red De Agua Potable De La Parroquia Puerto Napo Hasta Balzayacu	2023	SI	100.000,00	-	-	0%		
7.5.01.01.98	Pp Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua En San Silverio De La Parroquia Ahuano	2023	SI	45.000,00	-	-	0%	Calificación de Participantes	MCO-GADMTENA-2024-016
7.5.01.01.99	Pp Construcción De Un Muro De Escollera Para La Protección Del Sistema Agua De La Captación De La Parroquia Ahauno	2023	SI	98.832,06	98.832,05	98.832,05	100%	EJECUTADO 100%	MCO-GADMTENA-2024-002
7.5.01.03.05.64	Batería Sanitaria Para La Cancha Cubierta Del Barrio El Dorado De Tena	2024	NO	14.000,00	13.993,94		0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-011
7.5.01.03.05.65	Pp. 2024 Construcción De Baterías Sanitarias En Comunidades De Pumayacu, Matiri, Centro Pano	2024	SI	42.000,00			0%		

7.5.01.03.31	Reparación De La Línea De Conducción Del Alcantarillado Sanitario En El Estero Tamiahurco Desde La Avenida Jumandy Hasta El Barrio El Dorado	2023	NO	102.023,01	102.023,01	101.479,83	99%	EJECUTADO 100%	RE-CEP-GADMTENA-2023-0110
7.5.01.03.35	Pp. 2024 Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Parroquia Misahualli	2024	SI	10.000,00					
7.5.01.03.38	Extension Alcantarillado Y Construcción Fosa Septica Barrio 3 De Mayo	2023	NO	130.500,45				Calificación de Participantes	MCO-GADMTENA-2024-015
7.5.01.03.36	Construcción Del Alcantarillado De La Ciudad De Tena Fase 1 (Financia Ctea)	2024	NO	3.606.928,86	3.606.928,86	577.474,56	16%	ENTREGADO ANTICIPO 40%	LICO-GADMTENA-2024-003
351 DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRA PÚBLICA									
7.5.01.04.42	Pp. 2024 Construcción Del Parque Recreativo, Cultural Y Gastronómico En La Parroquia Pano, Cantón T (Construcción De Parque Infantil En Centro Pano)	2023	SI	120.000,00	-	-	0%		
7.5.01.04.43	Regeneración Del Área Recreacional Barrio Paushiyacu	2023	NO	180.000,00	-	-	0%		
7.5.01.05.01.32	PP 2024 Construcción del asfaltado y Aceras Y Bordillos de la Av. principal De La Parroquia Ahuano	2024	SI	350.000,00	-	-	0%		
7.5.01.05.01.48	Construcción de aceras y bordillos en los diferentes sectores de la ciudad de Tena	2024	NO	100.000,00	86.942,92	-	0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-007
7.5.01.05.05	Mantenimiento y reparación de puentes ciudad de Tena	2024	NO	200.000,00	-	-	0%		
7.5.01.05.22	Construcción Asfaltado De Las Calle Del Barrio Las Palmas, Aeropuerto 2 Y Jumandy Del Área Urbana Consolidada De La Ciudad De Tena (Bde)	2024	NO	3.854.448,27	3.524.214,69	302.175,33	9%	ENTREGADO ANTICIPO 40%	LICO-GADMTENA-2024-001
7.5.01.05.23	Mejoramiento De Suelo, Aceras Y Bordillos En Diferentes Calles De La Ciudad	2024	NO	323.897,13			0%		
7.5.01.07.02	Pp 2024 Repotenciación De La Casa De Integración Cultural, Turística Y Gastronómica De La Parroquia Muyuna	2024	SI	50.000,00			0%		
7.5.01.07.03	Construcción Del Centro De Acogida Del Hospital José María Velasco Ibarra De La Ciudad De Tena	2024	NO	200.000,00			0%		
7.5.01.07.17.01	Construcción De la UEM Juan XXIII de la ciudad de tena, provincia napo	2024	NO	100.000,00	99.999,89	-	0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-004
7.5.01.07.17.02	Regeneración del área deportiva y construcción de cubierta en los graderíos del Estadio del barrio El Tereré	2023	NO	350.000,00			0%		
7.5.01.07.17.03	PP 2024 Construcción De Cancha cubierta, baterías sanitarias y espacios de comidas y artesanías en Muyuna	2024	SI	200.000,00	417.515,07		0%	POR ENTREGAR ANTICIPO	COTO-GADMTENA-2024-003
7.5.01.07.17.04	Pp. 2024 Mantenimiento Y Construcción De Espacios Deportivos En El Barrio San Jorge. Canton Tena Provincia De Napo	2024	SI	233.315,48	493.026,22		0%	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	COTO-GADMTENA-2024-006
7.5.01.07.17.05	PP 2024 Construcción Del Escenario En La Cancha Cubierta De Alto Ongota, Ciudad De Tena	2024	SI	30.000,00	50.280,59		0%	Calificación de Participantes	MCO-GADMTENA-2024-014

7.5.01.07.17.06	Construcción De Graderíos En Cancha Cubierta De Comunidad Pucachicta Parroquia Misahualli	2024	NO	20.000,00	18.651,25		0%	En ejecución de contrato	MCO-GADMTENA-2024-008
7.5.01.07.17.07	Readecuación Y Construcción Del Complejo Deportivo Vista Hermosa, Ciudad De Tena, Provincia De Napo	2023	NO	196.494,70	694.010,83		0%	Calificación de Participantes	COTO-GADMTENA-2024-005
7.5.01.07.17.19	PP 2024 Construcción De Cubierta y graderíos de la Cancha deportiva de la Comunidad 20 de enero de Puerto Napo	2024	SI	80.000,00	68.551,44	19.824,33	29%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-005
7.5.01.07.17.29	PP 2024 Construcción de Cancha cubierta y Graderíos de la Comunidad de Alto Atahualpa, parroquia Puerto Napo	2024	SI	60.000,00	119.999,14		0%	Calificación de Participantes	MCO-GADMTENA-2024-018
7.5.01.07.17.35	Construcción Del Estadio Emblemático Para La Parroquia Ahuano, Conton Tena, Provincia De Napo	2024	NO	742.502,84	735.996,74		0%	ENTREGADO ANTICIPO 50%	COTO-GADMTENA-2024-002
7.5.01.07.28	Construcción De Nichos	2023	NO	57.198,87	57.198,87	52.768,37	92%	EJECUTADO 100%	MCO-GADMT-041-2023
7.5.01.07.36.45	Adecuamiento De La Ue Especial Maximiliano Spiller De La Ciudad De Tena, Provincia De Napo	2024	NO	120.000,00	119.487,20	67.118,68	56%	En ejecución de contrato	MCO-GADMTENA-2024-006
7.5.01.07.36.46	Intervención En Infraestructura Educativa Del Cantón Tena En Convenio Con El Mineduc	2024	NO	180.000,00	155.312,89			ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-003
7.5.01.07.90	Construcción, reparación y mantenimiento de las canchas cubiertas en los diferentes sectores, parroquias del Cantón Tena	2024	NO	100.000,00	89.043,42			ENTREGADO ANTICIPO 50%	MCO-GADMTENA-2024-009
7.5.01.11.57	Pp. 2024 Construcción De Muro De Gaviones En El Estero Paushiyacu Calle Sebastián Narváez, Barrio Paushiyacu, Ciudad De Tena	2024	SI	48.000,00	47.981,39	47.981,22	100%	EJECUTADO 100%	MCO-GADMTENA-2024-001
7.5.05.01.07	Mantenimiento del malecón de la parroquia Pto Napo	2024	NO	223.935,86	299.958,34			Desierta	COTO-GADMTENA-2024-004
7.5.05.01.24	Mantenimiento Y Readecuación De Las Instalaciones De La Corte De Justicia	2024	NO	60.000,00	61.470,99			Aceptación Proveedor	MCS-GADMTENA-2024-007
7.5.05.01.25	Mantenimiento Adecuación Comedor Aso. Nuevo Amanecer Adulto Mayor Tena	2024	NO	38.926,25					