

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0434-M

Tena, 23 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez
Administrador de Contrato

ASUNTO: INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA REFERIDO AL
CONTRATO No. 091-GADMT-2024

ANTECEDENTES:

Con respecto al contrato No. 091-GADMT-2024, cuyo objeto es; "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO".

Con fecha 15 de octubre de 2024 se suscribe el contrato No. 091-GADMT- 2024, entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA y el Ing. USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE con Ruc: 1104169212001. Con fecha 07 de noviembre de 2024, se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA NO. 006-2024.

Con fecha 12 de noviembre de 2024, el Ing. Bernardo Usca, emite ciertas observaciones relacionadas con la ejecución del proyecto. Con fecha 14 de noviembre de 2024, se emite el informe de fiscalización en respuesta a las observaciones emitidas por el contratista, considerando la creación de los rubros (cerramiento provisional y barolado de tubo de petróleo 3 ½).

Con fecha 05 de diciembre de 2024, se mantiene una reunión de trabajo en sitio de obra, en conjunto con el Ing. Holguer Chagcha – Adminstrador de Contrato, Técnico eléctrico y el Ing. Bernardo Usca – Contratista; llegando a un acuerdo en la creación de rubros nuevos para el tema eléctrico y el mantenimiento o reparación de los arcos y aros, como lo manifestado en Oficio 092 DDVOP-GADMT.

CONCLUSIONES:

Para la ejecución de la obra se debe contar con los planos, detalles constructivos y presupuesto de acuerdo al estudio, debido a que faltan componentes que no han sido considerados en el proyecto y que van a incidir en el presupuesto final de la obra, así como en la óptima funcionabilidad del proyecto "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO".

RECOMENDACIONES:

Con lo expuesto, se sugiere a la administración de contrato, se solicite al Departamento Consultor correspondiente del proyecto "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0434-M

Tena, 23 de diciembre de 2024

UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO", revise y remita los planos con el presupuesto presentado por fiscalización de los componentes que no han sido considerados en el presupuesto referencial o se proceda con otra alternativa de solución.

Se sugiere a la administración de contrato, que previo a su revisión y análisis, se solicite la autorización correspondiente a la máxima autoridad para el CONTRATO COMPLEMENTARIO, conforme lo establece el Art. 87 y Art. 90 de la LOSNCP, con la finalidad de no interrumpir la ejecución de la obra, y garantizar la calidad de la misma.

Se adjunta documentación que se ha levantado en campo. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchi
FISCALIZADOR 1