

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R**

**Tena, 01 de julio de 2025**

**GAD MUNICIPAL DEL TENA**

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA**

Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño  
**ALCALDE DEL CANTÓN TENA**

**CONSIDERANDO**

**Que**, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el Sector Público deben estar constitucionalizadas. En tal virtud, el Art. 288 Ibídem, expresamente determina que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

**Que**, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

**Que**, el artículo 60 del COOTAD prescribe: *“Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico -funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal”*;

**Que**, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, La Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector Público, de conformidad con el Art. 1 Ibídem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

**Que**, mediante segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R****Tena, 01 de julio de 2025**

2013, la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica Reformativa a la LOSNCP y mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 966, 20 de Marzo 2017 se publicó la ley para la eficiencia en la contratación pública, con la cual se reformo algunos articulados de la Ley;

**Que**, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de Mayo del 2009, el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; que determina la manera cómo las instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia;

**Que**, el Art. 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que: *“Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato”*;

**Que**, el numeral 16 del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad y organismo contratante en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados la máxima autoridad es el ejecutivo de cada uno de ellos;

**Que**, el artículo 289 del Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública dice “Prórrogas y suspensiones del plazo contractual. - “(...) En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual ...) Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato (...) La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos (...)”;

**Que**, el artículo 291 del Reglamento General a la Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública dice “Procedimiento para suspensión del plazo contractual. - “(...) En todos los casos de suspensión del plazo contractual por iniciativa de la entidad contratante se observará el siguiente procedimiento (...) 1. Informe motivado del administrador del contrato que justifique las causas de suspensión del plazo contractual. En caso de obras, se necesitará adicionalmente el respectivo informe motivado del fiscalizador (...) 2. Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere (...)”;

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R****Tena, 01 de julio de 2025**

**Que**, la Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, determina “408-27 *Prórrogas de plazo.* - “(...) *Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas, señala que: El aumento del plazo de la construcción procede cuando se presentan atrasos por caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. En el primer caso, el atraso puede ser causado en situaciones, como: robos del equipo utilizado, destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal. En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundaciones, terremotos, huracanes, etc., es decir por fenómenos naturales (...)*”;

**Que**, mediante Contrato No. 096 GADMT- 2024, celebrado el 28 de octubre de 2024, del proceso Cotización de Obra signado con el código COTO-GADMTENA-2024-002, con el objeto de contratación “CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”;

**Que**, mediante Oficio No 105-P-GADPRA-2025 de fecha 02 de abril del 2025, el Sr. Edwin Hernán Melendrez Miranda, PRESIDENTE DEL G.A.D. Parroquial Rural de Ahuano, quien informa y solicita:

1. Reubicar los juegos infantiles, actualmente con acceso directo hacia la calle. La reubicación permite que los niños y niñas que ocupen el espacio físico para este propósito tengan una barrera de amortiguamiento hacia la calle, lo que minimiza riesgos colaterales que pudieran ocurrir en el sitio.
2. Ampliación y mejoramiento de la vía de acceso hacia el estadio, lo cual solicitamos a fin de que el proyecto tenga una mejor apreciación y uso para la comunidad deportiva, la ejecución de esta obra complementaria podría ser ejecutada por administración directa del Gobierno Municipal.

**Que**, mediante memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0136-M, de fecha 09 de abril de 2025, emitido por el Ing. Jaime Roberto Patricio Robalino Barrionuevo en cuya parte pertinente menciona: ....” Con estos antecedentes la fiscalización adjunta INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 009-FIS2-GADMT-2025 para los cambios y/o modificaciones en el área parque y juegos al aire libre y los justificativos para la suspensión de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO” Contrato NRO. 096-GADMT- 2024 Código de Proceso COTO-GADMTENA-2024-002.”;

**Que**, mediante INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 009-FIS2-GADMT-2025, de fecha 9 de abril de 2025 emitido por el Ing. Jaime Roberto Patricio Robalino Barrionuevo fiscalizador del contrato 096-GADMT-2024 con objeto de contrato

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R****Tena, 01 de julio de 2025**

**“CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO”;**

**Que**, mediante Oficio CANCHA-AHUANO-022-2025 de fecha 14 de abril de 2025, suscrito por el CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO representado por la Srta. Melissa Fernanda Paredes Mejía Procurador Común, con RUC: 1591728707001, en cuya parte pertinente menciona: ...”solicito a quien corresponda se realice la autorización respectiva para el incremento de cantidades en rubros existentes y creación de rubros nuevos(tubería de agua potable, puntos de agua, hormigón ciclópeo, bordillos de H.S, canales de agua lluvias, bajantes de aall pvc 110 mm, mantenimiento de estructura metálica existente).

**Que**, mediante Informe de Administrador No. 003-ADM-GADMT-UIVOP-EM-2025 de fecha 15 de abril de 2025, el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Administrador de Contrato sugiere *“la SUSPENSIÓN de los trabajos hasta que se realice la aprobación del rediseño del área de PARQUE Y JUEGOS AL AIRE LIBRE, certificación presupuestaria para incremento de cantidades y rubros nuevos. Es importante indicar que mientras no se apruebe el rediseño y se realice la certificación presupuestaria no se podrá avanzar con los trabajos. Es por ello que mientras se lleve a cabo el proceso para obtener la certificación presupuestaria y posterior acta de reinicio de los trabajos se recomienda La suspensión temporal de los plazos de ejecución a fin de garantizar que cualquier modificación se gestione de manera adecuada y transparente asegurando así la viabilidad y el éxito del proyecto a largo plazo.”*

Y concluye que *“el contrato 096-GADMT-2024 relacionado con la CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMÁTICO PARA LA PARROQUIA AHUANO CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO en función del INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 009-FIS2GADMT-2025 y el criterio de la administración de contrato se proceda con la elaboración de la resolución de suspensión temporal de la obra a partir del 09 de abril de 2025, hasta que se solventen las causas que motivan la suspensión.”*

**Que**, con Memorando GADMT-A-2025-0772-MEMO de fecha 16 de abril de 2025 el Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño – Alcalde del cantón Tena, solicita a la Dirección de Procuraduría Síndica: formule la correspondiente resolución para otorgar la suspensión del plazo requerido y en base a los señalados justificativos, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 291 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”;

**Que**, mediante Memorando Nro. GADMT-DPS-2025-0175-M de fecha 21 de abril de 2025 el ab. Fernando bolívar Núñez Benítez – Procurador Síndico; señala: *“Señor Alcalde, en atención al Memorando No. GADMT-A-2025-0772-M, en la cual se dispone realizar la resolución de suspensión del plazo del Contrato para la “CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA,*

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R****Tena, 01 de julio de 2025**

*PROVINCIA DE NAPO”; me permito adjuntar la respectiva resolución que contiene lo solicitado con la finalidad de sea revisada y posterior suscripción”;*

**Que**, mediante Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0602-M de fecha 16 de junio de 2025, el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Administrador del Contrato Contrato No. 096 GADMT- 2024, remite el Informe de Administrador de Contrato; concluye: *"Una vez solucionados los inconvenientes presentados en el contrato 096-GADMT-2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMÁTICO PARA LA PARROQUIA AHUANO CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO” con relación al rediseño del área del parque infantil y juegos al aire libre, DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA con un incremento de USD. 33.074,93; equivalente al 4.49% del presupuesto original y CREACIÓN DE RUBROS NUEVOS de USD. 13.244.91; lo que equivale al 1.80% del presupuesto original, para lo cual se cuenta con la Certificación Presupuestaria Nro. 606 por un monto de USD. 46.319,84 (CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS) más IVA con lo expuesto y en base a la documentación adjunta solicito se levante la suspensión realizada con Resolución Nro. GADMT-A-2025-0112-R de fecha 21 de abril de 2025”; y, recomienda lo siguiente: "A la máxima autoridad, se recomienda levantar la suspensión dispuesta en la Resolución Nro. GADMTA-2025-0112-R de fecha 21 de abril de 2025; a fin de que los trabajos relacionados con el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMÁTICO PARA LA PARROQUIA AHUANO CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”; según Contrato No. 096-GADMT- 2024 continúen la ejecución por parte del CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO cuyo representante legal es MELISSA FERNANDA PAREDES MEJIA; tomándose en consideración el rediseño del área del parque infantil y juegos al aire libre, DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA con un incremento de USD. 33.074,93; equivalente al 4.49% del presupuesto original y CREACIÓN DE RUBROS NUEVOS de USD. 13.244.91; lo que equivale al 1.80% del presupuesto original del contrato".*

En uso de las atribuciones dispuestas en el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), literal i del Art. 60 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

**RESUELVO:**

**Art. 1.-** Acoger las conclusiones y recomendaciones según Informe de Administrador No. 006-ADM-GADMT-UOIVOP-EM-2025 de fecha 15 de junio de 2025, formulado por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Administrador de Contrato 096-GADMT-2024 relacionado con la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO EMBLEMÁTICO PARA LA PARROQUIA AHUANO CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”; y, en consecuencia levantar la suspensión del plazo del contrato No. 096-GADMT-2024.

**Resolución Nro. GADMT-A-2025-0222-R**

**Tena, 01 de julio de 2025**

**Art. 2.-** Disponer, continúen los procedimientos técnicos, administrativos y legales correspondientes con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato.

**Art. 3.-** Disponer a la Coordinación de Compras Publicas la publicación de la presente Resolución en el portal de Compras Públicas.

**Art. 4.-** Disponer al Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Administrador de Contrato 096-GADMT-2024, notifique la presente resolución a la contratista CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO con RUC: 1591728707001 Representada por el Procurador Común Srta. Melissa Fernanda Paredes Mejía.

**Art. 5.-** Dejar sin efecto la Resolución Nro. GADMT-A-2025-0221-R de fecha 01 de julio de 2025.

**Art. 6.-** La presente resolución entra en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación.

Dado y firmado en el despacho de Alcaldía, a los 1 días del mes de julio de 2025.

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño  
**ALCALDE**

Copia:

Señor Ingeniero  
Edwin Gonzalo Mantilla Rojas  
**Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Publicas**